

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края**

ПРОТОКОЛ №5

01.11.2018

р.п. Ванино

**Общественная комиссия по проведению отбора
дворовых территорий и наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования**

место проведения: актовый зал
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино»

время: 17-45 ч.

Состав комиссии – 12 чел. сформирован согласно Постановлению от 29.08.2017 г. № 431 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы» на 2018 год, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству на 2018 год»

Присутствовали : 6 человек общественной комиссии: Орлов А.Н., Мосеева О.Б., Братущенко Д.В., Габов Е.Г., Потоцкая Н.И., Брянкина А.Г.

Председатель комиссии: А.Н.Орлов — глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино»;

Секретарь комиссии: О.Б. Мосеева — начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения работ муниципальных контрактов по программе «Формирование современной городской среды» в 2018 году
СЛУШАЛИ:

Орлов А.Н. - открыл совещание и предоставил слово Мосеевой О.Б.

Мосеева О.Б. – сообщила о результатах проведенной приемке работ по муниципальному контракту по благоустройству дворовой территории по ул. Горького д.3. В приемке работ приняли участие члены общественной комиссии и представители собственников МКД. По данному муниципальному контракту все

запланированные работы были выполнены. Проведено асфальтирование проезжей части, тротуара, парковки, установлено уличное освещение, лавочка, урна.

По дворовой территории пер. Тихий д.5, Матросова д.6, ак. Павлова д.3, Победная д.6 работы продолжаются. Выполнены работы по установке бордюрного камня на тротуарах территории ак. Павлова д.3, пер. Тихий д.5, проведены работы по отсыпке щебнем тротуаров по ак. Павлова д.3, пер. Тихий д.5, ведутся работы по подсыпке щебнем дворового проезда пер. Тихий д.5, отсыпана щебнем парковка по ул. Ак. Павлова д.3. Необходимо завершить работы по освещению территории ак. Павлова д.3, установке мусоросборной площадки, урн, лавочек. Ведутся подготовительные работы по ремонту тротуара по ул. Победная д.6. Сроки муниципального контракта завершены 10.10.2018 года. В настоящее время подрядной организации ООО «Терек» направлены претензионные письма.

По общественной территории работы продолжаются. Завершены работы по установке бордюрного камня, бетонированию площадок под размещение игрового оборудования, установлено ограждение. Ведется работа по нанесению покрытия резинового покрытия. Детское игровое оборудование, лавочки, урны приобретены. 30.10.2018 года. Закончился срок муниципального контракта. В адрес подрядной организации ООО «Терек» направлены претензионные письма.

Брянкина А.Г. – спросила в какой срок обещают завершить работы по муниципальным контрактам.

Мосеева О.Б. – сообщила, что подрядная организация обещает все закончить до 15.11.2018 года.

Орлов А.Н. – поблагодарил всех членов комиссии за проведенную работу и закрыл совещание.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.Н. Орлов

О.Б. Мосеева