

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
на 2015-2029 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2018
дата составления отчета	25.03.19
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы утверждена решением совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №18 от 07.10.2015 г

Соисполнители Программы — сектор имущественных отношений администрации городского поселения, администрация Ванинского муниципального района.

Средства использовались строго по целевому назначению на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, повышения надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры. В рамках Программы заключено 4 муниципальных контракта.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Запланированный общий объем финансирования городского поселения «Рабочий поселок Ванино» составил 3402,388 тыс. руб. Объем финансирования Программы за отчетный период за счет средств местного бюджета составил 1877,05897 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 55,17 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу теплоснабжения:

Проведена инвентаризация с изготовлением технических планов на сети теплоснабжения. Проведена инвентаризация объектов теплоснабжения — тепловая сеть ул. ул. Пушкина, д. 1 (отдельная теплотрасса) ТК-1-ТК-46, ул. Волжская, д. 9 Ткбн-ООО Альбион, ул. Арсеньева, ул. Пархоменко, ул. Светлая, ул. Вилкова, от котельной № 8 до ул. Мира, 16; ул. Центральная, 4. Протяженность инвентаризируемых теплосетей составила 2 262,0 м. Стоимость работ составила 259,738 тыс. руб.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу энергоснабжение:

Проведены работы по подключению земельных участков НСТ «Сокол» к электроснабжению 10 кВ. Протяженность сети составила 1,209 км. Стоимость работ составила 765,0 тыс. руб.

Изготовлена проектная документация на проведение работ по разработке проектной документации на энергоснабжение земельных участков для многодетных семей, имеющих трех и более детей на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края. Стоимость работ составила 477,0 тыс. руб.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу водоснабжение и водоотведение:

Проведена инвентаризация объектов водоснабжения — сеть в границах улиц Клубная, с привязкой пер. Швейника, ул. Школьная, пер. Клубный, ул. Пионерская, пер. Садовый; ул. Мира 16, пер. Мурманский; Морская 15а, 13; водопровод от ул. Мира до гаража «Эспортлеса»; водопровод к котельной № 4; Водопровод от в/забора «Мучке» до ул. Железнодорожная; ул. Железнодорожная, 41; водопровод от ул. 2 Московская до ул. Цыганкова, сеть в границах: ул. Стадионная; ул. Победная; ул. Павлова; ул. Горького; пер. Тихий; школа № 2; д/сад № 24; водопровод к котельной № 1, сеть в границах: ул. Молодежная; Приморский бульвар; 1-я Линия, 2 Линия — 8 Линия; д/сад «Искорка»; д/сад «Золотой ключик»; д/сад «Светлячок»; ул. Невского; ул. Карпатская; участок водопровода ул. Невельского- ул. Светлая, транзитный водопровод по ул. Чехова, 9 ул. Крымская с привязкой до ул. Пархоменко и до ул. Киевская; водопровод от Приморского бульвара, 2 до ул. Суворова; ул. Цыганкова; водопровод от ул. Декабристов до ул. Украинская; школа № 4; корректирующая школа; ЦОК. Протяженность инвентаризируемых сетей составила 16820,0 м. Стоимость работ составила 332,061 тыс. руб.

В 2018 год муниципальная программа показала себя неэффективной. Из-за не финансирования мероприятий, где администрация городского поселения запланировала денежные средства на условиях софинансирования, выполнение работ не осуществлено. Мероприятия, которые планировались только за счет бюджета городского поселения выполнены на 100 %. Общее выполнение мероприятий по программе составило 40 %.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

В 2018 году в рамках софинансирования планировались денежные средства на приобретение оборудования для насосной группы с тремя насосами с частотными преобразователями GRUDFOS. Причиной не исполнения запланированных мероприятий явилось не выделение финансовых средств с краевого и районного бюджетов. Мероприятия по увеличению диаметра трубопроводов теплоснабжения с ДУ 200 мм на ДУ 300 мм, проектирование и строительство угольной котельной мощностью 80 Гкал/час и тепловых сетей, проектирование объекта Реконструкция водозабора месторождения «Чистоводная» с прокладкой второй нитки водовода не реализованы также из-за отсутствия финансирования с других источников. Денежные средства с данных мероприятий были перенаправлены на другие виды работ.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Отсутствие софинансирования с краевого и районного бюджета не позволяет выполнять запланированные мероприятия в полном объеме.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы		
1.	Приобретение оборудования для насосной группы с тремя насосами с частотными преобразователями GRUDFOS	администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 210 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0%.
2	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации на объекты теплоснабжения, проведение независимых экспертиз	администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 309,739 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 302,99831 тыс. рублей или 97,8%
3	Разработка проектной документации на энергоснабжение земельных участков, предоставленные в собственность многодетным семьям, а так же ул. Мартовская, ул.Чистоводная, ул. Апрельская, ул. Дорожная.	администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино» совместно с администрацией Ванинского муниципального района	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 600,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 477,0 тыс. рублей или 79,5%
4	Подключение земельных участков НСТ к электроснабжению	администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино» совместно с администрацией Ванинского	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 888,908 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 765,0 тыс. рублей или 86,1%

		муниципального района и ООО «Янтарь»	
8	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации на объекты водоснабжения в п. Ванино, оценка	администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино» совместно с администрацией Ванинского муниципального района	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1393,742 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 332,06066 тыс. рублей или 23,82%

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год.
2. Повышение надежности и качества теплоснабжения, электроснабжения. Обеспечение системой электроснабжения земельных участков, предоставленные в собственность многодетным семьям, а так же ул. Мартовская, ул.Чистоводная, ул. Апрельская, ул. Дорожная.
3. Снижение себестоимости услуги по водоотведению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Решение совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03.10.2018 г. №118 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы;

- Решение совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 31.10.2018 г. №129 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы;

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере-ния	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2018 года
			2018 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы					
1	Качество предоставляемых услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газификации		Качественное предоставление услуг	Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения полностью пользуется необходимыми услугами	
2	Количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных		Обеспечить коммунальной	Земельные участки не обеспечены	В связи с отсутствием проекта планировки территории и проектно сметной

	коммунальной инфраструктурой;	инфраструктурой земельных участки выделенные многодетным семьям		документации
3	Проектирование и строительство угольной котельной мощностью 80 Гкал/час и тепловых сетей.	Изготовление проектно сметной документации	Проектно сметная документация не изготовлена	Отсутствие финансирования с краевого, районного бюджета
4	Сокращение количества аварийных опключений за счет перекладки, переулки ветхих участков.	Снижение количества аварийных отключений	Аварийные ситуации были.	

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Теплоснабжение									
1.1.	Приобретение оборудования для насосной группы с тремя насосами частотными преобразователями GRUDFOS	Управление жизнеобеспечени я администрации Ванинского муниципального района во взаимодействии с администрацией городского поселения «Рабочий поселок Ванино», ООО «Янгтарь» (по	2018	2018	-	-	Снижение себестоимости услуги по теплоснабжени ю за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения , снижение	Отсутствие финансовых средств из краевого и районного бюджетов, денежные	

[illegible]

Школьная, пер. Клубный, ул. Пионерская, пер. Садовый; ул. Мира 1б, пер. Мурманский; Морская 15а, 13; водопровод от ул. Мира до гаража «Эспортгеса»; водопровод к котельной № 4; Водопровод от в/забора «Мучке» до ул. Железнодорож ная, ул. Железнодорож ная, 41; водопровод от ул. 2 Московская до ул. Цыганкова, сеть в границах: ул. Стадионная; ул. Победная; ул. Павлова; ул. Горького; пер. Тихий;

школа № 2; д/сад № 24; водопровод к котельной № 1, сеть в границах: ул. Молодежная; Приморский бульвар; 1-я Линия, 2 Линия — 8 Линия; д/сад «Искорка»; д/сад «Золотой ключик»; д/сад «Светлячок»; ул. Невского; ул. Карлагская; участок водопровода ул. Невельского- ул. Светлая, транзитный водопровод по ул. Чехова, 9 ул. Крымская с привязкой до ул. Пархоменко и до ул. Киевская; водопровод от

Приморского бульвара, 2 до ул. Суворова; ул. Цыганкова; водопровод от ул. Декабристов до ул. Украинская; школа № 4; корректирующ ая школа; ЦОК. Протяженност ь инвентаризиру емых сетей составила 16820,0 м

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	всего	387457,388	1877,05897	1877,05897
		бюджет района	119215	0	0
		Привлеченные средства	264840	0	0
		Бюджет поселения	3402,388	1877,05897	1877,05897
1.	Теплоснабжение	всего	355664,738	302,99831	302,99831
		бюджет района	96465	0	0
		Привлеченные средства	258680	0	0
		Бюджет поселения	519,738	302,99831	302,99831
1.1		всего	2100	0	0

1.2	Приобретение оборудования для насосной группы с тремя насосами с частотными преобразователями GRUDFOS	бюджет района	210	0	0
		Привлеченные средства	1680	0	0
		Бюджет поселения	210	0	0
		всего	8100	0	0
1.3	Увеличение диаметра трубопроводов теплоснабжения с ДУ 200 мм на ДУ 300 мм	бюджет района	405	0	0
		Привлеченные средства	7995	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
		всего	345155	0	0
1.4	Проектирование и строительство угольной котельной мощностью 80 Гкал/час и тепловых сетей	бюджет района	95850	0	0
		Привлеченные средства	249305	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
		всего	309,738	302,99831	302,99831
1.4	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации на объекты теплоснабжения, проведение независимых экспертиз	бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	309,738	302,99831	302,99831

2	Электроснабжение	всего	3788,908	1242,0	1242,0
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	2300	0	0
		Бюджет поселения	1488,908	1242,0	1242,0
2.1	Разработка проектной документации на энергоснабжение земельных участков, представленные в собственность многодетным семьям, а так же ул. Мартовская, ул. Чистоводная, ул. Апрельская, ул. Дорожная,	всего	2900	477,0	477,0
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	2300	0	0
		Бюджет поселения	600,0	477,0	477,0
2.2	Подключение земельных участков НСТ к электроснабжению	всего	888,908	765,0	765,0
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	888,908	765,0	765,0
3.	Водоснабжение и водоотведение	всего	28003,742	332,06066	332,06066
		бюджет района	22750	0	0
		Привлеченные средства	3860	0	0
		Бюджет поселения	1393,742	332,06066	332,06066
3.1	капитальный ремонт сетей водоснабжения	всего	3250		
		бюджет района	250	0	0
		Привлеченные средства	3000	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
3.2	Проект реконструкции водозабора месторождения «Чистоводная» с прокладкой второй нитки водовода	всего	13500	0	0
		бюджет района	13500	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
3.3	Проектная документация для строительства очистных		9000	0	0

	сооружений	всего				
		бюджет района	9000		0	0
		Привлеченные средства	0		0	0
		Бюджет поселения	0		0	0
3.4	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации на объекты водоснабжения в п. Ванино, оценка	всего	1393,742		332,06	332,06
		бюджет района	0		0	0
		Привлеченные средства	0		0	0
3.5	Ремонт водопроводных колодцев, гидрантов, очистка от мусора и ила по всей трассе	Бюджет поселения	1393,742		332,06	332,06
		всего	100			
3.6	Замена запорной арматуры по всей трассе	Привлеченные средства	100			
		всего	100			
3.7	Промывка и хлорирование магистральных участков водопроводов	Привлеченные средства	100			
		всего	50			
3.8	Ревизия и дезинфекция водоразборных колонок на распределительной сети	Привлеченные средства	30			
		всего	30			
3.9	Производственный контроль за качеством питьевой воды и представление результатов в Роспотребнадзор (ежемесячно)	Привлеченные средства	20			
		всего	330			
3.10	Устранение утечек по всей трассе	привлеченные средства	330			
		всего	250			
		привлеченные средства	250			

