

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского
края на 2017-2026 годы »

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2018

22.03.19

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства, тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы » утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №424 от 15.11.2016 г.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению: на снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Объем финансирования Программы в 2018 году за счет средств местного бюджета и краевого бюджета составил 6415,39 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 4550,194 тыс. рублей или 70,9 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период:

проведены работы по установке и замене дорожных знаков (пришедших в негодность или вследствие вандализма) в количестве 85 шт. Два раза в год производится нанесение дорожной разметки. На территории городского поселения на асфальтированном дорожном покрытии нанесено 48 пешеходных переходов, в том числе на 11, расположенных в районе школ и детских садов. Стоимость работ составила 1275,1 тыс. руб.

– монтаж и демонтаж Искусственных Дорожных Неровностей (ИДН) на 10 автомобильных дорогах (Клубная, Цыганкова, Молодежная, Приморский бульвар, 1-я Линия, 2-я Линия, Пушкина, Краснофлотская, Октябрьская, Матросова). Стоимость работ составила 570,0 тыс. руб.

– содержание светофорных объектов по Приморскому бульвару и перекрестке по ул. Пионерская и ул. Центральная. На светофорном объекте по Приморскому бульвару произведена замена 2-х отдельных светофорных секций, произведена замена козырьков. Стоимость выполненных работ составила 480,4 тыс. руб.

В рамках заключенного соглашения "О предоставлении в бюджет городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края субсидии на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотренных в краевом бюджете на 2018 год" были проведены работы по модернизации пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, светофорами типа Т7, системами светового оповещения. Светофорные объекты установлены по ул. Октябрьская (в районе школы №2), по ул. Цыганкова (в районе школы №4), ул. Краснофлотской ((в районе детского сада «Золотая рыбка»). Данные светофоры работают от солнечных батарей. Стоимость работ составила 784,70 тыс. руб., в том числе 617,2 средства краевого бюджета.

В 2018 году разработана Комплексная схема организации дорожного движения городского поселения. Стоимость работ составила 1440,0 тыс. руб.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,60, при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,70 при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП_і (плановая отдача).

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Запланированные мероприятия по обустройству опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями не выполнены, в связи с отказом сетевой энергетической организации МУП «Электросеть» разрешения на производство земляных работ из-за многочисленного прохождения электрического кабеля в месте производства работ.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

В течении отчетного периода по предписаниям ОМВД ГИБДД производилась замена, перестановка знаков и установка новых дополнительных знаков, согласно решения комиссии по безопасности дорожного движения.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »		
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1485,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1275,094 тыс. рублей или 85,9%.
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 570,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 570,0 рубля или 100%

		благоустройст ва	
3	Содержание и ремонт светофорных объектов	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 483,35 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 480,4 рублей или 99,4 %
4	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 331,31 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 рублей или 0,0 %
5	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1445,73 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 784,7 рублей или 54,3 %
6	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1440,0 рублей или 68,6 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 22.02.2018 г. №83 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 31.05.2018 г. №278 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 04.07.2018 г. №331 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 30.10.2018 г. №518 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2020 годы»

№ п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере -ния	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2018 года
			2018 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2020 годы»					
1	Количество установленных ИДН	шт.	20	20	
2	Установка барьерного ограждения (леера)	шт.	119	0	Отказ МУП «Электросет» на производство земляных работ
3	Установка и замена дорожных знаков	шт.	150	123	Знаки заменены и установлены по факту

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок			Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2020 годы»										
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	23.03.2018	31.12.18	23.03.2018	28.12.18	Приведение дорожного полотна в соответствие с техническими требованиями и правилами дорожного движения.	Произведена замена 123 дорожных знаков, проводились работы по окраске стоек и замене пришедших в негодность (после вандализма)		

									дорожных знаков. Дорожная разметка была нанесена согласно новых требований	
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	28.04.18	31.10.18	28.04.18	31.10.18			Ограничение скоростного режима	Установлены ИДН на 10 автомобилей на дорогах
3	Содержание и ремонт светофорных объектов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.03.2018	31.12.18	01.03.2018	31.12.18			Обеспечение распределения транспортных и пешеходных потоков	Производилось содержание, переключении и ремонт светофорных объектов
4	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	15.10.18	15.11.18	-	-			Обеспечение безопасности дорожного движения в районе общеобразовательных учреждений	Работы не произведены
										Отказ МУП «Электросеть» в припродстве земляных работ в связи с наличием кабельной линии электропередач

5	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения. Искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодидной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	06.08.2018	10.10.2018	06.08.2018	01.10.2018	Обеспечение безопасности дорожного движения в районе пешеходных переходов прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям	В рамках данной программы проведены работы по установке 6 ед. светофоров типа Т7 на пешеходных переходах по ул. Цыганкова в районе МБОУ СОШ №4, ул. Октябрьская в районе МБОУ СОШ №2, ул. Краснофлотская в районе МБОУ «Золотая рыбка»	на участке производства работ
6	Разработка комплексной схемы	Отдел строительства, муниципального	07.07.17	30.11.17	07.07.17	17.11.17	1. Определение приоритетных направлений	Разработана комплексная схема	

организации дорожного движения	хозяйства и благоустройства					развития системы организации дорожного движения. Обоснование выбора оптимального варианта развития УДС и системы организации дорожного движения.	организации дорожного движения	
						2. Определение и обоснование состава мероприятий по организации дорожного движения УДС.		

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »	всего	6415,390	4550,194	4550,194
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	617,2	617,2	617,2
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	6415,390	3932,994	3932,994
1.	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	всего	1485,0	1275,094	1275,094
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	1485,0	1275,094	1275,094

2.	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	всего	570,0	570,0	570,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	570,0	570,0	570,0
3.	Содержание и ремонт светофорных объектов	всего	483,35	480,4	480,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	483,35	480,4	480,4
4.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (барьерные ограждения)	всего	331,31	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	331,31	0	0
5	модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиагональной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий	всего	1445,730	784,7	784,7
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	617,2	617,2	617,2
		бюджет района	0	167,5	167,5
		бюджет поселения	823,53	784,7	784,7
6	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	всего	2100	1440	1440
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

	бюджет поселения,	2100	1440	1440
--	-------------------	------	------	------