

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
на 2015-2029 годы

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

непосредственный исполнитель



Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2021

15.03.2022

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,

Мосеева Ольга Борисовна

тел. 7-39-16

moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы утверждена решением совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №18 от 07.10.2015.

Соисполнители Программы — сектор имущественных отношений администрации городского поселения, сектор архитектуры, градостроительства, администрация Ванинского муниципального района.

Средства использовались строго по целевому назначению на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, повышения надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры. В рамках Программы заключен 1 муниципальный контракт.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11, 12.

Запланированный общий объем финансирования программы» составляет 9300,00000 тыс. руб. Объем финансирования Программы за отчетный период за счет средств местного бюджета составил 0,00000 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу теплоснабжения:

Объем финансирования по данному разделу не предусматривался.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу энергоснабжение:

В сфере электроснабжения администрацией заключен муниципальный контракт на сумму 9300,00000 тыс. руб. по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов "Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры- автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей. Указанное финансирование в 2021 году не освоено, так как произведено

расторжение контракта в одностороннем порядке. Заключен новый муниципальный контракт, срок исполнения 2022 год.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу водоснабжение и водоотведение:

Финансирование по данному разделу не предусматривалось.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году не был достигнут запланированный уровень. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0 при показателе 1,0 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0 при показателе 1,0 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя Эф_i не превышает значения показателя ЭП_i.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Не освоено финансирование в размере 9300,00000 тыс. руб. по муниципальному контракту по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры- автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей», так как произведено расторжение контракта в одностороннем порядке. Заключен новый муниципальный контракт, срок исполнения 2022 год

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Подрядная организация, исполняющая муниципальный контракт по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры- автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». не исполняла обязательства по разработке определенных этапов в указанный срок.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы		
1.	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры –автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей	Сектор архитектуры и градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 9300,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0,00%.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год.
2. Повышение надежности и качества теплоснабжения, электроснабжения. Обеспечение системой электроснабжения земельных участков, предоставленные в собственность многодетным семьям, а так же ул. Мартовская, ул. Чистоводная, ул. Апрельская, ул. Дорожная.
3. Снижение себестоимости услуги по водоотведению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Решение совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 17.02.2021 №264 “ О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы».

Приложение 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обновление отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2021 года
			2020	2021 год	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
					7
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы					
1	Качество предоставляемых услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газификации		Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения полностью пользуется	Качественное предоставлен ие услуг	Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения полностью пользуется необходимыми

	необходимыми услугами	услугами	
2	Количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.	Земельные участки не обеспечены	В связи с отсутствием проекта проектно-сметной документации
3	Проектирование и строительство угольной котельной мощностью 80 Гкал/час и тепловых сетей.	Обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки выделенные многодетным семьям	Земельные участки не обеспечены
4	Сокращение количества аварийных отключений за счет перекадки, перегрузки ветхих участков.	Проектно- сметная документация не изготовлена	Проектно сметная документация не изготовлена
		Снижение количества аварийных отключений.	Аварийные ситуации были
		Аварийные ситуации были	Аварийные ситуации устранялись своевременно

Приложение 11

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 2 Энергоснабжение

2.1	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий	Сектор архитектуры и градостроительства	15.06.2020	30.03.2021	15.06.2020	06.10.2021	Обеспечение земельных участков, преоставленных семьям имеющих трех детей и более системой электроснабжения	Работы в настоящее время по подрядной организацией не выполнены	Разработка проектной документации на отчетный период не завершена. Исполнитель работ включен в реестр
-----	---	---	------------	------------	------------	------------	--	---	---

[illegible]

Приложение 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	всего	9300,000000	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	9300,000000	0	0
1	Электроснабжение	всего	9300,000000	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0

		Бюджет поселения	9300,000000	0	0
		бюджет района	0	0	0