

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского
края на 2017-2026 годы »

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2022

отчетный год

дата составления отчета

30.03.2023

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 424 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению: на снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств.

Объем финансирования Программы в 2022 году за счет средств местного бюджета составил 5 898,08500 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 5 458,29145 тыс. рублей или 92,54 %.

Денежные средства были направлены на работы по нанесению дорожной разметки. Разметка наносится в летний и осенний период времени. В осенний период предусматривается обновление разметки на всех пешеходных переходах. На территории городского поселения на асфальтированном дорожном покрытии нанесено 51 пешеходный переход, в том числе на 10, расположенных в районе общеобразовательных учреждений. Проведены работы по установке и замене дорожных знаков в количестве 92 шт.

Монтаж и демонтаж Искусственных Дорожных Неровностей (ИДН) на 8 автомобильных дорогах (Цыганкова, Молодежная, Приморский бульвар, 1-я Линия, 2-я Линия, Пушкина, Краснофлотская, Октябрьская).

В 2022 году в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-пр и муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» реализовались мероприятия по

модернизации пешеходных переходов прилегающих к образовательным учреждениям. Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края и администрацией городского поселения заключено соглашение о предоставлении в бюджет городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края субсидии на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотренных в краевом бюджете на 2022 год». Соглашение заключено на сумму в размере 2 373, 85000 тыс. рублей, в том числе 1 573, 85000 тыс. рублей средства с краевого бюджета.

В 2022 году проведены работы на 3-х пешеходных переходах по двум автомобильным дорогам. На ул. Украинская работы выполнены вблизи КГБ ПОУ «Ванинский межотраслевой колледж» на 1 пешеходном переходе, на ул. Пушкина работы выполнены вблизи МБОУ СОШ №3 на 2-х пешеходных переходах.

На пешеходных переходах проведены работы по монтажу светофорных объектов типа Т7, освещению пешеходных переходов, установке ИДН, дорожных ограждений, разметки, установки дорожных знаков. Стоимость работ составила 2 124, 59575 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета поселения 716,00000 тыс. руб.

В 2022 году проведено изготовление проекта организации дорожного движения на все автомобильные дороги, находящиеся в собственности городского поселения протяженностью 41,2 км. Денежные средства освоены в полном объеме.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,35, при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,93 при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эфi (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭПi (плановая отдача). За 2022 год программа показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

В течение отчетного периода по предписаниям ОМВД ГИБДД производилась замена, перестановка знаков и установка новых дополнительных знаков, согласно решения комиссии по безопасности дорожного движения.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »		
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2 289,00100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 098,46174 тыс. рублей или 91,7%.
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 495,89900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 495,89900 тыс. руб. или 100%
3	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2373,85000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2124,5958 тыс. руб. или 89,5%
4	Разработка проекта организации дорожного движения	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 739,33500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 739,33496 тыс. руб. или 100%

		и благоустройст ва	
--	--	--------------------------	--

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 17.05.2022 № 229 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 20.02.2023 № 65 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2022 года
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»						
1	Количество установленных ИДН	ед.	20	20	22	
2	Установка барьерного ограждения (леера)	ед.	0	0	148	
3	Установка и замена дорожных знаков	шт.	68	50	148	

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

О степени выполнения программы

[illegible]

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	31.05.2022	31.12.2022	14.06.2022	31.12.2022	Приведение дорожного полотна в соответствие с техническими требованиями и правилами дорожного движения.	Произведена заменена 92 дорожных знаков, проводились работы по окраске стоек и замене пришедших в негодность (после вандализма) дорожных знаков. Дорожная разметка была нанесена согласно новых требований	

N пл	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.06.2022	30.10.2022	01.06.2022	30.10.2022	Ограничение скоростного режима	Установлены ИДН на 10 автомобильных дорогах	
3	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	29.04.20212	30.07.2022	29.04.20212	30.07.2022	Приведение в соответствие пешеходных переходов непосредственн о к образовательным учреждениям,	проведены работы на 3-х пешеходных переходах по двум автомобильным дорогам. На ул. Украинская работы выполнены вблизи КГБ ПОУ «Ванинский межотраслевой колледж» на 1 пешеходном переходе, на ул. Пушкина работы выполнены	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								вблизи МБОУ СОШ №3 на 2-х пешеходных переходах. На пешеходных переходах проведены работы по монтажу светофорных объектов типа Т7, освещению пешеходных переходов, установке ИДН, дорожных ограждений, разметки, установки дорожных знаков	
	Разработка проекта организации	Отдел строительства, муниципального	08.10.2022	10.11.2022	08.10.2022	10.11.2022	Приведение в соответствии схемы	Разработан проект организации	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дорожного движения	хозяйства и благоустройства					организации дорожного движения	дорожного движения	

ПРИЛОЖЕНИЯ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2026 годы»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »	всего	5898,08500	5458,29145	5458,29145
		федеральный бюджет краевой бюджет	0	0	0
			1573,85000	1408,595750	1408,595750
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	4 324,23500	4049,69570	4049,69570

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1.	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	всего	2289,00100	2098,46174	2098,46174
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	2289,00100	2098,46174	2098,46174
2.	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	всего	495,89900	495,89900	495,89900
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	495,89900	495,89900	495,89900
3.	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,	всего	2373,85000	2124,59575	2124,59575
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	1573,85000	1408,59575	1408,59575
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	800,00000	716,00000	716,00000
4.	Разработка проекта организации дорожного движения	всего	739,33500	739,33496	739,33496
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет			
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	739,33500	739,33496	739,33496