

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского
края на 2017-2026 годы »

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2023
25.03.2024

отчетный год
дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 424 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению: на снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств.

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил 4250,48900 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 4235,49140 тыс. рублей или 99,64 %.

Денежные средства были направлены на работы по нанесению дорожной разметки. Разметка наносится в летний и осенний период времени. В осенний период предусматривается обновление разметки на всех пешеходных переходах. На территории городского поселения на асфальтированном дорожном покрытии нанесено 51 пешеходный переход, в том числе на 10, расположенных в районе общеобразовательных учреждений. Проведены работы по установке и замене дорожных знаков в количестве 65 шт.

В 2023 году в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-пр и муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» реализовались мероприятия по выполнению работ по оборудованию участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки).

Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края и администрацией городского поселения заключено соглашение о предоставлении в бюджет городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края субсидии на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотренных в краевом бюджете на 2023 год". Соглашение заключено на сумму в размере 1 192 456,80 рублей, в том числе 640 440,00 рублей средства с краевого бюджета.

В рамках данного соглашения были выполнены мероприятия по установке 132 дорожных знаков на ул. Цыганкова, ул. Центральная.

В рамках данной программы проведены мероприятия по монтажу и демонтажу Искусственных Дорожных Неровностей (ИДН) на 8 автомобильных дорогах (Цыганкова, Молодежная, Приморский бульвар, 1-я Линия, 2-я Линия, Пушкина, Краснофлотская, Октябрьская).

В 2023 году проведены работы по модернизации пешеходного перехода по ул. Цыганкова в районе МБОУ СОШ № 4, проведены работы по установке участка дорожного ограждения, установки дорожных знаков и светофора типа Т7.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,45, при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,99 при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП_і (плановая отдача). За 2023 год программа показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

В течение отчетного периода по предписаниям ОМВД ГИБДД производилась замена, перестановка знаков и установка новых дополнительных знаков, согласно решения комиссии по безопасности дорожного движения.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »		
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства, муниципальное хозяйство и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3492,46400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3486,49140 тыс. рублей или 99,8%.
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципальное хозяйство и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 568,02500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 560,00000 тыс. руб. или 96,5%
3	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий	Отдел строительства, муниципальное хозяйство и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 190,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 189,00000 тыс. руб. или 99,5%

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан,

совершенствование условий движения по улично-дорожной сети городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 10.02.2023 № 65 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
 - постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 18.10.2023 № 425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы;
 - постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 13.02.2023 № 103 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формированию и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2023 года
			2022	2023		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»						
1	Количество установленных ИДН	шт.	20	20	22	
2	Установка барьерного ограждения (леера)	м.п.	0	0	10	
3	Установка и замена дорожных знаков	шт.	148	60	65	

к Полянку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий Поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

О степени выполнения программы

[illegible]

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	06.06.2023	31.10.2023	06.06.2023	31.10.2023	Приведение дорожного полотна в соответствие с техническими требованиями и правилами дорожного движения.	Произведена замена 65 дорожных знаков, проводились работы по окраске стоек и замене пришедших в негодность (после вандализма) дорожных знаков. Дорожная разметка была нанесена согласно новых требований	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	10.07.2023	30.10.2023	10.07.2023	30.10.2023	Ограничение скоростного режима	Установлены ИДН на 10 автомобильных дорогах	
3	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	22.09.2023	30.10.2023	22.09.2023	30.10.2023	Приведение в соответствие пешеходных переходов непосредственн о к образовательным учреждениям,	проведены работы на пешеходном переходе по ул. Центральная вблизи МБОУ СОШ №4 На пешеходном переходе проведены работы по монтажу светофорного объектов типа Т7, дорожных ограждений, установки дорожных	

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЯ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2026 годы»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (рублей)	оценка (тыс.	Профинансир овано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6	
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017- 2026 годы »	всего	4250,48900	4235,491400	4235,491400	4235,491400
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	640,44000	637,23780	637,23780	637,23780
		бюджет района	0	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (рублей)	Профинансир овано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1.	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Бюджет поселения всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района Бюджет поселения всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района Бюджет поселения всего	 3610,04900 3492,46400 0 640,44000 0 2852,024 568,02500 0 0 0 568,02500 190,00000 0 0 0 190,00000 0 0	 3598,2536 3486,49140 0 637,23780 0 2849,2536 560,00000 0 0 0 560,00000 189,00000 0 0 0 189,00000 0 0	 3598,2536 3486,49140 0 637,23780 0 2849,2536 560,00000 0 0 0 560,00000 189,00000 0 0 0 189,00000 0 0
2.	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН				
3.	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,				