

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
на 2015-2029 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2023
дата составления отчета	27.03.2024
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16 moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства



Мосеева О.Б.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы утверждена решением совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №18 от 07.10.2015.

Соисполнители Программы — сектор имущественных отношений администрации городского поселения, сектор архитектуры, градостроительства.

Средства использовались строго по целевому назначению на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, повышения надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11, 12.

Запланированный общий объем финансирования программы составляет 9043,02100 тыс. руб. Объем финансирования Программы за отчетный период за счет средств местного бюджета составил 2927,01198 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 32,4%.

В сфере теплоснабжения проведены работы на сумму 343,46893 тыс. рублей на аварийно восстановительные работы на сетях теплоснабжения

В сфере электроснабжения администрацией заключен муниципальный контракт на сумму 6 116,00 тыс. рублей по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры - автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». В сфере водоснабжения и водоотведения запланирована сумма в размере 2 583,552 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы были заключены договора на ликвидацию аварийных ситуаций сетей водоотведения по ул. Гарнизонная.

Также в рамках подпрограммы заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства трубопровода холодного водоснабжения с установкой пожарного гидранта, строительство трубопровода предусматривается по ул. Суворова. Стоимость работ составляет 2 083,55181 тыс. руб. Работы завершены в полном объеме.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году запланированный уровень достигнут не был.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1 при показателе 1,0 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,32 при показателе 1,0 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя Эфi не превышает значения показателя ЭПi.

Реализация программы в 2023 году эффективна.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

В сфере электроснабжения администрацией заключен муниципальный контракт на сумму 6 116, 000 тыс. рублей по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры - автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». Указанное финансирование в 2023 году не освоено, так как подрядчик в срок не выполнил обязательства по выполнению работ.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Подрядная организация, исполняющая муниципальный контракт по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры - автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей не исполнила обязательства в рамках муниципального контракта.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-		

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	2029 годы		
	1.Теплоснабжение		
1.1	Аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 343,46900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 343,46893 тыс. рублей или 100%.
	2.Энергоснабжение		
2.1	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов	Сектор архитектуры и градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6116,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0,00%.
	3. Водоснабжение и водоотведение		
3.1	Ликвидация аварийных ситуаций на сети водоотведения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 500,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 499,99124 тыс. рублей или 99,99%.
3.2	Разработка проектно-сметной документации для строительства трубопровода холодного водоснабжения с установкой пожарного гидранта	Сектор архитектуры и градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2083,55200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2083,55181 тыс. рублей или 99,99%.

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального основания. На основании протеста прокуратуры Ванинского муниципального района от 10.03.2023 № 2-23-2023 срок действия реализации программы завершается 31.12.2023.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в Программу вносились изменения:

- Решение Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.02.2023 № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»;

- Решение Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.03.2023 № 31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.02.2023 № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»;

- Решение Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 23.10.2023 № 60 «О внесении изменений в муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы, утвержденную решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 07.10.2015 № 18».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Появку принятия решений о
 разработке муниципальных
 программ их формирования и
 реализации и проведения оценки
 эффективности реализации
 муниципальных программ
 городского поселения «Рабочий
 поселок Ванино» Ваннского
 муниципального района
 Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
 «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы
 (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2023 года
			2022	2023 год		
1	2	3	4	план	факт	7
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы						
1	Качество предоставляемых услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газификации		Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения полностью пользуется	Качественное предоставление услуг	Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2023 года
			2022	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
			необходимыми услугами		полностью пользуется необходимыми услугами		
2	Количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.		Земельные участки не обеспечены	Обеспечить коммунальной инфраструктуро й земельные участки выделенные многодетным семьям	Земельные участки не обеспечены	В связи с отсутствием проекта проектно- сметной документации	
3	Проектирование и строительство угольной котельной мощностью 80 Гкал/час и тепловых сетей.		Проектно- сметная документация находится в разработке	Реализация проекта	Приступили к начальному этапу реализации проекта		
4	Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки, перезажки веток участков.		Аварийные ситуации были	Снижение количества аварийных отключений.	Аварийные ситуации были	Аварийные ситуации устранялись своевременно	

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о
 разработке муниципальных
 программ, их формирования и
 реализации и проведения оценки
 эффективности реализации
 муниципальных программ
 городского поселения «Рабочий
 посёлок Ванино» Ванинского
 муниципального района
 Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1 Теплоснабжение									
1.1	Аварийно- восстановительные работы на сетях теплоснабжения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	28.08.2023	31.12.2023	28.08.2023	31.08.2023	Устранение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжен ия	Проведены аварийно- восстановите льные работы на сетях теплоснабжен ия по ул. Клубная с привязкой к	

									ул. Морская	
Раздел 2 Энергоснабжение										
2.1	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных земельных)	Сектор архитектуры и градостроительства	10.01.2022	03.02.2023	10.01.2022	Обеспечение земельных участков, предоставленных семьям имеющих трех детей и более системой электроснабжения	Ведется работа по разработке проектной документации	Работы не завершены, администрацией подано исковое заявление в суд на подрядчика		

участков собственность гражданам, имеющих трех и более детей	в	Раздел. 3 Водоснабжение и водоотведение															
		3.1	Ликвидация аварийных ситуаций на сети водоотведения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	27.12.2023	Обеспечение беспрепятстве нного прохода нечистот в сетях канализации	Проводилась очистка канализацион ных колодцев сети водоотведени я по ул. Гарнизонная в районе многоквартир ных домов	Постоянные засоры сети канализации						
3.2	Разработка проектно-сметной документации для строительства трубопровода холодного водоснабжения с установкой пожарного гидранта	Сектор архитектуры и градопостройт ва	16.09.2022	20.12.2022	16.09.2022	13.06.2023	Выполнение комплексных инженерных изысканий: -Инженерно- геологические изыскания; -Инженерно- гидрологическ ие изыскания; -Инженерно- экологические изыскания; -Инженерно- геодезические изыскания.	Проведена работа по подготовке проектной документации	Работы по проектированию не завершены в установленный срок								

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Поялку приняты решений о
 разработке муниципальных
 программ их формирования и
 реализации и проведения оценки
 эффективности реализации
 муниципальных программ
 городского поселения «Рабочий
 поселок Ванино» Ваннского
 муниципального района
 Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси- ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	всего	9043,02100	2927,01198	2927,01198
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района		0	0
		Бюджет поселения	2927,01198	2927,01198	2927,01198
1	Теплоснабжение	всего	343,46900	343,46893	343,46893

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района			
		Бюджет поселения		0	0
			343,46900	343,46893	343,46893
1.1	Аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения	всего	343,46900	343,46893	343,46893
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района			
		Бюджет поселения		0	0
			343,46900	343,46893	343,46893
2	Энергоснабжение	всего	6 116,00000	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района			
		Бюджет поселения	6 116,00000	0	0
2.1	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры –автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех	всего	6 116,00000	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района			
		Бюджет поселения	6 116,00000	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси- ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	и более детей				
3	Водоснабжение и водоотведение	всего	2583,55200	2583,54305	2583,54305
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района		0	0
		Бюджет поселения			
			2583,55200	2583,54305	2583,54305
3.1	Ликвидация аварийных ситуаций на сети водоотведения	всего	500,00000	499,99124	499,99124
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района		0	0
		Бюджет поселения			
			500,00000	499,99124	499,99124
3.2	Разработка проектно-сметной документации для строительства трубопровода холодного водоснабжения с установкой пожарного гидранта	всего	2083,55200	2083,55181	2083,55181
		Федеральный бюджет	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0
		Бюджет района		0	0
		Бюджет поселения			
			2083,55200	2083,55181	2083,55181

