

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2024

отчетный год

11.03.2025

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,

Мосеева Ольга Борисовна

тел. 7-39-16

moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 267 от 04.07.2023.

Соисполнители Программы — структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Мероприятия по реализации Программы представлены в приложении № 12.

Запланированный общий объем финансирования программы в 2024 году составляет 6 215,65300 тыс. руб. Объем финансирования Программы за отчетный период за счет средств местного бюджета составил 99,652240 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1,6%.

Проведены работы по восстановлению трубопровода водопроводной сети по ул. Нестерова.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году запланированный уровень достигнут не был.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,02 при показателе 1,0 и более.

Критерии «Степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения» Расходы составили 0 при значении показателя ≥ 1 .

Критерий «Степень соответствия использования средств городского поселения» составил 0, плановые показатели не изменены.

Критерий «Степень своевременности реализации мероприятий» составили 0. Мероприятия не проводились

Реализация программы в 2024 году не эффективна.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

В сфере теплоснабжения работы не проводились.

В сфере электроснабжения работы не проводились.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

10.01.2022 заключен муниципальный контракт № 78, по условиям которого подрядчик (ООО «РИК») принял обязательства провести работы по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей в городском поселении «Рабочий поселок Ванино».

В связи с невыполнением ООО «РИК» 4 этапа контракта в установленный срок (до 10.11.2023) и отказом от оплаты стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации линейных объектов 21.11.2023 г. Администрация обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о понуждении к совершению действий по выполнению работ по муниципальному контракту.

27.04.2024 Арбитражным судом Хабаровского края по делу № А73-18942/2023 вынесено решение об удовлетворении исковых требований Администрации.

По стечению срока добровольного исполнения ООО «РИК» выполнения работ по 4 этапу контракта (90 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу) 20.11.2024 исполнительный лист направлен администрацией в ОСП по Краснофлотскому району УФСС по Хабаровскому краю и ЕАО для принудительного исполнения.

13.12.2024 возбуждено исполнительное производство № 502449/24/27005-ИП в отношении ООО «РИК».

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края		
	2. Энергоснабжение		
2.2	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для	Сектор архитектуры и градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6116,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00000 тыс. рублей или 0%.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей		
	3. Водоснабжение и водоотведение		
3.6	Капитальный ремонт, реконструкция сетей водоотведения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 99,65300 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,65224 тыс. рублей или 99,9%.

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год.
2. Повышение надежности и качества теплоснабжения, электроснабжения. Обеспечение системой электроснабжения земельных участков, предоставленные в собственность многодетным семьям, а так же ул. Мартовская, ул. Чистоводная, ул. Апрельская, ул. Дорожная.
3. Снижение себестоимости услуги по водоотведению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в Программу вносились изменения:

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2024 № 664 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 04.07.2023 № 267 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2023-2029 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года	
			2023	2024 год	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края						
1	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	-	90	-	Работы не проводились
2	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене инфраструктуры.	%	-	90	-	Работы не проводились

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года
			2023	2024 год		
1	2	3		план	факт	
3	Доля уличной тепловой сети, нуждающейся в замене	%	4	5	6	7
			-	86	-	Работы не проводились

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2 Энергоснабжение									
2.2	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для	Сектор архитектуры и градостроительства	10.01.2022	03.02.2023	10.01.2022	-	Обеспечение земельных участков, предоставленных семьям имеющих трех детей и более системой электрооснабжен	Ведется работа по разработке проектной документации	Работы не завершены, администрацией подано исковое заявление в суд на подрачика. Проводится процедура расторжения

обеспечения энергообеспечением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей						ия		контракта с ООО «РИК» в одностороннем порядке на основании ч. 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
---	--	--	--	--	--	----	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ их финансирования и реализации и проведения оценки эффективности деятельности муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»	всего	6 215,65300	99,65224	99,65224
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	6 215,65300	99,65224	99,65224
2	Электроснабжение	всего	6116,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	6116,00000	0,00000	0,00000
2.2	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и личного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей	всего	6116,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	6116,00000	0,00000	0,00000
3	Водоснабжение и водоотведение	всего	99,65300	99,65224	99,65224
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	99,65300	99,65224	99,65224
3.6	Капитальный ремонт, реконструкция сетей водоснабжения	всего	99,65300	99,65224	99,65224
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси- ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	99,65300	99,65224	99,65224