

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
на 2015-2029 годы

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2019

отчетный год

дата составления отчета

20.01.2020

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы утверждена решением совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №18 от 07.10.2015

Соисполнители Программы — сектор имущественных отношений администрации городского поселения, сектор архитектуры, градостроительства, администрация Ванинского муниципального района.

Средства использовались строго по целевому назначению на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, повышения надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры. В рамках Программы заключен 1 муниципальный контракт.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11, 12.

Запланированный общий объем финансирования городского поселения «Рабочий поселок Ванино» составил 136,665 тыс. руб. Объем финансирования Программы за отчетный период за счет средств местного бюджета составил 136,665 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу теплоснабжения:

Финансирование по данному разделу не планировалось.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу эгнергоснабжение:

Финансирование по данному разделу перераспределено на иные мероприятия..

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу водоснабжение и водоотведение:

Проведена инвентаризация объектов водоотведения — канализационная сеть в границах ул. Матросова, ул. Стадионная, ул. Павлова, ул. Горького, ул. Победная: пер Тихий: выпуски с домов ул. Октябрьская: выпуск с котельной №1; выпуск с прачки больниц. Протяженность инвентаризируемых теплосетей составила 5540,0 м. Стоимость работ составила 136,665 тыс. руб.

В 2019 год муниципальная программа показала себя эффективной. Мероприятия, которые планировались выполнены на 100 %. Общее выполнение мероприятий по программе составило 100 %.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Не освоены средства в размере 1198, 416 тыс. руб. по проведению инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры –автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей. По данным мероприятия муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Отчеты подрядной организацией по выполненным в рамках заключенного контракта инженерно-геодезическим изысканиям, предоставленные для проверки не были приняты администрацией в связи с наличием существенных замечаний. Устранение замечаний подрядной организацией не выполнено.

Не освоены средства в размере 301,584 тыс. руб. по проведению экспертизы проектной документации «энергоснабжение земельных участков для многодетных семей, имеющих трех и более детей на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» так как расторгнут муниципальный контракт по проведению инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры –автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей. Все вышеуказанные денежные средства перераспределены на другие мероприятия администрации городского поселения.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Некомпетентность подрядчиков по выполнению работ, что привело к расторжению муниципального контракта.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы		
1.	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации на объекты водоотведения в п. Ванино, оценка	администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 136,665 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 136,665 тыс. рублей или 100%.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год.
2. Повышение надежности и качества теплоснабжения, электроснабжения. Обеспечение системой электроснабжения земельных участков, предоставленные в собственность многодетным семьям, а так же ул. Мартовская, ул.Чистоводная, ул. Апрельская, ул. Дорожная.
3. Снижение себестоимости услуги по водоотведению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности.

**ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Решение совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 29.04.2019 №160 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы;
- Решение совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 14.06.2019 №165 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы;
- Решение совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 23.12.2019 №196 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы;
-

Приложение 10
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2019 года
			2018	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы						
1	Количество предоставляемых услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газификации		Качественное предоставление услуг	Качественное предоставление услуг	Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения полностью пользуется необходимыми услугами	
2	Количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;		Земельные участки не обеспечены	Обеспечить коммунальной инфраструктурой и земельные	Земельные участки не обеспечены	В связи с отсутствием проекта планировки территории и проектно сметной документации

				участки выделенные многодетным семьям				
3	Проектирование и строительство угольной котельной мощностью 80 Гкал/час и тепловых сетей.		Проектно сметная документация не изготовлена	Изготовление проектно сметной документации	Проектно сметная документация не изготовлена	По данному направлению работы проводятся на уровне субъекта и района. Администрацией городского поселения внесены изменения в схему теплоснабжения		
4	Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки, переулки ветряных участков.		Аварийные ситуации были	Снижение количества аварийных отключений.	Аварийные ситуации были	Аварийные ситуации устранялись своевременно		

Приложение 11
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок			Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1.Теплоснабжение										
Раздел 2 Энергоснабжение										
Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение										
3.1	Проведение инвентаризации изготовлением технической документации на объекты водоотведения	Сектор с имущественных отношений	2019	2019	2019	2019	2019	Получение технической документации для регистрации объекта	Проведена инвентаризация объектов Проведена инвентаризация объектов —	

	вп. Ванию, оценка						собственность	канализационная сеть в границах ул. Матросова, ул. Стационарная, ул. Павлова, ул. Горького, ул. Победная: пер. Тихий: выпуск с домов ул. Октябрьская: выпуск с котельной №1; выпуск с прачки больницы. Протяженность инвентаризируемых теплосетей составила 5540,0 м.
--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------	---

Приложение 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	всего	4 266,665	136,665	136,665
		Бюджет района	250,0	0	0
		Привлеченные средства	380	0	0
		Бюджет поселения	136,665	136,665	136,665
1.	Теплоснабжение	всего	0	0	0

Приложение 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	всего	136,665	136,665	136,665
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	136,665	136,665	136,665
1.	Теплоснабжение	всего	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
2	Электроснабжение	всего	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
3.	Водоснабжение и водоотведение	всего	136,665	136,665	136,665
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	136,665	136,665	136,665
3.1	Проведение инвентаризации с изложением технической документации на объекты водоснабжения в п. Ванино, оценка	всего	136,665	136,665	136,665
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	136,665	136,665	136,665
3.2	Ремонт водопроводных колодцев, гидрантов, очистки от мусора и ила по всей трассе	всего	100	100	
3.3	Замена запорной арматуры по всей трассе	всего	100	100	
3.4	Промывка и хлорирование магистральных участков водопроводов	всего	60	60	
3.5	Ревизия и дезинфекция водоразборных колонок на распределительной сети	всего	40	40	
3.6	Производственный контроль за качеством питьевой воды и предоставление результатов в Роспотребнадзор (ежемесячно)	всего	330	330	
3.7	Устранение утечек по всей трассе	всего	250	250	
		привлеченные средства	250		