

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского
края на 2017-2026 годы »

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2019

30.04.2020

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы » утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №424 от 15.11.2016 г.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению: на снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Объем финансирования Программы в 2019 году за счет средств местного бюджета составил 2828,768 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 2825,418 тыс. рублей или 99,9 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период:

- проведены работы по установке и замене дорожных знаков (пришедших в негодность или в следствии вандализма) в количестве 90 шт. Два раза в год производится нанесение дорожной разметки. На территории городского поселения на асфальтированном дорожном покрытии нанесено 50 пешеходных переходов, в том числе на 10, расположенных в районе общеобразовательных учреждений. Стоимость работ составила 1390,000 тыс. руб.;
- монтаж и демонтаж Искусственных Дорожных Неровностей (ИДН) на 8 автомобильных дорогах (Цыганкова, Молодежная, Приморский бульвар, 1-я Линия, 2-я Линия, Пушкина, Краснофлотская, Октябрьская). Стоимость работ составила 590,000 тыс. руб.;
- в течении всего года проводилось содержание светофорных объектов по Приморскому бульвару и перекрестке по ул. Пионерская и ул. Центральная. На светофорном объекте по ул. Центральная после ДТП произведена замена 1 корпуса и

1 линзы на светофорных секции. Стоимость выполненных работ составила 483,5 тыс. руб.;

- на пешеходном переходе в районе магазина «777» было произведено обустройство уличного освещения. Установлено две опоры со светильниками, работающих от солнечных батарей.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,4, при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 1 при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП_і (плановая отдача).

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

В течение отчетного периода по предписаниям ОМВД ГИБДД производилась замена, перестановка знаков и установка новых дополнительных знаков, согласно решения комиссии по безопасности дорожного движения.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »		
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1390,000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1390,000 тыс. рублей или 100%.

2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 590,000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 590,000 рубля или 100%
3	Содержание и ремонт светофорных объектов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 483,350 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 480,00 рублей или 99,4 %
4	Освещение пешеходных переходов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 365,418 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 365,418 рублей или 100,0 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 08.04.2019 №224 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

Приложение 10
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2020 годы »

№ п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере -ния	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2019 года
			2018 год	2019год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2020 годы»							
1	Количество установленных ИДН	шт.	20	20	20		
2	Установка барьерного ограждения (леера)	шт.	0	0	0		
3	Установка и замена дорожных знаков	шт.	123	55	83	Знаки заменены и установлены по факту, присутствие вандализма	

Приложение 11
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения программы

[illegible]

1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	28.02.2019	31.12.19	28.02.2019	31.12.19	Приведение дорожного полотна в соответствие с техническими требованиями и правилами дорожного движения.	Произведена замена 83 дорожных знаков, проведены работы по окраске стоек и замене пришедших в негодность (после вандализма) дорожных знаков. Дорожная разметка была нанесена согласно новых требований	
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	02.04.2019	31.10.2019	02.04.2019	31.10.2019	Ограничение скоростного режима	Установлены ИДН на 10 автомобилей дорогих	
3	Содержание и ремонт светофорных объектов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.03.2019	31.12.19	01.03.2019	31.12.19	Обеспечение распределения транспортных и пешеходных потоков	Производилось содержание, переключении и ремонт	

4	Освещение пешеходных переходов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	07.06.2019	30.06.2019	07.06.2019	30.06.2019	Обеспечение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах	Произведено освещение пешеходного перехода ул. Гарнизонная в районе магазина «777». Установлена автономная система освещения	светофорных объектов	
---	--------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	---	--	----------------------	--

Приложение 12.

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2026 годы »

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »	всего	2828,768	2825,418	2825,418
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

	Бюджет поселения	2828,768	2825,418	2825,418
1.	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	всего	1390,000	1390,000
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		бюджет района	0	0
	Бюджет поселения	1390,000	1390,000	1390,000
2.	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	всего	590,000	590,000
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		бюджет района	0	0
	Бюджет поселения	590,000	590,000	590,000
3.	Содержание и ремонт светофорных объектов	всего	483,350	480,000
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		бюджет района	0	0
	Бюджет поселения	483,350	480,000	480,000
4.	Освещение пешеходных переходов	всего	365,418	365,418
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		бюджет района	0	0
	Бюджет поселения	365,418	365,418	365,418