

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»

ответственный исполнитель	Сектор архитектуры, градостроительства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный период	2020 год
дата составления отчета	15.03.2021
непосредственный исполнитель	Главный специалист сектора АГ, Завьялова Ирина Александровна, тел. 7-68-69, zavialova@admpos-vanino.ru

Главный специалист
сектора АГ



Завьялова И.А.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Сектор архитектуры, градостроительства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы».

Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №576 от 01.11.2019.

В Программу были внесены изменения:

1) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 26.02.2020 №96 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2020 год – 2 997 649,00 руб. (подпрограмма «Проектирование» - 2 961 649,00 руб., подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» - 36 000,00 руб.);

2) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 14.04.2020 № 194 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2020 год – 2 997 649,00 руб. (подпрограмма «Проектирование» - 430 000,00 руб., подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» - 2 567 649,00 руб.);

3) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 27.07.2020 № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2020 год – 1 007 649,00 руб. (подпрограмма «Проектирование» - 430 000,00 руб., подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» - 577 649,00руб.);

4) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 06.10.2020 № 470 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы».

Объем финансирования Программы на 2020 год – 1 007 649,00 руб. (подпрограмма «Проектирование» - 1 007 649,00 руб.);

5) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.11.2020 № 535 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». Объем финансирования Программы на 2020 год – 1 007 649,00 руб. (подпрограмма «Проектирование» - 1 007 649,00 руб.).

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения. В рамках Программы заключено 2 муниципальных контракта.

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы» планировались мероприятия: «Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» и «Разработка проектов планировки и межевания территории в границах городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Запланированная стоимость выполнения работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» составила 430 000,00 руб. Муниципальный контракт был заключен в 2020 году на сумму в размере 307 450,00 руб. Определены размеры и границы санитарно-защитной зоны кладбища в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края. Разработана документация в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. Установлена санитарно-защитная зона от территории кладбища. По факту выполненных работ согласно муниципальному контракту освоена сумма в размере 277 450,00 руб. без учета расходов на прохождение экспертизы. Остатки не освоенных средств в размере 152 550,00 руб. образовались из-за итогов электронного аукциона и реестровой ошибки, после устранения которой можно будет пройти экспертизу проектной документации.

Запланированная стоимость по разработке проектов планировки и межевания территории в границах городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края составила 557 649,00 руб. Муниципальный контракт был заключен в 2020 году на сумму в размере 508 874,11 руб. По причине невыполнения работ по контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы контракт был расторгнут без претензий к друг другу.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	Подпрограмма «Проектирование»	Сектор архитектуры, градостроительс тва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1 007, 64900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 277,45000 тыс. рублей или 27.5%.
1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино	Сектор архитектуры, градостроительс тва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 430,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 277,45000 тыс. рублей или 64,5%.
1.2	Разработка проектов планировки и межевания территории	Сектор архитектуры, градостроительс тва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 577,64900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,000 рублей или 0 %
2.	Подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края»	Сектор архитектуры, градостроительс тва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0%

Объем финансирования Программы в 2020 году за счет средств местного бюджета составил 1 007 649,00 рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 277 450,00 рублей или 27,5 %.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации основного мероприятия «Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» - разработана документация в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. Установлена санитарно-защитная зона от территории кладбища.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации основного мероприятия «Разработка проектов планировки и межевания территории» - нет.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году не по всем мероприятиям был достигнут запланированный уровень. Программа за 2020 год показала себя не эффективной.

Анализ целевых показателей.

«Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»

Критерии:

- 1) КЦИ_i - «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,6, при показателе 1 и более.
- 2) КБЗ_i - «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,6, при показателе 1 и менее.
- 3) ЭП_i и ЭФ_i - «Эффективность использования бюджетных средств» составили: ЭП_i=43 и ЭФ_i=43. Показатель ЭП_i не превышает показателя ЭФ_i.

«Разработка проектов планировки и межевания территории»

По причине невыполнения работ по контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы контракт был расторгнут без претензий к друг другу. Вследствие чего целевые показатели равны 0.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1) Разработка проектной документации линейного объекта «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, а также объектов транспортной инфраструктуры автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах ул. Мартовская и ул Брусничная в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»;

2) Разработка проектной документации линейного объекта «Строительство дороги по ул. Мартовская в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края;

3) Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; - внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования.

Приложение 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванно»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
Муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственный оборот для развития						
1.1.	Доля выполнения проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»	%	-	100	64,5	из-за реестровой ошибки

1.2.	Доля выполнения проектов планировки и проектов межевания	%	-	100	0	по причине невыполнения работ по контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы контракт был расторгнут без претензий к друг другу
------	--	---	---	-----	---	---

Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения
оценки эффективности
реализации муниципальных
программ городского
поселения «Рабочий поселок
Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения программы

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Подпрограмма «Проектирование»								
I.1.	Разработка проекта санитарно- защитной зоны (СЗЗ) для объекта кладбище в городском поселении	Сектор архитектуры, градостроительст ва, структурные подразделения администрации городского поселения	26.06.2020	30.09.2020	26.06.2020	19.11.2020	-	разработана документаци я в соответствии с требованиям и охраны окружающей	Кадастровая ошибка

	«Рабочий посёлок Ванино»								среды. Установлена санитарно-защитная зона от территории кладбища.	
1.2.	Разработка проектов планировки и проектов межевания	Сектор архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации городского поселения								
1.2.1.	Разработка проектов планировки и межевания территории в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в городском поселении «Рабочий посёлок Ванино»	Сектор архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации городского поселения	09.06.2020	31.12.2020	09.06.2020	11.09.2020	-	-	Обстоятельств а непреодолимой силы	

Приложение 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения
оценки эффективности
реализации муниципальных
программ городского
поселения «Рабочий посёлок
Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и бюджета поселения на реализацию
целей программы

«Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2020 г. (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Касовые расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма «Проектирование»	Всего	1007,64900	277,45000	277,45000
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00

		Бюджет поселения	430,00000	277,45000	277,45000
1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»	Всего	430,00000	277,45000	277,45000
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	430,00000	277,45000	277,45000
1.2.	Разработка проектов планировки и межевания территории	Всего	577,64900	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	577,64900	0,00	0,00
1.2.1	Разработка проектов планировки и межевания территории	Всего	577,64900	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00

	в границах ул. Мартовская и ул. Брусничная в поселении городском «Рабочий поселок Ванино»	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	577,64900	0,00	0,00
	Итого	Всего	1007,64900	277,45000	277,45000
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	1007,64900	277,45000	277,45000