

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского
края на 2017-2026 годы »

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2020

26.03.2020

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы » утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №424 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению: на снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1, 4, 5.

Объем финансирования Программы в 2020 году за счет средств местного бюджета составил 3698,84800 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 3693,14795 тыс. рублей или 99,8 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период:

- проведены работы по установке и замене дорожных знаков (пришедших в негодность или в следствии вандализма) в количестве 68 шт. Два раза в год производится нанесение дорожной разметки. На территории городского поселения на асфальтированном дорожном покрытии нанесено 51 пешеходных переходов, в том числе на 10, расположенных в районе общеобразовательных учреждений. Стоимость работ составила 1 306, 40400 тыс. руб.

Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) на 8 автомобильных дорогах (Цыганкова, Молодежная, Приморский бульвар, 1-я линия, 2-я линия, Пушкина, Краснофлотская, Октябрьская). Приобретены новые комплекты ИДН в количестве 70 м2. Стоимость выполнения работ составила 874,50000 тыс.руб. Проведено обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями в количестве 210,0 м. на регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Пионерская и ул. Центральная, вдоль участка тротуаров по ул.

Краснофлотская, в районе ул. 5 линия д. 1, от Приморского бульвара д. 2 до ул. 5 линия д.3. Приобретены и установлены дорожные антипарковочные полусферы вдоль пешеходной дорожки в районе дома № 3 по ул. Карпатская в количестве 28 штук. Стоимость выполнения работ составила 1134, 14395 тыс. руб.

В рамках данной программы ежегодно проводится содержание светофорных объектов расположенных на Приморском бульваре и перекрестке на пересечении улиц Пионерская и ул. Центральная. Проводились работы по проверке технического состояния светофоров, технического обслуживания. Проведены ремонтные работы светофорного объекта на перекрестке на пересечении улиц Пионерская и ул. Центральная после неоднократного ДТП Стоимость всех работ составила 378,00000 тыс. руб.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1, при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,995 при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП_і (плановая отдача. За 2020 год программа показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

В течение отчетного периода по предписаниям ОМВД ГИБДД производилась замена, перестановка знаков и установка новых дополнительных знаков, согласно решения комиссии по безопасности дорожного движения.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »		
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства , муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1306,404 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1306,404 тыс. рублей или 100%.
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства , муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 875,50000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 874,50000 рубля или 100%
3	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	Отдел строительства , муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1139,84400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1134,14395 тысяч. рублей или 99,5%
3	Содержание и ремонт светофорных объектов	Отдел строительства , муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 378,10000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 378,10000 тыс. рублей или 100 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 10.08.2020 №387 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

Приложение 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере -ния	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2020 года
			2019 год	2020год			
		план		факт			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2020 годы»							
1	Количество установленных ИДН	шт.	20	20	20		
2	Установка барьерного ограждения (леера)	шт.	0	0	0		
3	Установка и замена дорожных знаков	шт.	83	68	68		

к. Поялку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

О степени выполнения программы

[illegible]

1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	13.04.2020	31.12.2020	13.04.2020	31.12.2020	Приведение дорожного полотна в соответствие с техническими требованиями и правилами дорожного движения.	Произведена замена 68 дорожных знаков, проводились работы по окраске стоек и замене пришедших в негодность (после вандализма) дорожных знаков. Дорожная разметка была нанесена согласно новых требований	
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	06.05.2020	31.10.2020	06.05.2020	31.10.2020	Ограничение скоростного режима	Установлены ИДН на 10 автомобильных дорогах	
3	Содержание и ремонт светофорных объектов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	02.03.2020	31.12.2020	02.03.2020	31.12.2020	Обеспечение распределения транспортных и пешеходных потоков	Производилось содержание, переключение и ремонт	

4	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	18.09.2020	15.10.2020	18.09.2020	08.10.2020	Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Проведено обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями в количестве 210,0 м. на регулируемой пешеходный переход на пересечении улиц Пионерская и ул. Центральная, вдоль участка тротуаров по ул. Краснофлотская, в районе ул. 5 линия д.1, от Приморского бульвара д.2	светофорных объектов
---	---	---	------------	------------	------------	------------	---	---	----------------------

до ул. 5 линия, д.3. Приобретены и установлены дорожные антипарковоч ные полусферы вдоль пешеходной дорожки в районе дома № 3 по ул. Карпатская в количестве 28 штук.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы »	всего	3698,84800	3693,14795	3693,14795
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

		Бюджет поселения	3698,8400	3693,14795	3693,14795
1.	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	всего	1306,40400	1306,40400	1306,40400
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	1306,40400	1306,40400	1306,40400
2.	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	всего	874,50000	874,50000	874,50000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	874,50000	874,50000	874,50000
3.	Содержание и ремонт светофорных объектов	всего	378,10000	378,10000	378,10000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	378,10000	378,10000	378,10000
4.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	всего	1139,84400	1134,14395	1134,14395
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1139,84400	1134,14395	1134,14395