

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского
поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2025 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2022
дата составления отчета	31.03.2023
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы».

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 425 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению, для безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, обеспечение повышения благоустройства жилья, сохранение муниципального жилого фонда, выполнение обязанностей собственника - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Объем финансирования Программы в 2022 году за счет средств местного бюджета **16012,74100** составил тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **15017,61891** тыс. рублей или 93,8 %.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»:

были выполнены работы в 19-ми муниципальных квартирах (ул. Хабаровская д.44-4, ул. Победная д.5-4, ул. Мира д.10-2, ул. Клубная д.17-3, ул. Волочаевская д.47-2, пер. Тихий д.7-3, ул. Морская д.1-2, ул. Клубная д.8-2, ул. Мира д.14-1, ул. Матросова д.4-8, ул. Амбулаторная д.28-3, ул. Морская д.15а -5, ул. Октябрьская д.13-10, ул. Победная д.5-1,4, ул. Морская д.15-1,2, ул. Хабаровская д. 17-1, ул. Клубная 16а -2, проведены работы в многоквартирном доме по ул. Чехова д.5 (ремонт душевых помещений), капитальный ремонт мест общего пользования (кухни, душевые, туалеты) в 3-х секциях общежития по ул. 1 Московская д.12. Стоимость фактически выполненных работ составляет 12 324 556,05 рублей. На объектах выполнялись работы по капитальному ремонту кровель, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации, ремонты помещений.

На счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД были оплачены взносы. За счет собранных средств на капитальный ремонт общего имущества

многоквартирных домов в 2022 году, некоммерческой организацией «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» завершились работы по капитальному ремонту кровли ул. Центральная д.4, ул. Победная д.5.

Разработана проектная документация по капитальному ремонту в многоквартирных домах по ул. Декабристов д.28, ул. Октябрьская д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, ул. Матросова д.1, д.4, д.7, д.12, д.14, д.16, ул. Победная д.3, д.6, д.7, д.8, ул. Молодежная д.7, д.7а, д.11а, д.12, ул. Невского д.5, ул. Портовая д.7, д.8, ул. Стадионная д.4, д.6, д.8, ул. Суворова д.2, ул. Украинская д.3, ул. Хабаровская д.44, ул. 5 линия д.3, ул. 7 линия д.5, ул. Горького д.3, ул. Карпатская д.1.

Проведены работы по МКД по ул. Победная д.5, ул. Центральная д.4

За 2022 год проводились работы по устранению аварийных ситуаций в многоквартирных домах, оставшихся без управления. В рамках финансирования проводились работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, устранения протечек кровли. Работы подрядчиками проводились по поступающим заявкам.

Проведена дератизация жилого фонда. Данные средства были предусмотрены на проведение работ в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по ул. Чехова д.5, ул. Гарнизонная д.30, д.32.

Критерий «Степени достижения целей и задач» по целевым индикаторам составил 1,97 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,94, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эфi (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭПi (плановая отдача).

Реализация программы в 2022 году показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме.

Нереализованные мероприятия отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

По итогу выполнения работ по данной программе на конец 2022 года образовалась неосвоенная сумма в размере 995,12209 тыс. руб. Данные денежные средства были образованы из-за сильного понижения начальной максимальной цены муниципальных контрактов при проведении электронных торгов в конце года, также в связи с выполнением работ по факту выполнения по аварийно-восстановительным работам.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартир	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
2	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности	Отдел по управлению имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
3	Капитальный ремонт: в том числе	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 13301,01500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12324,55605 тыс. рублей или 92,6%.
3.1	Капитальному ремонту в квартире № 4 по ул. Хабаровская д.44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 115,42756 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 115,42756 тыс. рублей или 100%
3.2	Капитальный ремонт в квартире № 4 по ул. Победная д.5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 75,03169 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 75,03169 тыс. рублей или 100%.
3.3	Капитальный ремонт в квартире № 2 по ул. Мира д. 10	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 118,55400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 118,55400 тыс. рублей или 100%.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
3.4	Капитальный ремонт кровли ул. Клубная д.17 д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 475,45199 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 475,45199 тыс. рублей или 100%
3.5	Капитальный ремонт кв.№2 по ул. Волочаевская д.47	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 485,31324 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 485,31324 тыс. рублей или 100%.
3.6	Капитальный ремонт пер. Тихий д.7 кв. 3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 109,29756 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 109,29756 тыс. рублей или 100%.
3.7	Капитальный ремонт кровли в квартире №2,1 по ул. Морская д.15	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 537,11851 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 537,11851 тыс. рублей или 100%
3.8	Капитальный ремонт кровли ул. Клубная д.8 кв.2	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 610,00266 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 610,00266 тыс. рублей или 100%.
3.9	Капитальный ремонт квартиры № 1 по ул. Мира д.14	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 180,76554 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 180,76554 тыс. рублей или 100%.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
			100%.
3.10	Капитальный ремонт в квартире по ул. Матросова, д. 4 кв.8	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 192,60772 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 192,60772 тыс. рублей или 100%.
3.11	Капитальный ремонт кровли ул. Амбулаторная д.28 кв.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 306,99769 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 306,99769 тыс. рублей или 100%.
3.12	Капитальный ремонт помещений по ул. Чехова д.5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3281,57686 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3281,57686 тыс. рублей или 34%.
3.13	Капитальный ремонт в помещениях кухни, санузла по ул. 1-я Московская д.12 в секциях комнат 28-33,34-38,39-44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1873,26063 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1873,26063 тыс. рублей или 100%.
3.14	Капитальный ремонт кв.№ 3 по ул. Клубная д.17	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 752,02418 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 752,02418 тыс. рублей или 100%.
3.15	Капитальный ремонт кв.№ 5 по ул. Морская д.15а	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 967,84200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 967,84200 тыс. рублей или 100%.
3.16	Капитальный ремонт пер. Тихий д.7 кв.3	Отдел строительства, муниципального	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 159,93480 тыс.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
		хозяйства и благоустройства	рублей, кассовое исполнение составило 159,93480 тыс. рублей или 100%.
3.17	Капитальный ремонт кв.№ 10 по ул. Октябрьская д.13, ул. Победная д.5 кв. № 4, №1	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 265,87680 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 210,93260 тыс. рублей или 79,6%.
3.18	Капитальный ремонт душевых помещений по ул. Чехова д.5 (секции: 213-216,309-316,413-416,509-516,217- 224,317-324,417-424,517-524)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 477,19129 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 477,191290 тыс. рублей или 100%.
3.19	Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 1, № 2 по ул. Морская д.15	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 774,49896 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 360,85731 тыс. рублей или 46,6%.
3.20	Капитальный ремонт кв.№2 по ул. Волочаевская д.47	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 182,57095 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 182,570950 тыс. рублей или 100%.
3.21	Капитальный ремонт кв.№1 по ул. Хабаровская д.17	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 152,08591 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 152,08591 тыс. рублей или 100%.
3.22	Капитальный ремонт кровли кв.№ 2 по ул. Клубная д.16а, кв. №3 по ул. Клубная д.17	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 467,59080 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 467,59080 тыс. рублей или 100%.
3.23.	Капитальный ремонт кв. №3 по ул.		объем финансирования

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	Клубная д.17		мероприятия утвержден в сумме 232,12056 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 232,12056 тыс. рублей или 100%.
4	Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1308,10000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1289,43780 тыс. рублей или 98,6 %
5	Внесение средств на установку счетчиков тепла в МКД	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
6	Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1400,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1400,00000 рублей или 100%
7	Установка почтовых ящиков на объектах муниципальной собственности	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
8	Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования до 1000 Вт жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
9	Дератизация жилого фонда	Отдел	объем финансирования

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
		строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	мероприятия утвержден в сумме 3,62600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3,62506 тыс. рублей или 100,9%.
10	Проведение экспертиз на признание и аварийности жилья	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- большее устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах жилищного фонда;
- ранее предупреждение возникновения опасностей при эксплуатации муниципального жилого фонда.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 11.03.2022 № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 12.05.2022 № 225 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 28.02.2023

Хабаровского края от 15.11.2016 № 425 «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2022 года
			2021	2022 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы							
1	Количество отремонтированных квартир	шт	8	5	19		
2	Количество МКД, где проведен капитальный ремонт общего имущества	шт	1	15	2	Разработана ПСД на 33 МКД	

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, их
формированию и реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

*Инициатор
пункта
привнесения*

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Капитальный ремонт, в том числе:								
3.1	Капитальному ремонту в квартире № 4 по ул. Хабаровская д.44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	10.01.2022	15.02.2022	10.01.2022	08.02.2022	Необходим капитальный ремонт окон	Проведен капитальный ремонт капитальный ремонт трех окон	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Капитальный ремонт в квартире № 4 по ул. Победная д.5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	24.01.2022	15.02.2022	10.01.2022	08.02.2022	Необходим капитальный ремонт окон	Проведен капитальный ремонт капитальный ремонт трех окон	
3.3	Капитальный ремонт в квартире № 2 по ул. Мира д. 10	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	22.03.2022	29.04.2022	22.03.2022	29.04.2022	Необходим капитальный ремонт электропроводк и окна	Проведен капитальный ремонт одного окна и электропроводки	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Капитальный ремонт кровли ул. Клубная д.17 д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	28.03.2022	29.04.2022	28.03.2022	29.04.2022	Необходим капитальный ремонт кровли	Проведен капитальный ремонт кровли	
3.5	Капитальный ремонт кв.№2 по ул. Волочаевская д.47	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	05.04.2022	01.06.2022	05.04.2022	01.06.2022	Необходим капитальный ремонт пола, замена межкомнатных дверей, окон	Проведен капитальный ремонт пола, замена 2 дверей, 3 окон	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	Капитальный ремонт пер. Тихий д.7 кв. 3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.12.2021	15.02.2022	27.12.2021	31.01.2022	Необходим капитальный ремонт окон	Проведен капитальный ремонт 3 окон	
3.7	Капитальный ремонт кровли квартир № 1,2 по ул. Морская д.15	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	28.03.2022	28.04.2022	28.03.2022	28.04.2022	Необходим капитальный ремонт кровли	Проведен капитальный ремонт кровли	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8	Капитальный ремонт кровли ул. Клубная д.8 кв.2	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	18.04.2022	10.05.2022	18.04.2022	10.05.2022	Необходим капитальный ремонт кровли	Проведен капитальный ремонт кровли	
3.9	Капитальный ремонт квартиры № 1 по ул. Мира д.14	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	07.12.2022	15.12.2022	07.12.2022	23.12.2022	Необходим капитальный ремонт системы отопления	Проведен капитальный ремонт системы отопления	Просрочка сроков исполнения работ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.10	Капитальный ремонт в квартире по ул. Магросова, д. 4 кв.8	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	04.04.2022	30.05.2022	04.04.2022	30.05.2022	Необходим капитальный ремонт помещения санузла	Проведен капитальный ремонт помещения санузла с заменой системы электрооснабжен ия, пола, системы водоотведения, межэтажного перекрытия	
3.11	Капитальный ремонт кровли ул. Амбулаторная д.28 кв.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	25.04.2022	01.06.2022	25.04.2022	01.06.2022	Необходим капитальный ремонт радиаторов отопления, электропроводк и	Проведен капитальный ремонт радиаторов отопления, электропроводки	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12	Капитальный ремонт помещений по ул. Чехова д.5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.06.2022	15.11.2022	14.06.2022	15.11.2022	Необходим капитальный ремонт помещений общего пользования, нежилых помещений муниципальной собственности	Проведен капитальный ремонт душевых помещений общего пользования, нежилых помещений муниципальной собственности	
3.13	Капитальный ремонт в помещениях кухни, санузла по ул. 1-я Московская д.12 в секциях комнат 28-33,34- 38,39-44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.06.2022	30.08.2022	14.06.2022	19.07.2022	Необходим ремонт помещений кухни и санузла с заменой системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электропроводк и	Проведен ремонт помещений кухни и санузла с заменой системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электропроводки	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.14	Капитальный ремонт кв.№ 3 по ул. Клубная д.17	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.06.2022	30.07.2022	14.06.2022	30.07.2022	Необходим ремонт пола, ремонт одного окна, ремонт системы отопления, в том числе печи, утепление стен	Проведен ремонт пола, ремонт одного окна, ремонт системы отопления, в том числе печи, утепление стен	
3.15	Капитальный ремонт кв.№ 5 по ул. Морская д.15а	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	25.07.2022	30.09.2022	25.07.2022	30.09.2022	Необходим ремонт электропроводк и, замена 4 окон, замена 2 дверей, ремонт стен в помещении кухни, ремонт пола, замена радиаторов отопления	Проведен ремонт электропроводки , замена 4 окон, замена 2 дверей, ремонт стен в помещении кухни, ремонт пола, замена радиаторов отопления	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16	Капитальный ремонт пер. Тихий д.7 кв.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	23.08.2022	25.09.2022	23.08.2022	09.11.2022	Необходим ремонт радиаторов отопления, утепление стен в помещении кухни, замена 1 окна, установка индивидуальног о прибора учета холодного водоснабжения	Проведен ремонт радиаторов отопления, утепление стен в помещении кухни, замена 1 окна, установка индивидуальног о прибора учета холодного водоснабжения	Просрочка сроков исполнения работ
3.17	Капитальный ремонт кв.№ 10 по ул. Октябрьская д.13, ул. Победная д.5 кв. № 4, №1	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	22.08.2022	15.09.2022	22.08.2022	16.09.2022	Необходим ремонт радиаторов отопления	Проведен ремонт радиаторов отопления	Просрочка сроков исполнения работ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.18	Капитальный ремонт душевых помещений по ул. Чехова д.5 (секции: 213-216,309-316,413-416,509-516,217-224,317-324,417-424,517-524)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	23.09.2022	10.11.2022	23.09.2022	15.11.2022	Необходимо проведение работ по ремонту помещений душевых комнат с полной гидроизоляции	Проведены работы по ремонту помещений душевых комнат с полной гидроизоляции	Просрочка сроков исполнения работ
3.19	Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 1, № 2 по ул. Морская д.15	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	11.10.2022	20.11.2022	11.10.2022	27.12.2022	В квартире № 2 необходимо выполнить работы по ремонту пола, утепление стен, облицовка стен ремонт потолка ,замена дверей, заделка проема, ремонт электропроводки. В квартире № 1 ремонт стен и потолка в	В квартире №1 работы проведены в полном объеме согласно сметного расчета. В квартире №2 проведены работы по ремонту пола, замене 1 дверного блока.	Просрочка сроков исполнения работ по вине нанимателя жилого помещения № 2. Отказ от проведения работ данной подрядной организацией. Оплата выполнения работ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							жилой комнате, замена дверного блока,, Утепление и обшивка наружной стены в кв.1-2		произведена за фактически выполненные работы. Произведено расторжение муниципально го контракта.
3.20	Капитальный ремонт кв.№2 по ул. Волочаевская д.47	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	10.10.2022	30.10.2022	10.10.2022	23.12.2022	Необходимо проведение работ по утеплению стен в жилой комнате	Проведены работы по утеплению стен в жилой комнате	Просрочка сроков исполнения работ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.21	Капитальный ремонт кв.№1 по ул. Хабаровская д.17	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.11.2022	15.12.2022	14.11.2022	10.12.2022	Необходимо провести работы по ремонту электропроводк и, отопительной печи,	Проведены работы по ремонту электропроводки , отопительной печи,	
3.22	Капитальный ремонт кровли кв.№ 2 по ул. Клубная д.16а,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	05.12.2022	20.12.2022	05.12.2022	10.12.2022	Необходимо провести работы по ремонту кровли	Проведены работы по ремонту кровли	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.23	Капитальный ремонт кв. №3 по ул. Клубная д.17	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	05.12.2022	20.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	Необходимо провести работы по ремонту стен и потолков в жилой комнате и кухне, ремонту радиаторов, электропроводк а	Проведены работы по ремонту стен и потолков в жилой комнате и кухне, ремонту радиаторов, электропроводка	
4	Внесение денежных средств за муниципальн ые квартиры на счет некоммерческ ой организации «Региональн ый оператор» за капитальный ремонт общего	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Своевременная оплата счетов на счет некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае	Оплата производилась по фактически выставленным счетам	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	имущества МКД								
6	Устранение аварийных ситуаций в муниципальн ых квартирах жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Необходимость проведения срочных аварийных работ по обращениям нанимателей.	Все аварийные ситуации устранены.	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Дератизация жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	18.11.2022	30.11.2022	18.11.2022	29.11.2022	Необходимость проведения работ по дератизации подвальных помещений общекития по ул. Чехова, д.5	Проведены работы по дератизации подвальных помещений общекития по ул. Чехова, д.5	

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, их
формированию и реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы	всего	16012,74100	15017,61891	15017,61891
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	16012,74100	15017,61891	15017,61891

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах	всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
2	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
3	Капитальный ремонт, в том числе	всего	13 301,01500	12 324,55605	12 324,55605
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	13 301,01500	12 324,55605	12 324,55605
3.1.	Капитальному ремонту в квартире № 4 по ул. Хабаровская д.44	всего	115,42756	115,42756	115,42756
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	115,42756	115,42756	115,42756
3.2	Капитальный ремонт в квартире № 4 по ул. Победная д.5	всего	75,031690	75,031690	75,031690
		федеральный бюджет	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	75,031690	75,031690	75,031690
3.3	Капитальный ремонт в квартире №2 по ул. Мира д. 10	всего	118,55400	118,55400	118,55400
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	118,55400	118,55400	118,55400
3.4	Капитальный ремонт кровли ул. Клубная д.17 д.3	всего	475,45199	475,45199	475,45199
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	475,45199	475,45199	475,45199
3.5	Капитальный ремонт кв.№2 по ул. Волочаевская д.47	всего	485,31324	485,31324	485,31324
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	485,31324	485,31324	485,31324
3.6	Капитальный ремонт пер. Тихий д.7 кв. 3	всего	109,29756	109,29756	109,29756
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	109,29756	109,29756	109,29756

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
3.7	Капитальный ремонт кровли квартир № 1,2 по ул. Морская д.15	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	537,11851 0 0 0	537,11851 0 0 0	537,11851 0 0 0
3.8	Капитальный ремонт кровли ул. Клубная д.8 кв.2	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	537,11851 610,00266 0 0 0	537,11851 610,00266 0 0 0	537,11851 610,00266 0 0 0
3.9	Капитальный ремонт квартиры № 1 по ул. Мира д.14	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	180,76554 0 0 0	180,76554 0 0 0	180,76554 0 0 0
3.10	Капитальный ремонт в квартире по ул. Матросова, д. 4 кв.8	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района	192,60772 0 0 0	192,60772 0 0 0	192,60772 0 0 0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Касовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		бюджет поселения	192,60772	192,60772	192,60772
3.11	Капитальный ремонт кровли ул. Амбулаторная д.28 кв.3	всего	306,99769	306,99769	306,99769
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	306,99769	306,99769	306,99769
3.12	Капитальный ремонт помещений по ул. Чехова д.5	всего	3281,57686	3281,57686	3281,57686
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	3281,57686	3281,57686	3281,57686
3.13	Капитальный ремонт в помещениях кухни, санузла по ул. 1-я Московская д.12 в секциях комнат 28-33,34-38,39-44	всего	1873,26063	1873,26063	1873,26063
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Касовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1873,26063	1873,26063	1873,26063
3.14	Капитальный ремонт кв.№ 3 по ул. Клубная д.17	всего	752,024180	752,024180	752,024180
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	752,024180	752,024180	752,024180
3.15	Капитальный ремонт кв.№ 5 по ул. Морская д.15а	всего	967,84200	967,84200	967,84200
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	967,84200	967,84200	967,84200
3.16	Капитальный ремонт пер. Тихий д.7 кв.3	всего	159,93480	159,93480	159,93480
		федеральный бюджет	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Касовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	159,93480	159,93480	159,93480
3.17	Капитальный ремонт кв.№ 10 по ул. Октябрьская д.13, ул. Победная д.5 кв. № 4, №1	всего	265,87680	210,93260	210,93260
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	265,87680	210,93260	210,93260
3.18	Капитальный ремонт душевых помещений по ул. Чехова д.5 (секции: 213-216,309-316,413-416,509-516,217-224,317-324,417-424,517-524)	всего	477,191290	477,191290	477,191290
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	477,191290	477,191290	477,191290
3.19	Выполнение работ по капитальному ремонту в	всего	774,49896	360,85731	360,85731

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
3.20	квартире № 1, № 2 по ул. Морская д.15	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	774,49896	360,85731	360,85731
		всего	182,57095	182,57095	182,57095
3.21	Капитальный ремонт кв.№2 по ул. Волочевская д.47	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	182,57095	182,57095	182,57095
		всего	152,08591	152,08591	152,08591
3.21	Капитальный ремонт кв.№1 по ул. Хабаровская д.17	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	152,08591	152,08591	152,08591

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
3.22	Капитальный ремонт кровли кв.№2 по ул. Клубная д.16а,	всего	467,59080	467,59080	467,59080
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	467,59080	467,59080	467,59080
3.23	Капитальный ремонт кв. №3 по ул. Клубная д.17	всего	232,12056	232,12056	232,12056
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	232,12056	232,12056	232,12056
4	Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД	всего	1308,10000	1289,43780	1289,43780
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		бюджет поселения	1308,10000	1289,43780	1289,43780
5	Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда	всего	1400,00000	1400,00000	1400,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1400,00000	1400,00000	1400,00000
6	Дератизация жилого фонда	всего	3,62600	3,62506	3,62506
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	3,62600	3,62506	3,62506
7	Капитальный ремонт за счет средств социального найма	всего	507,873100	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	507,873100	0	0