

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы  
«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского  
поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района  
Хабаровского края

|                           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ответственный исполнитель | Отдел строительства, муниципального<br>хозяйства и благоустройства<br>администрации городского поселения<br>«Рабочий поселок Ванино» Ванинского<br>муниципального района Хабаровского края |
| отчетный год              | 2023                                                                                                                                                                                       |
| дата составления отчета   | 29.03.2024                                                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| непосредственный исполнитель | Начальник отдела строительства,<br>муниципального хозяйства и<br>благоустройства,<br>Мосеева Ольга Борисовна<br>тел. 7-39-16,<br>moseeva@admpos-vanino.ru |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Начальник отдела  
строительства,  
муниципального хозяйства  
и благоустройства



Мосеева О.Б.

### Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы».

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 425 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению, для безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, обеспечение повышения благоустройства жилья, сохранение муниципального жилого фонда, выполнение обязанностей собственника - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил **11393,04500** тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **11040,25315** тыс. рублей или 96,9 %.

В рамках данной программы выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальной собственности. Выполнение работ производится по поданным заявлениям от нанимателей. За 2023 год установлено 3 счетчика на горячее водоснабжение и 3 счетчика на холодное водоснабжение. Работы были произведены в 4-х муниципальных квартирах.

На выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципальной собственности были запланированы средства в размере 11 393, 04500 тыс. рублей. Были выполнены работы в 15-ти муниципальных квартирах (ул. Клубная д.14а кв. № 6,7, ул. Амбулаторная д. 27 кв. 1, ул. Морская д.15 кв.2, ул. Гарнизонная д.32 кв. 64, ул. Мира д.14а кв.1, Московская д.12 (секция комнат 1-5), ул. Волочаевская д.41 кв. № 4,5,7, ул. Клубная д.17 кв.2, ул. Амбулаторная д.30 кв.2, ул. Волочаевская д.16, ул. Хабаровская д. 29 кв.1), проведены работы в многоквартирном доме по ул. Чехова д.5 (ремонт душевых помещений).

На объектах выполнялись работы по капитальному ремонту кровель, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации, ремонты помещений.

На счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД переведено 967,765900 тыс. рублей.

За счет собранных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2023 году, некоммерческой организацией «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» завершились работы по капитальному ремонту кровли ул. Центральная д.4, ул. Победная д.5.

Разработана проектная документация по капитальному ремонту в многоквартирных домах по ул. Чехова д.5, Приморский бульвар д.3,7, ул. Матросова д.д.2, 3,9, , ул. 2 линия д.д.1,3,5,7, ул. 3 линия д.д.7,9, ул. 4 линия д.3, ул. 5 линия д.1, ул. Клубная д.д. 24,25, пер. Тихий д.д.7,9,11 д.7а, д.11а, ул. Академика Павлова д.3.

За 2023 год на устранение аварийных ситуаций в многоквартирных домах, оставшихся без управления. В рамках финансирования проводились работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, устранения протечек кровли. Работы подрядчиками проводились по поступающим заявкам.

Проведена дератизация жилого фонда. Денежные средства были предусмотрены на проведение работ в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по ул. Чехова д.5, ул. Гарнизонная д.30, д.32, д.33.

Критерий «Степени достижения целей и задач» по целевым индикаторам составил 1,83 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,97, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф<sub>і</sub> (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП<sub>і</sub> (плановая отдача).

Реализация программы в 2023 году показала себя эффективной.

**Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме.**

Нереализованные мероприятия отсутствуют.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий**

По итогу выполнения работ по данной программе на конец 2023 года образовалась неосвоенная сумма в размере 352,79185 тыс. руб. Данные денежные средства были образованы из-за сильного понижения начально максимальной цены муниципальных контрактов при проведении электронных торгов в конце года.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении  
полученных средств**

| №<br>п/п | Программное мероприятие                                                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель                                    | Итоги реализации<br>мероприятий<br>ответственными<br>исполнителями                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                       | 3                                                               | 4                                                                                                                                          |
| 1        | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартир                                                                                         | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 29,52400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14,02913 тыс. рублей или 47,5%.     |
| 2        | Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению имуществом                                  | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.                |
| 3        | Капитальный ремонт:<br>в том числе                                                                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 7696,72200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7694,06813 тыс. рублей или 92,6%. |
| 3.1      | Капитальному ремонту в квартире № 4 по ул. Клубная д.14А, ул. Волочаевская кв. № 6,7                                                                    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 224,61616 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 224,61616 тыс. рублей или 100%     |
| 3.2      | Капитальный ремонт кровли № 1,2 по ул. Амбулаторная д.27                                                                                                | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 705,04920 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 705,04920 тыс. рублей или 100%.    |
| 3.3      | Капитальный ремонт в квартире № 2 по ул. Морская д. 15                                                                                                  | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 438,38400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 438,38400 тыс. рублей или          |

| №<br>п/п | Программное мероприятие                                                                                                                | Ответственный<br>исполнитель                                                | Итоги реализации<br>мероприятий<br>ответственными<br>исполнителями                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                        |                                                                             | 100%.                                                                                                                                                        |
| 3.4      | Капитальный ремонт кв. №64 по. ул. Гарнизонная д.32                                                                                    | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме<br>812,85480 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило<br>812,85480 тыс. рублей или<br>100%  |
| 3.5      | Капитальный ремонт электропроводки кв.№1 по ул. Мира д.14А, Волочаевская д.47 кв.2                                                     | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме<br>159,05941 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило<br>159,05941 тыс. рублей или<br>100%. |
| 3.6      | Капитальный ремонт душевых по ул. Чехова д.5                                                                                           | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 1152,60835<br>тыс. рублей, кассовое<br>исполнение составило<br>1152,60835 тыс. рублей<br>или 100%.  |
| 3.7      | Капитальный ремонт секции 1 (комнаты 1-5) по ул. 1-я Московская 12                                                                     | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 171,00000<br>тыс. рублей, кассовое<br>исполнение составило<br>171,00000 тыс. рублей или<br>100%     |
| 3.8      | Капитальный ремонт квартир № 4,5,7 по ул. Волочаевская д.41, ул. Клубная д.16А кв.2, ул. Хабаровская д.29 кв.1, ул. Нахимова д.21 кв.2 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 1047,32069 тыс.<br>рублей, кассовое<br>исполнение составило<br>1047,32069 тыс. рублей<br>или 100%.  |
| 3.9      | Капитальный ремонт квартиры № 2 по ул. Клубная д.17                                                                                    | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 65,26379 тыс.<br>рублей, кассовое<br>исполнение составило                                           |

| №<br>п/п | Программное мероприятие                                                                                                                                          | Ответственный<br>исполнитель                                    | Итоги реализации<br>мероприятий<br>ответственными<br>исполнителями                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                | 3                                                               | 4                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                  |                                                                 | 65,26379 тыс. рублей или 100%.                                                                                                            |
| 3.10     | Капитальный ремонт в квартире по ул. Амбулаторная, д. 30 кв.2                                                                                                    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 173,68926 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 173,68926 тыс. рублей или 100%.   |
| 3.11     | Капитальный ремонт квартиры ул. Волочаевская д.16 кв.2                                                                                                           | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 475,86301 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 475,86301 тыс. рублей или 100%.   |
| 3.12     | Капитальный ремонт в квартире по ул. Амбулаторная, д. 30 кв.2                                                                                                    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1200,00440 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1200,00440 тыс. рублей или 100%. |
| 3.13     | Капитальный ремонт кровли по ул. Клубная д.14                                                                                                                    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1068,35506 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1068,35506 тыс. рублей или 100%. |
| 4        | <b>Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД</b> | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1300,71300 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 967,76590 тыс. рублей или 98,6 % |
| 5        | <b>Внесение средств на установку счетчиков тепла в МКД</b>                                                                                                       | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.               |
| 6        | <b>Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах</b>                                                                                                   | Отдел строительства,                                            | объем финансирования мероприятия утвержден в                                                                                              |

| №<br>п/п | Программное мероприятие                                                                                          | Ответственный<br>исполнитель                                                | Итоги реализации<br>мероприятий<br>ответственными<br>исполнителями                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                       |
|          | <b>жилого фонда</b>                                                                                              | муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства                            | сумме<br>2050,00000 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило<br>2050,00000 рублей или<br>100%                                                   |
| 7        | <b>Установка почтовых ящиков на<br/>объектах муниципальной<br/>собственности</b>                                 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 0,00 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило 0,00 тыс. рублей<br>или 0%.              |
| 8        | <b>Проведение профилактических<br/>испытаний и измерений<br/>электрооборудования до 1000 Вт<br/>жилого фонда</b> | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 0,00 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило 0,00 тыс. рублей<br>или 0%.              |
| 9        | <b>Дератизация жилого фонда</b>                                                                                  | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 18,0000 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило 16,30479 тыс.<br>рублей или 90,0%.    |
| 10       | <b>Проведение экспертиз на<br/>признание и аварийности жилья</b>                                                 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 0,00 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило 0,00 тыс. рублей<br>или 0%.              |
| 11       | <b>Разработка проектно-сметной<br/>документации для капитального<br/>ремонта муниципального жилого<br/>фонда</b> | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 298,08520 тыс.<br>рублей, кассовое<br>исполнение составило<br>298,08520 тыс. рублей или<br>0%. |

### **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- большее устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах жилищного фонда;
- ранее предупреждение возникновения опасностей при эксплуатации муниципального жилого фонда.

### **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 18.10.2023 № 420 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 425 «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 18.10.2023 № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 22.02.2024 № 137 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

---

# ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Попылку принятия решений о  
 разработке муниципальных  
 программ их формирования и  
 реализации и проведения оценки  
 эффективности реализации  
 муниципальных программ  
 городского поселения «Рабочий  
 поселок Ванино» Ваннского  
 муниципального района  
 Хабаровского края

## СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ваннского муниципального района Хабаровского края»  
 (наименование муниципальной программы)

| № п/п                                                                                                                                                          | Показатель (индикатор) (наименование)                            | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |          |    |                           | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2023 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                  |               | 2022                               | 2023 год |    | факт                      |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |               |                                    | план     |    |                           |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                              | 2                                                                | 3             | 4                                  | 5        | 6  | 7                         |                                                                                 |
| Муниципальная программа                                                                                                                                        |                                                                  |               |                                    |          |    |                           |                                                                                 |
| «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ваннинского муниципального района Хабаровского края» |                                                                  |               |                                    |          |    |                           |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                              | Количество отремонтированных квартир                             | шт            | 19                                 | 5        | 15 |                           |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                              | Количество МКД, где проведен капитальный ремонт общего имущества | шт            | 2                                  | 3        | 2  | Разработана ПСД на 22 МКД |                                                                                 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о  
разработке муниципальных программ их  
формирования и реализации и проведения  
оценки эффективности реализации  
муниципальных программ городского  
поселения «Рабочий поселок Ванино»  
Ванинского муниципального района  
Хабаровского края

## СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                    | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                         | Фактический срок     |                         | Непосредственные<br>результаты                                                                                                                |                                                                                                                                           | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                             |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации | начала<br>реализации | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                                                                           | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                                      |                                                               |
| 1        | 2                                                                           | 3                                                                           | 4                    | 5                       | 6                    | 7                       | 8                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                         | 10                                                            |
| 1        | Установка<br>индивидуальных<br>приборов учета в<br>муниципальных<br>квартир | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 01.01.2023           | 31.12.2023              | 01.01.2023           | 31.12.2023              | Установка и<br>замена<br>индивидуальны<br>х приборов<br>учета в<br>квартирах<br>муниципальной<br>собственности<br>по обращению<br>нанимателей | Установка и<br>замена<br>индивидуальных<br>приборов учета<br>в квартирах<br>муниципальной<br>собственности<br>по обращению<br>нанимателей |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                                   |                                                                         | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                              | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                    |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                                | 9                                                                       | 10                                                            |
| 2        | Проведение<br>инвентаризации,<br>изготовление<br>технической<br>документации,<br>технических<br>планов жилых<br>помещений и<br>домов,<br>находящихся в<br>муниципальной<br>собственности | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства |                      |                              |                           |                         | Необходим<br>капитальный<br>ремонт окон                          | Проведен<br>капитальный<br>ремонт<br>капитальный<br>ремонт трех<br>окон |                                                               |
| 3        | Капитальный<br>ремонт<br>в том числе                                                                                                                                                     | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 22.03.2022           | 29.04.2022                   | 22.03.2022                | 29.04.2022              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт<br>электропроводк<br>и и окна | Проведен<br>капитальный<br>ремонт одного<br>окна и<br>электропроводки   |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                  | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты            |                                          | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                           |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                       | достигнутые<br>за отчетный<br>период     |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                         | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                         | 9                                        | 10                                                            |
| 3.1      | Капитальному<br>ремонту<br>в<br>квартире № 4 по<br>ул. Клубная<br>д.14А,<br>ул.<br>Воложская кв.<br>№ 6,7 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 10.01.2023           | 28.02.2023                   | 10.01.2023                | 06.03.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт окон   | Проведен<br>капитальный<br>ремонт окон   |                                                               |
| 3.2      | Капитальный<br>ремонт кровли №<br>1,2 по ул.<br>Амбулаторная<br>д.27                                      | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 13.03.2023           | 19.05.2023                   | 13.03.2023                | 28.03.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт кровли | Проведен<br>капитальный<br>ремонт кровли |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                           | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                                                                                       |                                                                                                                 | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                    |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                                                  | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                            |                                                               |
| 1        | 2                                                                  | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                                                                                    | 9                                                                                                               | 10                                                            |
| 3.3      | Капитальный<br>ремонт<br>в<br>квартире № 2 по<br>ул. Морская д. 15 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 06.03.2023           | 20.04.2023                   | 06.03.2023                | 07.04.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт окон,<br>пола, утепление<br>стен, замена<br>входной двери,<br>электропроводк<br>и | Проведен<br>капитальный<br>ремонт окон,<br>пола, утепление<br>стен, замена<br>входной двери,<br>электропроводки | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |
| 3.4      | Капитальный<br>ремонт кв. №64<br>по ул.<br>Гарнизонная<br>д.32     | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 17.04.2023           | 31.05.2023                   | 17.04.2023                | 04.05.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт<br>квартиры                                                                       | Проведен<br>капитальный<br>ремонт<br>квартиры                                                                   |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                              | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                            |                                                      | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                       |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                       | достигнутые<br>за отчетный<br>период                 |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                     | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                         | 9                                                    | 10                                                            |
| 3.5      | Капитальный<br>ремонт<br>электропроводк<br>и кв.№1 по ул.<br>Мира д.14А,<br>Волочаевская<br>д.47 кв.2 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 02.05.2023           | 30.06.2023                   | 02.05.2023                | 04.07.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт<br>электропроводк<br>и | Проведен<br>капитальный<br>ремонт<br>электропроводки | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |
| 3.6      | Капитальный<br>ремонт душевых по<br>ул. Чехова д.5                                                    | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 10.05.2023           | 31.07.2023                   | 10.05.2023                | 07.07.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт<br>душевых<br>секций   | Проведен<br>капитальный<br>ремонт душевых<br>секций  |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                                                             | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                                                     |                                                                                   | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                              |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                                                  | 9                                                                                 | 10                                                            |
| 3.7      | Капитальный<br>ремонт секции 1<br>(комнаты 1-5) по<br>ул. 1-я<br>Московская 12                                                                                       | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 29.08.2023           | 10.10.2023                   | 29.08.2023                | 20.10.2023              | Необходима<br>замена дверного<br>блока<br>аварийного<br>выхода и<br>оконного блока | Проведена<br>замена дверного<br>блока<br>аварийного<br>выхода и<br>оконного блока | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |
| 3.8      | Капитальный<br>ремонт квартир<br>№ 4,5,7 по ул.<br>Волочаевская<br>д.41, ул.<br>Клубная д.16А<br>кв.2, ул.<br>Хабаровская<br>д.29 кв.1, ул.<br>Нахимова д.21<br>кв.2 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 25.08.2023           | 10.10.2023                   | 25.08.2023                | 09.11.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт<br>отопительных<br>печей                        | Необходим<br>капитальный<br>ремонт<br>отопительных<br>печей                       | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                     | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                          |                                                        | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                     | достигнутые<br>за отчетный<br>период                   |                                                               |
| 1        | 2                                                                            | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                       | 9                                                      | 10                                                            |
| 3.9      | Капитальный<br>ремонт<br>квартиры № 2<br>по ул. Клубная<br>д.17              | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 30.10.2023           | 15.11.2022<br>3              | 30.10.2023                | 22.11.2023              | Необходим<br>капитальный<br>ремонт системы<br>отопления | Проведен<br>капитальный<br>ремонт системы<br>отопления | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |
| 3.10     | Капитальный<br>ремонт<br>квартиры в<br>по ул.<br>Амбулаторная,<br>д. 30 кв.2 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 28.08.2023           | 25.10.2023                   | 28.08.2023                | 31.10.2023              | Необходим<br>ремонт пола,<br>венцов,<br>отмостки        | Проведен<br>ремонт пола,<br>венцов,<br>отмостки        | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                     | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                                           |                                                                                   | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                      | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                              |                                                               |
| 1        | 2                                                                            | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                                        | 9                                                                                 | 10                                                            |
| 3.11     | Капитальный<br>ремонт квартиры<br>ул. Володарская<br>д.16 кв.2               | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 13.12.2023           | 18.12.2023                   | 13.12.2023                | 26.12.2023              | Необходима<br>замена оконных<br>блоков и<br>капитальный<br>ремонт кровли | Проведена<br>работа по замене<br>оконных блоков<br>и капитальный<br>ремонт кровли | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |
| 3.12     | Капитальный<br>ремонт<br>квартиры в<br>по ул.<br>Амбулаторная,<br>д. 30 кв.2 | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 13.12.2023           | 11.12.2023                   | 13.12.2023                | 22.11.2023              | Необходима<br>замена оконных<br>блоков                                   | Проведена<br>работа по замене<br>оконных блоков                                   | Подрядчиком<br>допущена<br>просрочка<br>выполнения<br>работ   |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                                                                                           | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                                                                                                                                                              |                                                                    | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                                                                                                                         | достигнутые<br>за отчетный<br>период                               |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                                                                                                                                                           | 9                                                                  | 10                                                            |
| 3.13     | Капитальный<br>ремонт кровли<br>по ул. Клубная<br>д.14                                                                                                                                             | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 01.12.2023           | 22.12.2023                   | 01.12.2023                | 22.12.2023              | Необходим<br>ремонт кровли                                                                                                                                                                  | Проведены<br>работы по<br>ремонту кровли                           |                                                               |
| 4        | Внесение<br>денежных<br>средств за<br>муниципальн<br>ые квартиры<br>на счет<br>некоммерческ<br>ой<br>организации<br>«Региональны<br>й оператор» за<br>капитальный<br>ремонт<br>общего<br>имущества | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 01.01.2023           | 31.12.2023                   | 01.01.2023                | 31.12.2023              | Своевременная<br>оплата счетов на<br>счет<br>некоммерческой<br>организации<br>«Региональный<br>оператор – Фонд<br>капитального<br>ремонта<br>многоквартирных<br>домов в<br>Хабаровском крае | Оплата<br>производилась<br>по фактически<br>выставленным<br>счетам |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                        | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты |                                      | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                 |                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года            | достигнутые<br>за отчетный<br>период |                                                               |
| 1        | 2                                                               | 3                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                              | 9                                    | 10                                                            |
|          | МКД                                                             |                                                             |                      |                              |                           |                         |                                |                                      |                                                               |
| 5        | Внесение<br>средств на<br>установку<br>счетчиков<br>тепла в МКД |                                                             |                      |                              |                           |                         |                                |                                      |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                  | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                                                         |                                                                 | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                           |                                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                    | достигнутые<br>за отчетный<br>период                            |                                                               |
| 1        | 2                                                                                         | 3                                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                                                      | 9                                                               | 10                                                            |
| 6        | Устранение<br>аварийных<br>ситуаций в<br>жилом фонде,<br>находящемся<br>без<br>управления | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 01.01.2023           | 31.12.2023                   | 01.01.2023                | 31.12.2023              | Устранение<br>аварийных<br>ситуаций в<br>жилом фонде,<br>находящемся<br>без управления | Проводились<br>работы по<br>устранению<br>аварийных<br>ситуаций |                                                               |
| 7        | Установка<br>почтовых<br>ящиков на<br>объектах<br>муниципальн<br>ой<br>собственности      |                                                                             |                      |                              |                           |                         |                                                                                        |                                                                 |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                      | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник     | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты                                                                  |                                                                                                    | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                               |                                                                 | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                             | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                               |                                                               |
| 1        | 2                                                                                             | 3                                                               | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                                                                                               | 9                                                                                                  | 10                                                            |
| 8        | Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования до 1000 Вт жилого фонда |                                                                 |                      |                              |                           |                         |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                               |
| 9        | Дератизация жилого фонда                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 13.11.2023           | 30.11.2023                   | 13.11.2023                | 14.11.2023              | Необходимо проведение дератизации подвальных помещений жилого фонда находящегося без управления | Проведены мероприятия по дератизации подвальных помещений жилого фонда находящегося без управления |                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                   | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник | Плановый срок        |                              | Фактический срок          |                         | Непосредственные<br>результаты |                                      | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе<br>реализации<br>мероприятия |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                            |                                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации<br>и | начала<br>реализации<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года            | достигнутые<br>за отчетный<br>период |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                          | 3                                                           | 4                    | 5                            | 6                         | 7                       | 8                              | 9                                    | 10                                                            |
| 10       | Проведение<br>экспертиз на<br>признание и<br>аварийности<br>жилья                                                          |                                                             |                      |                              |                           |                         |                                |                                      |                                                               |
| 11       | Разработка<br>проектно-<br>сметной<br>документации<br>для<br>капитального<br>ремонта<br>муниципальн<br>ого жилого<br>фонда |                                                             |                      |                              |                           |                         |                                |                                      |                                                               |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о  
разработке муниципальных программ, их  
формированию и реализации и проведения  
оценки эффективности реализации  
муниципальных программ городского  
поселения «Рабочий поселок Ванино»  
Ванинского муниципального района  
Хабаровского края

### ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                                                                                                                                      | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                        | 4                                                     | 5                | 6                          |
|       | Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы | всего                    | 11393,04500                                           | 11040,25315      | 11040,25315                |
|       |                                                                                                                                                                                                        | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                                                                                                                                        | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                                                                                                                                        | бюджет района            | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                                                                                                                                        | Бюджет поселения         | 11393,04500                                           | 11040,25315      | 11040,25315                |

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                                                                                       | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано  | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                       | 3                        | 4                                                     | 5                 | 6                          |
| 1     | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах                                                                                       | <b>всего</b>             | <b>29,52400</b>                                       | <b>14,02913</b>   | <b>14,02913</b>            |
|       |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | Бюджет поселения         | 29,52400                                              | 14,02913          | 14,02913                   |
| 2     | Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности | <b>всего</b>             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
|       |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | Бюджет поселения         | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                       |
| 3     | Капитальный ремонт, в том числе                                                                                                                         | <b>всего</b>             | <b>7696,72200</b>                                     | <b>7694,06813</b> | <b>7694,06813</b>          |
|       |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | бюджет поселения         | 7696,72200                                            | 7694,06813        | 7694,06813                 |
| 3.1.  | Капитальному ремонту в квартире № 4 по ул. Клубная д.14А, ул. Вологачевская кв. № 6,7                                                                   | <b>всего</b>             | <b>224,61616</b>                                      | <b>224,61616</b>  | <b>224,61616</b>           |
|       |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | бюджет поселения         | 224,61616                                             | 224,61616         | 224,61616                  |
| 3.2   | Капитальный ремонт кровли № 1,2 по ул. Амбулаторная д.27                                                                                                | <b>всего</b>             | <b>705,04920</b>                                      | <b>705,04920</b>  | <b>705,04920</b>           |
|       |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                                                                                                                         | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                  | Источники финансирования                                                                                                      | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)                         | Профинансировано                                                              | Касовые расходы (освоено)                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                  | 3                                                                                                                             | 4                                                                             | 5                                                                             | 6                                                                             |
| 3.3   | Капитальный ремонт в квартире № 2 по ул. Морская д. 15                             | бюджет поселения<br><b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения<br><b>всего</b> | 705,04920<br><b>438,38400</b><br>0<br>0<br>0<br>438,38400<br><b>812,85480</b> | 705,04920<br><b>438,38400</b><br>0<br>0<br>0<br>438,38400<br><b>812,85480</b> | 705,04920<br><b>438,38400</b><br>0<br>0<br>0<br>438,38400<br><b>812,85480</b> |
| 3.4   | Капитальный ремонт кв. №64 по. ул. Гарнизонная д.32                                | федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения                                                     | 0<br>0<br>0<br>812,85480                                                      | 0<br>0<br>0<br>812,85480                                                      | 0<br>0<br>0<br>812,85480                                                      |
| 3.5   | Капитальный ремонт электропроводки кв.№1 по ул. Мира д.14А, Волочаевская д.47 кв.2 | <b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения<br><b>всего</b>                     | <b>159,05941</b><br>0<br>0<br>0<br>159,05941<br><b>1152,60835</b>             | <b>159,05941</b><br>0<br>0<br>0<br>159,05941<br><b>1152,60835</b>             | <b>159,05941</b><br>0<br>0<br>0<br>159,05941<br><b>1152,60835</b>             |
| 3.6   | Капитальный ремонт душевых по ул. Чехова д.5                                       | федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения                                                     | 0<br>0<br>0<br>1152,60835                                                     | 0<br>0<br>0<br>1152,60835                                                     | 0<br>0<br>0<br>1152,60835                                                     |
| 3.7   | Капитальный ремонт секции 1 (комнаты 1-5) по ул. 1-я Московская 12                 | <b>всего</b><br>федеральный бюджет                                                                                            | <b>171,00000</b><br>0                                                         | <b>171,00000</b><br>0                                                         | <b>171,00000</b><br>0                                                         |

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                                                                      | Источники финансирования                                                                  | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано                               | Кассовые расходы (освоено)                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                         | 4                                                     | 5                                              | 6                                              |
|       |                                                                                                                                        | краевой бюджет                                                                            | 0                                                     | 0                                              | 0                                              |
|       |                                                                                                                                        | бюджет района                                                                             | 0                                                     | 0                                              | 0                                              |
|       |                                                                                                                                        | бюджет поселения                                                                          | 171,00000                                             | 171,00000                                      | 171,00000                                      |
| 3.8   | Капитальный ремонт квартир № 4,5,7 по ул. Волочаевская д.41, ул. Клубная д.16А кв.2, ул. Хабаровская д.29 кв.1, ул. Нахимова д.21 кв.2 | <b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения | <b>1047,32069</b><br>0<br>0<br>0<br>1047,32069        | <b>1047,32069</b><br>0<br>0<br>0<br>1047,32069 | <b>1047,32069</b><br>0<br>0<br>0<br>1047,32069 |
| 3.9   | Капитальный ремонт квартиры № 2 по ул. Клубная д.17                                                                                    | <b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения | <b>65,26379</b><br>0<br>0<br>0<br>65,26379            | <b>65,26379</b><br>0<br>0<br>0<br>65,26379     | <b>65,26379</b><br>0<br>0<br>0<br>65,26379     |
| 3.10  | Капитальный ремонт в квартире по ул. Амбулаторная, д. 30 кв.2                                                                          | <b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения | <b>173,68926</b><br>0<br>0<br>0<br>173,68926          | <b>173,68926</b><br>0<br>0<br>0<br>173,68926   | <b>173,68926</b><br>0<br>0<br>0<br>173,68926   |

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия             | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано  | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                             | 3                        | 4                                                     | 5                 | 6                          |
| 3.11  | Капитальный ремонт квартиры ул. Воложаевская д.16 кв.2        | <b>всего</b>             | <b>475,86301</b>                                      | <b>475,86301</b>  | <b>475,86301</b>           |
|       |                                                               | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | бюджет поселения         | 475,86301                                             | 475,86301         | 475,86301                  |
| 3.12  | Капитальный ремонт в квартире по ул. Амбулаторная, д. 30 кв.2 | <b>всего</b>             | <b>1200,00440</b>                                     | <b>1200,00440</b> | <b>1200,00440</b>          |
|       |                                                               | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | бюджет поселения         | 1200,00440                                            | 1200,00440        | 1200,00440                 |
| 3.13  | Капитальный ремонт кровли по ул. Клубная д.14                 | <b>всего</b>             | <b>1068,35506</b>                                     | <b>1068,35506</b> | <b>1068,35506</b>          |
|       |                                                               | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                 | 0                          |
|       |                                                               | бюджет района            | 0                                                     | 0                 | 0                          |

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                            | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                            | 3                        | 4                                                     | 5                | 6                          |
|       |                                                                              | бюджет поселения         | 1068,35506                                            | 1068,35506       | 1068,35506                 |
| 3.14  | Капитальный ремонт за счет средств социального найма                         | всего                    | 2,65387                                               | 0,00000          | 0,00000                    |
|       |                                                                              | федеральный бюджет       |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                              | краевой бюджет           |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                              | бюджет района            |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                              | бюджет поселения         | 2,65387                                               | 0,00000          | 0,00000                    |
| 4     | Внесение средств на счет НО «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта | всего                    | 1300,71300                                            | 967,76590        | 967,76590                  |
|       |                                                                              | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                              | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                              | бюджет района            | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                              | бюджет поселения         | 1300,71300                                            | 967,76590        | 967,76590                  |
| 5     | Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда         | всего                    | 2050,00000                                            | 2050,00000       | 2050,00000                 |
|       |                                                                              | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                              | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                | 0                          |

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                             | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                             | 3                        | 4                                                     | 5                | 6                          |
|       |                                                                                               | бюджет района            | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                               | бюджет поселения         | 2050,00000                                            | 2050,00000       | 2050,00000                 |
| 6     | Установка почтовых ящиков на объектах муниципальной собственности                             | всего                    | 0,00000                                               | 0,00000          | 0,00000                    |
|       |                                                                                               | федеральный бюджет       |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                                               | краевой бюджет           |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                                               | бюджет района            |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                                               | бюджет поселения         | 0,00000                                               | 0,00000          | 0,00000                    |
| 7     | Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования до 1000 Вт жилого фонда | всего                    | 0,00000                                               | 0,00000          | 0,00000                    |
|       |                                                                                               | федеральный бюджет       |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                                               | краевой бюджет           |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                                               | бюджет района            |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                                               | бюджет поселения         | 0,00000                                               | 0,00000          | 0,00000                    |
| 8     | Дератизация жилого фонда                                                                      | всего                    | 18,00000                                              | 16,30479         | 16,30479                   |
|       |                                                                                               | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                               | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                | 0                          |

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                 | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3                        | 4                                                     | 5                | 6                          |
|       |                                                                   | бюджет района            | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                   | бюджет поселения         | 18,00000                                              | 16,30479         | 16,30479                   |
| 9     | Проведение экспертиз на признание аварийности жилья               | <b>всего</b>             | <b>0,00000</b>                                        | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>             |
|       |                                                                   | федеральный бюджет       |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                   | краевой бюджет           |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                   | бюджет района            |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                   | бюджет поселения         | 0,00000                                               | 0,00000          | 0,00000                    |
|       |                                                                   | <b>всего</b>             | <b>298,08600</b>                                      | <b>298,08520</b> | <b>298,08520</b>           |
|       |                                                                   | федеральный бюджет       |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                   | краевой бюджет           |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                   | бюджет района            |                                                       |                  |                            |
|       |                                                                   | бюджет поселения         | 298,08600                                             | 298,08520        | 298,08520                  |
| 10    | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта |                          |                                                       |                  |                            |