

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края»

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2024
дата составления отчета	10.03.2025
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16 moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 384 от 26.10.2016.

Средства использовались строго по целевому назначению на текущую жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения. В рамках Программы заключен 1 муниципальный контракт.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11,12.

Объем финансирования Программы в 2024 году составил 2 766,83300 тыс. руб., фактическое финансирование составило 2 766,83298, что составляет 99,99%.

По данной программе реализованы мероприятия по капитальному ремонту одной дворовых территорий по адресу ул. Невского д. 5. На данной дворовой территории проведены работы по асфальтированию дворовых проездов с устройством парковочных карманов и ремонту тротуара.

Стоимость работ по капитальному ремонту дворовой территории составила 2 766 832,98 рублей.

Данные мероприятия были осуществлены полностью за счет средств местного бюджета, так как софинансирование с краевого бюджета отсутствовало, конкурс на выделение субсидии Министерством ЖКХ Хабаровского края не объявлялся.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним был достигнут запланированный уровень.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,27 при показателе 1,0 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 1 при показателе 0,99 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя Эф_i не превышает значения показателя ЭП_i .

Реализация программы в 2024 году не эффективна.

Сведения, о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Нереализованные мероприятия отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Основным фактором, который повлиял на ход реализации программы, являлся отсутствие бесперебойной поставки асфальтобетонной смеси.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2013-2020 годы»		
1.1.	Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД	Отдел строительства , муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2 766,83300 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 766,83298 тыс. рублей или 99,99 %.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе дальнейшей реализации Программы необходимо достичь показателей по увеличению количества отремонтированных придомовых территорий и проездов. Для увеличения количества отремонтированных дворовых территорий и проездов недостаточно средств только с местного бюджета. Необходима поддержка Правительства Хабаровского края в виде предоставления субсидии.

**ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 27.02.2024 № 146 «О внесении изменений в муниципальную программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»;
 - постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 14.11.2024 № 613 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 26.10.2016 № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы».
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Пояснку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере-ния	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года
			2023 год	2024		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»						
Количество отремонтированных придомовых территорий	шт.	шт.	3	4	1	Не достаточное финансирование для запланированного количества ремонт а дворовых территорий
Количество отремонтированных проездов	шт.	шт.	0	0	0	-
Площадь участков, м2	тыс. м2	тыс. м2	3,3	2	0,58	Не достаточное финансирование для запланированного количества ремонт а дворовых территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»									
1.	Капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Матросова д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	08.07.2024	30.08.2024	08.07.2024	30.08.2024	Капитальный ремонт территории МКД	Проведены работы по ремонту дворовой территории. Устройство асфальтобетонного покрытия, устройство	.

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальной программы капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

№ пл	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансир овано	Касовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2013-2020 годы»	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	2 766,83300 0 0 0 2 766,83300	2 766,83298 0 0 0 2 766,83298	2 766,83298 0 0 0 2 766,83298
I.	Капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Невского д. 5	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	2 766,83300 0 0 0 2 766,83300	2 766,83298 0 0 0 2 766,83298	2 766,83298 0 0 0 2 766,83298