

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского
края»

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2024
дата составления отчета	10.03.2025
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 424 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению: на снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств.

Объем финансирования Программы в 2024 году за счет средств местного бюджета составил 3 994,83500 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило 3 991,96468 тыс. рублей или 99,92 %.

Денежные средства были направлены на работы по нанесению дорожной разметки. Разметка наносится в летний и осенний период времени. В осенний период предусматривается обновление разметки на всех пешеходных переходах. На территории городского поселения на асфальтированном дорожном покрытии нанесено 51 пешеходный переход, в том числе на 10, расположенных в районе общеобразовательных учреждений. Проведены работы по установке и замене дорожных знаков в количестве 18 шт.

В 2024 году в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-пр и муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» реализовались мероприятия по выполнению работ по оборудованию участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки).

Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края и администрацией городского поселения заключено соглашение о предоставлении в бюджет городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края субсидии на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотренных в краевом бюджете на 2024 год». Соглашение заключено на сумму в размере 1 165, 83486 тыс. руб., в том числе 1 026, 00000 тыс. руб. средства с краевого бюджета.

В рамках данного соглашения были выполнены мероприятия по установке 90 дорожных знаков на ул. Мичурина, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Клубная, ул. Хабаровская, ул. Мира, ул. Волочаевская, ул. Пионерская.

В рамках данной программы проведены мероприятия по монтажу и демонтажу Искусственных Дорожных Неровностей (ИДН) на 8 автомобильных дорогах (Цыганкова, Молодежная, Приморский бульвар, 1-я Линия, 2-я Линия, Пушкина, Краснофлотская, Октябрьская). Стоимость выполнения работ составила 579,99992 тыс. руб.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,48, при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,99 при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП_і (плановая отдача). За 2024 год программа показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

В течение отчетного периода по предписаниям ОМВД ГИБДД производилась замена, перестановка знаков и установка новых дополнительных знаков, согласно решения комиссии по безопасности дорожного движения.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»		
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	Отдел строительства муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3414,83500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3411,96476 тыс. рублей или 99,92%.
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 580,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 579,99992 тыс. руб. или 99,9%

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 13.02.2024 № 103 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий

поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 12.12.2024 № 663 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года
			2023	2024		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»						
1	Количество установленных ИДН	шт.	22	20	23	
2	Установка барьерного ограждения (леера)	м.п.	10	0	0	
3	Установка и замена дорожных знаков	шт.	65	60	108	

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

шение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий посёлок Ванино»
Ванинского муниципального района Хабаровского края»

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	16.04.2024	29.11.2024	16.04.2024	29.11.2024	Приведение дорожного полотна в соответствие с техническими требованиями и правилами дорожного движения.	Произведена замена 108 дорожных знаков, проводились работы по окраске стоек и замене пришедших в негодность (после вандализма) дорожных знаков. Дорожная разметка была нанесена согласно новых требований	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции меропр иятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.06.2024	30.10.2024	20.06.2024	30.10.2024	Ограничение скоростного режима	Установлены ИДН на 10 автомобильных дорогах	

ПРИЛОЖЕНИЯ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов рублей)	Профинансир овано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017- 2026 годы »	всего	3 994,83500	3991,96468	3991,96468
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	1026,00000	1026,00000	1026,00000
		бюджет района			
		Бюджет поселения	2968,96568	2885,96568	2885,96568

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансир овано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1.	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, барьерных ограждений (лееров)	всего	3414,83500	3411,96476	3411,96476
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	1026,00000	1026,00000	1026,00000
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	2388,83500	2385,96476	2385,96476
2.	Монтаж, демонтаж, содержание ИДН	всего	580,00000	579,99992	579,99992
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	580,00000	579,99992	579,99992