

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского
поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района
Хабаровского края

Ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2024
17.03.2025

отчетный год
дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 425 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению, для безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, обеспечение повышения благоустройства жилья, сохранение муниципального жилого фонда, выполнение обязанностей собственника - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Объем финансирования Программы в 2024 году за счет средств местного бюджета составил **8 013,30500** тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **8 013,30489** тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках данной программы были выполнены работы в 6-ти муниципальных квартирах (ул. Волочаевская д.41 кв. № 6, ул. Морская д.15 кв. 2, ул. ул. Хабаровская д.42 кв.1, пер. Госпитальный д.5 кв.6, ул. Гарнизонная д.30 кв. 64, ул. Матросова д.10 кв.10), проведены по капитальному ремонту электрических сетей в местах общего пользования в общежитии по ул. Мира д.10. Стоимость выполнения работ составила 2 645, 00000 тыс. руб. Общая стоимость выполнения работ по ремонту жилищного фонда составила 4 765, 58689 тыс. руб.

На объектах выполнялись работы по капитальному ремонту кровель, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации, ремонты помещений.

На счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД переведено 1 162, 71800 тыс. рублей.

За счет собранных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2024 году, некоммерческой организацией «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» завершились работы по капитальному ремонту кровли ул. Карпатская д.1, ул. 1 линия д.13.

За 2024 год на устранение аварийных ситуаций в многоквартирных домах, оставшихся без управления, были освоены денежные средства в размере 2 085, 0000 тыс. рублей. В рамках финансирования проводились работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, устранения протечек кровли. Работы подрядчиками проводились по поступающим заявкам.

Критерий «Степени достижения целей и задач» по целевым индикаторам составил 1,25 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,99, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эфi (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭПi (плановая отдача).

Реализация программы в 2024 году показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме.

Нереализованные мероприятия отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
2	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности	Отдел по управлению имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
3	Капитальный ремонт:	Отдел	объем финансирования

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	в том числе	строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	мероприятия утвержден в сумме 4 765,58700 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 765,58689 тыс. рублей или 99,9%.
3.1	Капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения по ул. Мира д.10	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2 645,000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 645,000 тыс. рублей или 100%
3.2	Капитальный ремонт ул. Хабаровская д.42 кв.1	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1 019, 75987 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 705,04920 тыс. рублей или 100%.
3.3	капитальный ремонт квартиры № 6 по ул. Волочаевская, д. 41.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 66,01911 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 66,01911 тыс. рублей или 100%.
3.4	Капитальный ремонт в квартире № 2 по улице Морская д. 15	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 390,65870 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 390,65870 тыс. рублей или 100%
3.5	капитальный ремонт в квартире № 6 территория Госпитальная д. 5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 172,89574 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 172,89574 тыс. рублей или 100%.
3.6	Капитальный ремонт в квартире № 64 по улице Гарнизонная д. 30	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 89,99900 тыс. рублей, кассовое

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
		благоустройства	исполнение составило 89,99900 тыс. рублей или 100%.
3.7	Капитальный ремонт квартиры № 10 по улице Магросова д. № 10	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 381,25447 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 381,25447 тыс. рублей или 100%
4	Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1 162,71800 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 162,71800 тыс. рублей или 100 %
5	Внесение средств на установку счетчиков тепла в МКД	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
6	Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2 085,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 085,00000 тыс. рублей или 100%
7	Установка почтовых ящиков на объектах муниципальной собственности	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
8	Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования до 1000 Вт жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
			или 0%.
9	Дератизация жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0%.
10	Проведение экспертиз на признание и аварийности жилья	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
11	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта муниципального жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- большее устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах жилищного фонда;
- ранее предупреждение возникновения опасностей при эксплуатации муниципального жилого фонда.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 22.02.2024 № 137 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения

«Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2024 № 666 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 425».

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ их
формирования и реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Капитальный ремонт: в том числе	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства							

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Капитальный ремонт инженерных систем электрооборудования по ул. Мира д.10	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.05.2024	15.07.2024	27.05.2024	15.08.2024	Необходим капитальный ремонт системы электрооборудования	Проведен капитальный ремонт системы электрооборудования	Подрядчиком допущена просрочка выполнения работ
3.2	Капитальный ремонт ул. Хабаровская д.42 кв.1	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	07.10.2024	15.11.2024	07.10.2024	11.12.2024	Необходим капитальный ремонт наружной стен, полы, венцы	Проведен капитальный ремонт наружной стены, полов, венцов	Подрядчиком допущена просрочка выполнения работ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	капитальный ремонт квартиры № 6 по ул. Воложская, д. 41.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	11.03.2024	30.04.2024	30.04.2024	19.04.2024	Необходим капитальный ремонт электропроводк и	Проведен капитальный ремонт электропроводки	
3.4	Капитальный ремонт в квартире № 2 по улице Морская д. 15	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	23.09.2024	10.10.2024	23.09.2024	11.12.2024	Необходим капитальный ремонт отмостки, входной двери, утепление наружной стены	Проведен капитальный ремонт отмостки, входной двери, утепление наружной стены	Подрядчиком допущена просрочка выполнения работ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5	капитальный ремонт квартиры № 6 территория Госпитальная д. 5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	22.07.2024	30.08.2024	22.07.2024	11.09.2024	Необходим капитальный ремонт оконных блоков	Проведен капитальный ремонт оконных блоков	Подрядчиком допущена просрочка выполнения работ
3.6	Капитальный ремонт в квартире № 64 по улице Гарнизонная д.30	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	19.09.2024	10.10.2024	19.09.2024	14.10.2024	Необходим капитальный ремонт радиаторов	Проведен капитальный ремонт радиаторов	Подрядчиком допущена просрочка выполнения работ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7	Капитальный ремонт квартиры № 10 по улице Магросова д. № 10	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.05.2024	15.07.2024	27.05.2024	04.07.2024	Необходима капитальный ремонт электропроводк и, потолка	Проведена капитальный ремонт электропроводки , потолка	
4	Внесение денежных средств за муниципальн ые квартиры на счет некоммерческ ой организации «Региональны й оператор» за капитальный ремонт общего имущества	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Своевременная оплата счетов на счет некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае	Оплата производилась по фактически выставленным счетам	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МКД								
5	Внесение средств на установку счетчиков тепла в МКД								

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Устранение аварийных ситуаций в жилом фонде, находящемся без управления	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Устранение аварийных ситуаций в жилом фонде, находящемся без управления	Проводились работы по устранению аварийных ситуаций	
7	Установка почтовых ящиков на объектах муниципальн ой собственности								

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования до 1000 Вг жилого фонда								
9	Дератизация жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства							

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Проведение экспертиз на признание и аварийности жилья								
11	Разработка проектно- сметной документации для капитального ремонта муниципальн ого жилого фонда								

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Пояснку принятия решений о
разработке муниципальных программ их
формирования и реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края»	всего	8 013,30500	8 013,30489	8 013,30489
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	8 013,30500	8 013,30489	8 013,30489

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах	всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	0	0	0
2	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
3	Капитальный ремонт, в том числе	всего	4 765,58700	4 765,58689	4 765,58689
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	4 765,58700	4 765,58689	4 765,58689
3.1.	Капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения по ул. Мира д.10	всего	2645,00011	2645,00000	2645,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	2645,00011	2645,00000	2645,00000
3.2	Капитальный ремонт ул. Хабаровская д.42 кв.1	всего	1019,75987	1019,75987	1 019,75987
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1019,75987	1019,75987	1019,75987
3.3	капитальный ремонт квартиры № 6 по ул. Воложаевская, д. 41.	всего	66,01911	66,01911	66,01911
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	66,01911	66,01911	66,0191100
3.4	Капитальный ремонт в квартире № 2 по улице Морская д. 15	всего	390,65870	390,65870	390,65870
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	390,65870	390,65870	390,65870
3.5	капитальный ремонт в квартире № 6 территория Госпитальная д. 5	всего	172,89574	172,89574	172,89574
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	172,89574	172,89574	172,89574
3.6	Капитальный ремонт в квартире № 64 по улице Гарнизонная д. 30	всего	89,99900	89,99900	89,99900
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	89,99900	89,99900	89,99900
3.7	Капитальный ремонт квартиры № 10 по улице	всего	381,25447	381,25447	381,25447

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Магросова д. № 10	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	381,25447	381,25447	381,25447
4	Внесение средств на счет НО «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта	всего	1 162,71800	1 162,71800	1 162,71800
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1 162,71800	1 162,71800	1 162,71800
5	Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда	всего	2 085,00000	2 085,00000	2 085,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	2 085,00000	2 085,00000	2 085,00000
6	Установка почтовых ящиков на объектах муниципальной собственности	всего	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
7	Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования до 1000 Вт жилого фонда	всего	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет			
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
8	Дератизация жилого фонда	всего	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
9	Проведение экспертиз на признание аварийности жилья	всего	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
10	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта	всего	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет			
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000

