

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Градостроительство и территориальное планирование»

ответственный исполнитель	Отдел архитектуры, градостроительства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный период	2024 год
дата составления отчета	18.03.2025
непосредственный исполнитель	И.о. начальника отдела АГ, Сахарова Анна Валерьевна, тел. 7-68-69, saharova@admpos-vanino.ru

И.о. начальника отдела АГ



Сахарова А.В.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел архитектуры, градостроительства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Градостроительство и территориальное планирование».

Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 576 от 01.11.2019.

В Программу были внесены изменения:

1) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.02.2024 № 126 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2019 № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы».

2) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 17.10.2024 № 564 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2019 № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы».

3) Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 19.02.2025 № 81 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2019 № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование».

Средства использовались строго по целевому назначению на текущую жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения. В рамках Программы заключено 3 муниципальных контракта.

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «Разработка проектов планировки и межевания территории» составила 102,40700 тыс. руб.:

1. «Подготовка инженерно-геодезических изысканий в городском поселении «Рабочий поселок Ванино». Место размещения территории планирования – Общественная территория «Обелиск имени Ленина» по ул. 2-я линия в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» - запланированная

сумма 102,40700 тыс. руб. Выплачено согласно заключенного контракта - 102 406,16 руб.;

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «Разработка проектной документации» составила 3156,14600 тыс. руб.

1. «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межуниципального кладбища» - запланированная сумма с бюджета Ванино – 2765,09900 тыс. руб. с бюджета Токи – 391,04700 тыс. руб.;

Запланированная стоимость выполнения работ по мероприятию «Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; - внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования» составила 339,34000 тыс. руб.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	Подпрограмма «Проектирование»	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3258,55300 тыс. руб. кассовое исполнение составило 102,40616 тыс. руб. или 3,19 %
1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино	Отдел архитектуры, градостроительства	не предусмотрено
1.2	Разработка проектов планировки и межевания территории	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 102,40700 тыс. руб., кассовое исполнение составило 102,40616 тыс. руб. или 99,99 %

1.3	Разработка проектной документации	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3156,14600 тыс. руб. кассовое исполнение составило 0 руб. или 0 %
2.	Подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 339,34000 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 руб. или 0 %
2.1	Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования	Отдел архитектуры, градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 339,34000 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 руб. или 0 %

Объем финансирования Программы в 2024 году за счет средств местного бюджета составил 3597,89300 тыс. руб. По итогам года кассовое исполнение составило 102,40616 тыс. руб. или 2,85 %.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации основного мероприятия «Проектирование» - выполнены и приняты работы по муниципальным контрактам на 2,85 % от общего объема запланированных работ.

Закрытые муниципальные контракты:

- «По выполнению инженерных изысканий: Подготовка инженерно-геодезических изысканий в городском поселении «Рабочий поселок Ванино». Место размещения территории планирования – Общественная территория «Обелиск имени Ленина» по ул. 2-я линия в городском поселении «Рабочий поселок Ванино»;

В рамках данного вида работ проведены рекогносцировочное обследования участка изысканий, выполнена топографическая съемка и согласование с сетевладельцами местоположения и технических характеристик сетей для дальнейшего беспрепятственного благоустройства территории под «Обелиск имени Ленина»;

Продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища».

В рамках данного вида работ будет выполнена проектно-сметная документация для строительства нового межмуниципального кладбища.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации основного мероприятия «Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования» - Внесены изменения в карты генерального плана. Актуализированы правила землепользования и застройки.

Продолжаются работы по актуализации градостроительной документации. Проходит согласование с федеральными и региональными органами власти в системе ФГИС ТП. Филиалом ППК Роскадастр по Хабаровскому краю проводится работа по внесению сведений в ЕГРН о границах территориальных зон.

В рамках данного вида работ будут внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки городского поселения «Рабочий поселок Ванино», с учетом предложений и замечаний жителей.

Критерии:

- 1) КЦИ_i - «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,1 при показателе 1 и более.
- 2) КБЗ_i - «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,1 при показателе 1 и менее.
- 3) ЭП_i и ЭФ_i - «Эффективность использования бюджетных средств» составили: ЭП_i=35,98 и ЭФ_i=1,024. Показатель ЭФ_i не превышает показателя ЭП_i.

Программа за 2024 год показала себя не эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектно-сметной документации в целях обеспечения устойчивого развития территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино», а именно благоустройства новых общественных территорий и возможности выполнения работ по строительству.

- актуализация градостроительной документации с учетом предложений жителей, как перспективного плана развития поселка, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий городского поселения.

Приложение 10
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения
оценки эффективности
реализации муниципальных
программ городского поселения
«Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального
района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
Муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование»
(наименование муниципальной программы)

наименование муниципальной программы)						
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Доля выполнения проектов планировки и проектов межевания	%	-	100	100	
1.2.	Доля выполнения работ по разработке проектно- сметной документации по объекту		-	0	0	По причине невыполнения работ подрядчиком Продолжаются работы по просроченному муниципальному

	«Строительству межмуниципального кладбища»							контракту
1.3.	Доля готовой актуализированной градостроительной документации, а также внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории.	%	-	0	0		По причине невыполнения работ подрядчиком Продолжаются работы по просроченному муниципальному контракту	

Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения
оценки эффективности
реализации муниципальных
программ городского
поселения «Рабочий посёлок
Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Проектирование»								
1.2.	Разработка проектов планировки и межевания территории	Отдел архитектуры, градостроитель ства, структурные подразделения							

		администрации и городского поселения	19.08.2024	03.10.2024	19.08.2024	03.10.2024	-	Работы по контракту выполнены	-	
1.2.3	Выполнение инженерных изысканий	Отдел архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации и городского поселения	19.08.2024	03.10.2024	19.08.2024	03.10.2024	-	Работы по контракту выполнены	-	
1.3.	Разработка проектной документации	Отдел архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации и городского поселения								
1.3.3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство	Отдел архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации и городского поселения	24.10.2022	15.07.2023	24.10.2022	-	-	Заключен муниципальный контракт	Ведутся работы по просроченному контракту. Идет процедура получения положитель	

	межмуниципального кладбища»									ного заключения госэкспертизы
2.	Подпрограмма «Разработка и актуализация градостроительной документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»									
2.1.	Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение в государственный кадастровый учет сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования	Отдел архитектуры, градостроительства, структурные подразделения администрации и городского поселения	04.12.2023	31.07.2024	04.12.2023	-	-	Заклучен муниципальный контракт	Ведутся работы по просроченному контракту. Проводится работа по внесению сведений в ЕГРН о границах территориях зон. Проводится согласование материалов в системе ФГИС ТП.	

Приложение 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения
оценки эффективности
реализации муниципальных
программ городского
поселения «Рабочий посёлок
Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и бюджета поселения на реализацию
целей программы
«Градостроительство и территориальное планирование»
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2024 г. (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)
Муниципальная программа: «Градостроительство и территориальное планирование»	Всего		3597,89300	102,40616	102,40616
	Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет		0,00000	0,00000	0,00000

		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	3206,84600	102,40616	102,40616	102,40616
		Бюджет поселения Токи	391,04700	0,00000	0,00000	0,00000
1	2	3	4	5	6	
1.	Подпрограмма «Проектирование»	Всего	3258,55300	102,40616	102,40616	
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения Токи	391,04700	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	2867,50600	102,40616	102,40616	
1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – кладбище в городском поселении «Рабочий поселок Ванино	Всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

		Бюджет поселения	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.	Разработка проектов планировки и межевания территории	Всего	102,40700	102,40616	102,40616
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	102,40700	102,40616	102,40616
1.2.3.	Выполнение инженерных изысканий	Всего	102,40700	102,40616	102,40616
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	102,40700	102,40616	102,40616
1.3.	Разработка проектной документации	Всего	3156,14600	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения Токи	391,04700	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	2765,09900	0,00000	0,00000
1.3.3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища»	Всего	3156,14600	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения Токи	391,04700	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	2765,09900	0,00000	0,00000
2.	Подпрограмма и «Разработка и актуализация градостроительной	Всего	339,34000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000

	документации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края»	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	339,34000	0,00000	0,00000
		Всего	339,34000	0,00000	0,00000
2.1.	Актуализация градостроительной документации, в том числе: - генеральный план; - правила землепользования и застройки территории; внесение в государственный кадастровый учет сведений о территорияльных зонах и зонах с особыми условиями использования	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	339,34000	0,00000	0,00000
		Всего	339,34000	0,00000	0,00000
