

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2019

отчетный год

17.02.20

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №427 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения. Приведение в нормативное состояние дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино». В рамках Программы заключено 7 муниципальных контракта и 1 договор. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Объем финансирования Программы в 2019 составил **37659,071** тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составил **37659,071** тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **35080,330** тыс. рублей или 93,15 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Были проведены мероприятия по зимнему, весеннему, летнему и осеннему содержанию автомобильных дорог, в том числе текущий ремонт. Производилась очистка от снега, подсыпка противогололедными материалами, вывоз снега с дорог, на зимний период 2020 года произведена заготовка 1130 тн. отсева. В течении зимнего периода на улично - дорожной сети городского поселения работало 3 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, 3 АКДМ (пескоразбрасыватели), 3 самосвала. После каждого снегопада, согласно Правил благоустройства городского поселения «Рабочий поселок Ванино» работы по расчистке дорог в первую очередь производились к социально-значимым объектам и для автобусных маршрутов. Стоимость выполнения работ по зимнему содержанию дорог бюджету городского поселения обошелся в 8700 тыс. руб. В течении весенне-летне-осеннего периода производится очистка кюветов от мусора, грейдерование. В рамках мероприятий по весеннему, летнему и осеннему содержанию автомобильных дорог в июне и сентябре

капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог. Причиной не освоения средств послужило, то, что при предоставлении ценовых предложений от исполнителей таких работ стоимость выполнения была указана намного выше запланированных средств.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Отсутствие субсидии с краевого бюджета на ремонт автомобильной дорог
ул. Суворова.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»		
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 8700,000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8600,000 тыс. рублей или 98,85%.
2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 5500,000 тыс. рублей, кассовое 5500,000 исполнение составило рубля или 100 %
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6593,201 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6482,754 тыс. рублей или 98,3%
4.	Текущее содержание ливневой канализации	Отдел строительства, муниципального	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1380,000 тыс. рублей,

Приложение 10
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере-ния	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2019 года	
			2018 год	2019 год	факт	план
1	2	3	4	5	6	7
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»						
1	Площадь улично-дорожной сети, убираемых механизированным способом	м	231025,4	40417,58	40417,58	

2	Доля дорог с усовершенным покрытием в общей площади улично-дорожной сети	%	68,8	72,4	72,4
3	количество автомобильных дорог на которых произведен капитальный ремонт.	Ед.	2	1	1

Приложение 11
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции меропри ятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»									

1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2019	31.12.19	01.01.2019	01.10.2019	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах в зимний период	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах в зимний период
2.	Весенне-летнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.04.2019	31.10.19	29.04.2019	31.10.19	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдерование дорог с грунтовым покрытием.	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдерование дорог с грунтовым покрытием.
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.05.2019	31.10.2019	07.06.2019	30.10.2019	Грейдерование дорог с грунтовым покрытием	Проведено Грейдерование дорог с грунтовым покрытием по ул. Светлая Чистоводная, Арсеньева, Финская
4	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт колодез	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	16.04.19	31.10.19	16.04.19	31.10.19	Обеспечение беспрепятственного	Прочистка ливневой системы от

		благоустройства							прохождения потока воды	нефтепродукт ов, аэрозолей, пыли, грязи, веток, камней, песка	
5.	Капитальный ремонт дороги по ул. Пушкина	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	31.07.19	30.08.19	09.06.19	11.10.19	Обеспечение направления потока воды по дороге.	Проведен этап капитального ремонта дороги и трогуара. Проведены работы замене плит перекрытия колодцев, установка бордюрного камня, устройство трогуара, асфальтирова ние тротуара дороги	2	Подрядч ик не уложилс я в сроки выполне ния работ согласно муници пальног о контрак та	
6.	Проведение инвентаризации изготовлением технической документации, экспертизы дорожного покрытия	Отдел по управлению муниципальным имуществом	05.05.19	03.07.19	05.05.19	03.07.19	Проведение инвентаризации и и изготовлением технических планов на объекты	Проведена инвентаризация дороги с изготовлением технического плана и технического паспорта ул. ул.			

							дорожного хозяйства	Финская (местоположение: примыкающая к автомобильной дороге по ул. Мира и пересекающая следующие улицы: пер. Мурманский, Архангельская, Нестерова	
7	Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.10.19	10.12.19	14.10.19	10.12.19	Обеспечение беспрепятственного прохода потока воды	Проведена диагностика всех дорог, находящихся в собственности городского поселения	
8	Изготовление проектно-сметной документации, технических отчетов, проведение экспертиз на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог	Сектор архитектуры, градостроительства	1.05.2019	20.12.19	-	-	изготовление проектно-сметной документации, технических отчетов, проведение экспертиз на капитальный ремонт и	при предоставлении ценовых предложений от исполнителей таких работ стоимость выполнения была указана	

[illegible]

Приложение 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси- ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»	всего	37659,071	35080,330	35080,330
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	37659,071	35080,330	35080,330

1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	всего	8700,000	8600,000	8600,000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	8700,000	8600,000	8600,000
2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,	всего	5500,000	5500,000	5500,000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	5500,000	5500,000	5500,000
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	всего	6593,201	6482,755	6482,755
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	6593,201	6482,755	6482,755
4.	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт колодезев	всего	1380,000	1380,000	1380,000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1380,000	1380,000	1380,000
5.	Капитальный ремонт дороги по ул. Пушкина	всего	12394,709	12162,414	12162,414
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	12394,709	12162,414	12162,414
6.	Изготовление проектно-сметной документации,	всего	2000,000	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0

	технических отчетов, проведение экспертиз на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог	краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	0 2000,000	0 0 0	0 0 0
7.	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации, экспертизы дорожного покрытия	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	200,000 200,000	64,000 64,000	64,000 64,000
8.	Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения	891,161 0 0 891,161	891,161 0 0 891,161	891,161 0 0 891,161