

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на
2018 - 2022 годы»

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2018

отчетный год

25.03.19

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства, тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы». Утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №695 от 13.12.2017 г.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. В рамках Программы заключено 3 муниципальных контракта. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5. Объем финансирования Программы в 2018 году составил 8849,496 тыс. руб., все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета. По итогам года кассовое исполнение составило 5966,78 тыс. рублей или 67,43%.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Проведены мероприятия по благоустройству общественной территории «Детская площадка по ул. Матросова в районе лесопарковой территории». Стоимость работ составляет 4890,334 тыс. руб. в том числе за счет субсидий поступивших из бюджета Хабаровского края - 2118,160 тыс. руб.

По благоустройству дворовых территорий проводились мероприятия на территориях многоквартирных домов по ул. Горького д3, пер. Тихий д.5, академика

Павлова д.3, Матросова д.6, Победная д.6. Стоимость работ составляла 5779,262 тыс. руб., в том числе за счет субсидий поступивших из бюджета Хабаровского края - 3114,59 тыс. руб.

По благоустройству общественной территории «Детская площадка по ул. Матросова в районе лесопарковой территории» (2 этап). Работы выполнены в полном объеме. Официальное открытие данного объекта состоялось 01.12.2018 с участием населения и СМИ. Стоимость работ составляет 4890,334 тыс. руб. в том числе за счет субсидий поступивших из бюджета Хабаровского края - 2118,160 тыс. руб. и 2 772,174 тыс. руб. денежные средства бюджета городского поселения. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Терек».

- по благоустройству дворовых территорий на территории многоквартирного дома по ул. Горького д.3. Выполнены в полном объеме. Проведены работы по асфальтированию проезда, парковки, тротуаров с установкой бордюрных камней. Установлено дворовое освещение, установлена лавочка и урна. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Терек». Исполнение муниципального контракта приняла общественная комиссия совместно с собственниками дома. Стоимость выполненных работ составила 1076,46 тыс. руб., в том числе за счет субсидий поступивших из бюджета Хабаровского края - 658,102 тыс. руб. и 418,344 тыс. руб. денежные средства бюджета городского поселения

Специалистами администрации городского поселения проводится работа в части избавления городского поселения от визуального мусора. Приняты все необходимые НПА, проведены обследования, проводились собрания с предпринимателями, по разъяснению требований к размещению вывесок и информационных стендов и о соблюдении правил их размещения. Ведется работа по согласованию дизайн-проектов планируемых к размещению вывесок.

Для реализации программы в 2019 году были проведены большие мероприятия в плане проведения рейтингового голосования по общественной территории, которая должна будет благоустроена в первоочередном порядке. Были проведены анкетирование, изготовление дизайн-проектов, проводились общественные обсуждения дизайн-проектов со школьниками, с жителями поселка, проводилась работа с детьми и родителями в исполнении домашнего задания в виде предоставления рисунков. 9 сентября было проведено рейтинговое голосование, которого определили территорию Парк Победы.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 6-ти показателей. В отчетном году по ним не был достигнут запланированный уровень. В целом программа за 2018 год показала себя не эффективной. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,83 при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,56, при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф1 не превышает значения показателя ЭП1.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Работы по муниципальному контракту по благоустройству дворовых территорий пер. Тихий д.5, академика Павлова д.3, Матросова д.6, Победная д.6. в полном объеме не выполнены, муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Терек» расторгнут в одностороннем порядке 30.11.2018. Денежные средства были перераспределены.

Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Терек». Оплата подрядной организации не произведена. Сумма муниципального контракта в размере 4 702 816,00 руб. не освоена. Причинами неисполнения муниципального контракта стали несколько факторов:

- отсутствие конкурентоспособных организаций. Данная компания участвует во всех тендерах, связанных с вопросами содержания, капитального и технического ремонта автомобильных дорог, а также с вопросами благоустройства, в том числе и по программе «Городская среда». Однако, на сегодняшний день, материально-техническая база предприятия не позволяет одновременно, своевременно и качественно исполнять условия контрактов;
- имеющиеся на территории нашего и соседнего Советскогаванского районов асфальтные заводы не могут обеспечить необходимую потребность в асфальтобетонной смеси, как правило, в большинстве случаев из-за отсутствия компонентов, необходимых для изготовления асфальта;
- при подготовке сметных расчетов на услуги по асфальтированию в конце 2017 года цена за тонну асфальта составляла 4,7 тыс. рублей, то в летний период текущего года цена за тонну уже составила 7,0-7,5 тыс. за тонну. Чем обоснован такой рост непонятно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

На ход реализации программы очень сильно повлияло увеличение стоимости асфальтобетонной смеси более чем на 162%. При планировании бюджетных средств в 2017 году на выполнения их в 2018 году в расчет принималась цена асфальтобетонной смеси 4300 руб. за 1 тонну. При выполнении работ стоимость возросла от 7000 до 7500 руб. за 1 тонну.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»		
1	Благоустройство общественной территории	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 4890,334 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4890,334 тыс. рублей или 100%.
2	Благоустройство дворовых территорий	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 5789,162 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1076,446 тыс. рублей или 18,6 %

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- доля средств, направленных из бюджета Хабаровского края на выполнение работ по Программе;
- доля средств, направленных из бюджета городского поселения на софинансирование работ по Программе;
- доля средств и трудовое участие заинтересованных лиц;
- количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее МКД), включенных в программу;
- количество благоустроенных дворовых территорий МКД;

- количество общественных территорий, включенных в программу;
- количество благоустроенных общественных территорий;
доля общественных территорий, требующий работ по благоустройству.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2018 №162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»
- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 29.10.2018 №511 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2018 года
			2018		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»					
1	Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	%	100	100	
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	2	1	
3	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	%	100	50	Подрядчик не исполнил муниципальный контракт. Произведено расторжение в

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2018 года	
			2018			
			план	факт		
			4	5		
1	2	3			6	одностороннем порядке. Внесен в реестр недобросовестных поставщиков
4	Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	%	100	100		
5	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в текущем году	Ед.	1	1		
6	Доля общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	%	100	100		

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Благоустройство общественной территории	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	31.07.18	30.10.18	31.07.18	20.10.18	Обеспечение городского поселения благоустроенн ыми объектами	Произведены работы по созданию детской игровой площадки по ул. Матросва (парк Победы). Произведена установка игрового оборудования, противоударног о резинового покрытия	

	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	23.07.2018	10.10.2018	23.07.2018	23.10.2018	Обеспечение дворовых территорий благоустройст вом	Проведены работы по асфальтировани ю дворовой территории с устройством парковки, установка освещения, установка лавочки, урны.	Подрядная организация не выполнена необходимый объем работ. Произведено расторжение муниципальног о контракта в одностороннем отказе муниципальног о контракта. Денежные средства по муниципальному
Благоустройств о дворовых территории, в том числе: - благоустройств о дворовой территории ул. Горького д.3;		23.07.2018	10.10.2018	23.07.2018	23.10.2018			
- благоустройств о дворовой территории пер. Тихий д.5, ак. Павлова д.3, Магросов ад.б, Победная д.б		10.10.2018	10.10.2018	10.10.2018	13.11.2018		Работы в полном объеме не произведены. Частично установлены бордюрные камни, произведена отсыпка щебнем, части чно произведена замена колодцев	

		Бюджет поселения	3616,746	3190,5183	3190,5183
1.	Благоустройство общественной территории	всего	4890,334	4890,334	4890,334
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	2118,16	2118,16	2118,16
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	2772,174	2772,174	2772,174
2.	Благоустройство дворовых территорий, в том числе	всего	3959,162	1 076, 446	1 076, 446
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	3114,59	658,10175	658,10175
		бюджет района		0	0
		бюджет поселения	844,572	418,34425	418,34425
2.1	благоустройство дворовой территории ул. Горького д.3	всего	1 076, 446	1 076, 446	1 076, 446
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	658,10175	658,10175	658,10175
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	418,34425	418,34425	418,34425
2.2	благоустройство дворовой территории пер. Тихий д.5, ак. Павлова д.3, Матросов ад.б, Победная д.6	всего	2882,7161	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	2456,4883	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	426,2278	0	0