

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края на 2017-2027 годы»

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского
края

отчетный год

2018

дата составления отчета

25.03.19

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства, тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №384 от 26.10.2016 г

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения. В рамках Программы заключен 1 муниципальный контракт. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Объем финансирования Программы в 2018 году 3159,340 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета составил 1720,365 тыс. руб., что составило 54,45%. Средства краевого бюджета отсутствуют. В рамках реализации программы работы проводились на 4-х дворовых территориях.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним не был достигнут запланированный уровень. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,67 при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,54, при

показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i -е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя $Эф_i$ не превышает значения показателя $ЭП_i$.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях, причин их реализации не в полном объеме

Не произведено асфальтирование дворовых территорий. В связи с большим ростом стоимости асфальтобетона, работы по асфальтированию территории не проведены. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, оплата произведена по факту выполнения. Стоимость выполненных работ составила 1 720,365 тыс. руб. Общая площадь отремонтированных территорий составляет 2191,3 м².

Причинами неисполнения муниципального контракта стали несколько факторов:

- отсутствие конкурентоспособных организаций. Данная компания участвует во всех тендерах, связанных с вопросами содержания, капитального и технического ремонта автомобильных дорог, а также с вопросами благоустройства, в том числе и по программе «Городская среда». Однако, на сегодняшний день, материально-техническая база предприятия не позволяет одновременно, своевременно и качественно исполнять условия контрактов;
- имеющиеся на территории нашего и соседнего Советско-Гаванского районов асфальтные заводы не могут обеспечить необходимую потребность в асфальтобетонной смеси, как правило, в большинстве случаев из-за отсутствия компонентов, необходимых для изготовления асфальта;
- при подготовке сметных расчетов на услуги по асфальтированию в конце 2017 года цена за тонну асфальта составляла 4,7 тыс. рублей, то в летний период текущего года цена за тонну уже составила 7,0-7,5 тыс. за тонну. Чем обоснован такой рост непонятно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

На ход реализации программы очень сильно повлияло увеличение стоимости асфальтобетонной смеси более чем на 162%. При планировании

бюджетных средств в 2017 году на выполнения их в 2018 году в расчет принималась цена асфальтобетонной смеси 4300 руб. за 1 тонну. При выполнении работ стоимость возросла от 7000 до 7500 руб. за 1 тонну.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2013-2020 годы»		
1.1.	Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД	Отдел строительства , муниципаль ного хозяйства и благоустрой ства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3159,340 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1720,365 тыс. рублей или 54,45%.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь большее количество отремонтированных придомовых территорий и проездов. Привлечение управляющих организаций к участию, при проведении капитальных ремонтов придомовых территорий МКД.

**ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 29.10.2018 №510 «О внесении изменений в постановление администрации

городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 26.10.2016 № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»;

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»
 (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм ере- ния	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2018 года
			2018 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»					
1	Количество отремонтированных придомовых территорий	шт.	4	-	Работы не были завершены в полном объеме. Не произведено асфальтирование. Муниципальный контракт расторгнут
2	Количество отремонтированных проездов	шт.	0	0	
3	Площадь отремонтированных участков	тыс . м2	2191,3	2191,3	

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванянского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»									
1.	Капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Матросова д.10,12,14,18	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.07.18	30.09.18	27.07.18	15.11.2018	Капитальный ремонт территории МКД	Проведены работы по замене крышек колодцев с подъемом горловины, установка бордюрного камня, отсыпка и утрамбовка	Из-за высокой стоимости асфальтобетонной смеси, которая сильно выросла за сезон, было произведено расторжение муниципально

[illegible]

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2013-2020 годы»	всего	3159,340	1720,365	1720,365
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	3159,337	1720,365	1720,365
		всего	3159,340	1720,365	1720,365
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	3159,340	1720,365	1720,365
1.	Капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Матросова д.10,12,14,18				