

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета


непосредственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2018

12.03.19

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства, тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы». Утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №426 от 15.11.2016 г.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения. В рамках Программы заключено 15 муниципальных контракта и 11 договоров.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Объем финансирования Программы в 2018 году составил 17324,504 тыс. руб., все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета. По итогам года кассовое исполнение составило 14883,32261 тыс. рублей или 85,9%.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме «Организация и содержание уличного освещения»:

ежегодно проводятся работы организации уличного освещения и техническому обслуживанию - замена перегоревших ламп, аварийное восстановление сетей уличного освещения, переключение уличного освещения согласно графика, утвержденным главой администрации городского поселения. Были проведены

работы по обустройству уличного освещения пешеходной дорожки через руч. Пейке, ул. Строителей, ул. Центральная, проведен капитальный ремонт уличного освещения по ул. 1 Линия, произведена замена аварийного столба ул. Освещения по ул. Пушкина. Общая стоимость работ составила 1,8 млн. руб.

В рамках данной подпрограммы в 2018 году проведена инвентаризация объектов уличного освещения ул. Волочаевская, ул. Хабаровская, ул. Мичурина, ул. Нахимова, ул. Морская, ул. Амбулаторная, ул. Арсеньева, ул. Невельского, ул. Вилкова, ул. Светлая, ул. Пархоменко, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. Волжская, ул. Пионерская, ул. Центральная, ул. Клубная, ул. 1-я Московская, ул. 2-я Московская, пер. Садовый, ул. Школьная, ул. Зеленая, освещение регулируемого перекрестка (ул. Центральная-ул. Пионерская). Стоимость работ составила 149,39 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы «Организация и содержание объектов озеленения» проведены мероприятия по озеленению городского поселения - высажено 285 шт. саженцев цветов. Произведены запланированные работы по вырубке аварийных и сухостойных деревьев в количестве 54 шт., также порядка 30 шт. было убрано после пройденных циклонов.

В рамках Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке территории под места захоронений, ремонт забора, замена вывески центрального входа, нанесение обозначений нумерации в имеющихся проходах. Стоимость работ составила 360,6 тыс. руб.

Проведена инвентаризация муниципального кладбища. Стоимость муниципального контракта составила 555,0 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» произведены мероприятия :

- дезинсекция клещей — 166,240 тыс. руб.;
- дератизация зеленых зон — 40,4 тыс. руб.;
- бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы -3,2 тыс. руб.
- устройство новогоднего городка с установкой елки - 522,0 тыс. рублей;
- санитарная очистка территории городского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок, зимней очистке лестниц и тротуаров, покоса травы, ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест отдыха, вывоз мусора с п. Финский — 6 564 020,0 тыс. руб.;
- установка водоразборной колонки с прокладкой водовода по пер. Госпитальный — 320,63 тыс. руб.
- капитальный ремонт лестниц от ул. 4 Линия д.1 до ул. Волжская, лестничные марши в районе школы №3. Стоимость работ составила 748,8 тыс. руб.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним был достигнут запланированный уровень. В целом программа за 2018 год показала себя эффективной. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1 при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,86, при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эфі (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышает значения показателя ЭПі (плановая отдача).

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Денежные средства в размере 200,0 тыс. руб на проведение инвентаризации изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства остались не освоены из-за отсутствия необходимости в данных мероприятиях.

Денежные средства в размере 200,0 тыс. руб. на осуществление мероприятий по отлову бродячих животных остались не освоены из-за отсутствия организаций, занимающихся данным видом деятельности.

Денежные средства в размере 123 841,0 на обустройство уличного освещения по ул. Станционная не освоены в связи с возникшими проблемами по подключению объекта.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, хоккейные коробки, лавочки, лестницы, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной

инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития городского поселения.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	«Организация и содержание уличного освещения»		
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1927,828 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1885,964 тыс. рублей или 97,83%.
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1800 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1347,84336 тыс. рублей или 74,9 %
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 18,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7,11901 тыс.рублей или 39,6 %
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения: — капитальный ремонт уличного освещения ул. 1 Линия; — капитальный ремонт уличного освещения ул. Центральная; — капитальный ремонт уличного освещения по ул. Пупкина	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1980,755 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1510,50758 тыс.рублей или 76,3 %
1.5	Инвентаризация уличного освещения	Отдел по	объем финансирования

		управлению муниципальн ым имуществом	мероприятия утвержден в сумме 335,705 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 149,38847 тыс. рублей или 44,5 %
1.6	Обустройство уличного освещения - на пешеходной дорожке через ручей Пейке западнее дома № 2 по ул. Волжская; - ул. Станционная	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 431,021 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 307, 18 тыс. рублей или 71,3 %
2.	«Организация и содержание объектов озеленения»		
2.1.	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 170,0 тыс. рублей или 85,0 %
2.2.	Посадка цветов в клумбы и вазоны. Проведение мероприятий по высадке саженцев деревьев	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 55,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 55,0 тыс. рублей или 100 %
3.	«Организация и содержание мест захоронения»		
3.1.	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства , муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия в сумме 360,575 тыс. рублей кассовое исполнение составило 360,57302 рублей или 99,99 %
3.2	Инвентаризация муниципального кладбища	Отдел по управлению муниципальн ым имуществом	объем финансирования мероприятия в сумме 1000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 555,0 рублей или 55,5 %
4.	«Организация и содержание прочих объектов благоустройства»		
4.1.	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового	Отдел строительства	программой объем предусмотрен финансирования

	отдыха. Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, вывоз мусора, покос травы. Очистка лестниц и тротуаров от снега.	муниципального хозяйства и благоустройства	мероприятия в сумме 6695,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6663,551 тыс. рублей или 99,53 %
4.2.	Устройство новогоднего городка	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 700,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 522,0 тыс. рублей или 74,6 %
4.3	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 230,89 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 166,2408 тыс. рублей или 72,0%
4.4	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства	Отдел по управлению муниципальным имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 70 тыс. рублей или 35,0 %
4.5	Капитальный ремонт лестниц	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 796,59 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 748,7946 тыс. рублей или 94,0%
4.6	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 68,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 40,34934 тыс. рублей или 59,0%
4.7	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 4,11 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3,17243 тыс. рублей или 77,2%

		благоустройст ва	
4.8	Установка водоразборной колонки с прокладкой водовода по пер. Госпитальный	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 320,63 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 320,63 тыс. рублей или 100 %
4.9	Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- 1.Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;
- 2.Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения и замена ламп накаливания на энергосберегающие;
- 3.Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;
- 4.Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня городского поселения, упорядочение адресного хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение внимания к проблемам социума.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 04.04.18 №170 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 18.07.2018 №359 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 06.11.2018 №538 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2018 года
			2018		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»					
1	Количество отремонтированных тротуаров	м2	298	298	
2	Капитальный ремонт уличного освещения	м	1440	1440	
3	Дезинсекция клещей	га	185	185	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализациимеро приятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»								
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	Обеспечение бесперебойног о уличного освещения городского поселения, переход на энергосберега ющие	Произведены работ по замене перегоревших электрических ламп, по проверке устройств автоматического о включения и отключения, по замене неисправных светильников, аварийное восстановление	

								сетей уличного освещения после шквального, повального ветра, переключение уличного освещения согласно графика, утвержденным главой администрации городского поселения.						Экономия на основании фактически предъявленных счетов
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18		Своевременна я оплата счетов ул. освещения	Оплата по выставленным счетам производилась 100%					
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	2018	2018	2018	2018		Получение технических условий для подключения освещения	Приведение в соответствие документацию на ул. освещение					
1.4	капитальный ремонт уличного освещения ул. 1 Линия	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	03.12.18	20.12.18	03.12.18	31.12.18		Демонтаж старых опор и светильников «Шар». Монтаж	Произведен монтаж 15 опор, 15 светильников и монтаж 560 м.					Просрочка сроков при исполнении работ

		благоустройства					новых опор, светильников и СИП	СИП	
1.5	капитальный ремонт уличного освещения ул. Центральная	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	03.12.18	20.12.18	03.12.18	31.12.18	Демонтаж старых опор и светильников «Шар». Монтаж новых опор, светильников и СИП	Произведен монтаж 17 опор, 17 светильников и монтаж 880 м. СИП	Просрочка сроков при исполнении работ
1.6	Инвентаризация уличного освещения	Отдел по управлению муниципальным имуществом	10.08.18	25.09.18	10.08.18	25.09.18	Приведение в соответствие технической документации на объекты недвижимости	проведена инвентаризация объектов уличного освещения ул. Волочаевская, ул. Хабаровская, ул. Мичурина, ул. Нахимова, ул. Морская, ул. Амбулаторная, ул. Арсеньева, ул. Невельского, ул. Вилкова, ул. Светлая, ул. Пархоменко, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. Волжская, ул. Пионерская, ул. Центральная, ул. Клубная, ул. 1-я Московская, ул. 2-я Московская,	

									пер. Садовый, ул. Школьная, ул. Зеленая, освещение регулируемого перекрестка (ул. Центральная- ул. Пионерская)	
1.7	Обустройство уличного освещения - на пешеходной дорожке через ручей Пейке западнее дома № 2 по ул. Волжская;	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	18.07.18	31.07.18	10.08.18	25.09.18	Монтаж новых опор, светильников и СИП	Произведен монтаж 9 опор, 9 светильников и монтаж 250 м. СИП		
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»									
2.1.	Формовочная обрезка, валка больших и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	03.10.18	31.10.18	03.10.18	14.12.18	Ликвидация сухостойных и гнилых деревьев, безо пасность жизни людей,	В рамках данных мероприятий была произведена вырубка 54 деревьев	Просрочка сроков при исполнении работ	
2.2	Посадка цветов в клумбы и вазоны	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	20.05.2018	30.09.2018	20.05.2018	30.09.2018	Придание эстетического вида улиц городского поселения в	В рамках данных мероприятий было высажено 270 шт.		

						благоустройства		летний и осенний периоды	саженцев цветов, данные мероприятия были выполнены по ул. Приморский бульвар, площадь Маяковского, площадь обелиска Победы	
2.3	Проведение мероприятий по высадке саженцев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	25.05.18	31.10.18	25.05.18	31.10.18	Создание улучшения микроклимата и создание природной пейзажной среды	Произведена высадка саженцев деревьев березы, елки по Аллеи Студентов, Приморский бульвар, в сквере по ул. Волжской данные работы проводили силами общественных организаций и жителями поселка. Было высажено более 200 шт. саженцев		

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»

3								Охрана кладбища, уход за могилами невооруженных граждан, организация сбора и вывоза мусора	были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, устройству и замене части ограждения, работы по расчистке дорог от снега, в летний период подсыпка дорог щебнем, поправка откосов брошенных магил, вырубка сухостойных деревьев и расчистка от кустарников.	
3.1	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018				
3.2	Инвентаризация муниципального кладбища	Сектор имущественных отношений	06.08.2018	16.09.2018	06.08.2018	16.09.2018		Приведение в соответствие технической документации с указанием мест захоронений с указанием	Изготовление техплана	

									погребного		
Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»											
4	4.1	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	Создание эстетического вида городского поселения	Произведены ремонты и окраска лавочек. Произведен ремонт Обелиска Победы, обелиска Ленина ремонт хоккейных коробок		
	4.2	Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от грязи, мусора, вывоз мусора, покос травы	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	Создание экологического и санитарно-экологического благополучия населения	Проводится ежедневная уборка мусора на территории городского поселения. За данный период очищено и вывезено более 10 несанкционированных свалок мусора. За летний период 2 раза проводится покос травы.		

4.3	Очистка лестниц и тротуаров от снега	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	Создание беспрепятственного прохода пешеходов в зимний период, уменьшение травматизма	В течение всего зимнего периода проводится очистка лестничных маршей и тротуаров от снега. При невозможности очистить до твердого покрытия производится подсыпка П.М.
4.4	Устройство нового городского парка с установкой елки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	11.12.18	02.02.19	11.12.18	02.02.19	Создание праздничного оформления площади, организованно с местом проведения праздничных мероприятий и отдыха.	На площади Маяковского установлены ледяные фигуры, елка и сформирована снежная горка.
4.5	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	16.04.2018	30.06.18	16.04.2018	30.06.18	Уменьшение риска укуса паразитами, уменьшение и инфекционной безопасности и безопасности прогулок на	Ежегодно проводится дезинсекция клещей территории парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я, 2-я Линия,

						территории скверов, парков, кладбища городского поселения	территория кладбища, 4-х спортивных площадок.	
4.6	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства	Сектор имущественных отношений	21.08.2018	30.09.2018	-	Проведение инвентаризации, изготовление технических планов	Работы не произведены	Отсутствие необходимости
4.7	Капитальный ремонт лестниц	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	25.06.2018	31.07.2018	06.08.2018	Проведение работ по ремонту лестничных маршей и поручней	Проведен ремонт лестничных маршей от 4 Линия 1 до ул. Волжская, 2 лестничной марши по ул. Невского в районе МБОУ СОШ №3	Работы проводились с нарушением сроков муниципального контракта.

4.8	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	13.11.2018	31.12.2018	13.11.2018	13.11.2018	Уменьшение риска распространения инфекционных заболеваний населения	Проведены мероприятия по дератизации на парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я, 2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных площадок.
4.9	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почв, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	13.11.2018	31.12.2018	13.11.2018	25.11.2018	Уменьшение риска распространения инфекционных заболеваний населения	Проведена оценка санитарного состояния почвы по результатам анализов почв на объектах повышенного риска санитарно-защитных зонах по следующим показателям – санитарно-показательные микроорганизмы бактерий группы кишечной палочки (БГКП) – общие колиформные

4.10	Установка водоразборной колонки прокладкой водовода по пер. Госпитальный	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	18.08.2017	30.09.2017	18.09.2017	20.11.2017	Проведение капитальных ремонтных дворовых территорий	Произведен ремонт а/б покрытия проезда и тротуаров, устройство детской игровой площадки	Несоблюдение сроков выполнения работ подрядной организацией	бактерии, фекальные энтерококки.
			10.09.2018	10.10.2018	10.09.2018	10.10.2018	Обеспечение населения водоснабжением	Произведена установка 1 водоразборной колонки с прокладкой водопровода протяженностью 200 м.		
			01.01.2018	31.12.2018	-	-	Отлов безнадзорных собак и кошек производится в целях:		Отсутствие лицензированных предприятий	
4.11	Установка водоразборной колонки с прокладкой водовода по пер. Госпитальный	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	10.09.2018	10.10.2018	10.09.2018	10.10.2018	Обеспечение населения водоснабжением	Произведена установка 1 водоразборной колонки с прокладкой водопровода протяженностью 200 м.		
4.12	Осуществление мероприятий по оплошу безнадзорных животных	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Отлов безнадзорных собак и кошек производится в целях:		Отсутствие лицензированных предприятий	

							территории от бездзорных собак; - изоляции собак, представляю щих угрозу для жизни и здоровья людей.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6

	Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»	всего	17324,504	14883,32261	14883,32261
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет			
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	17324,504	14883,32261	14883,32261
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»	всего	6493,309	5208,01142	5208,01142
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	6493,309	5208,01142	5208,01142
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	всего	1927,828	1885,973	1885,973
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	1927,828	1885,973	1885,973
1.2.	Оплата уличного освещения	всего	1800	1347,84336	1347,84336
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1800	1347,84336	1347,84336
1.3.	Получение технических условий на подключение объекта	всего	18	7,11901	7,11901
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

		бюджет района бюджет поселения	0 18	0 7,11901	0 7,11901
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения	всего	1980,755	1510,50758	1510,50758
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1980,755	1510,50758	1510,50758
1.4.1	капитальный ремонт уличного освещения ул. Центральная	всего	999,072	714,33648	714,33648
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	999,072	714,33648	714,33648
1.4.2	капитальный ремонт уличного освещения по ул. 1 Линия	всего	883,390	697,8781	697,8781
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	883,390	697,8781	697,8781
1.4.3	капитальный ремонт уличного освещения по ул. Пушкина	всего	98,293	98,293	98,293
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	98,293	98,293	98,293
1.5	Инвентаризация уличного освещения	всего	335,705	149,38847	149,38847
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

	Обустройство уличного освещения	бюджет поселения	335,705	149,38847	149,38847
		всего	431,021	307,180	307,180
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	431,021	• 307,180	307,180
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»	всего	255,0	225,0	225,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	255,0	225,0	225,0
2.1.	Посадка цветов в клумбы и вазоны, проведение мероприятий по высадке саженцев	всего	55,0	55,0	55,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	55,0	55,0	55,0
2.2	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	всего	200,0	170,0	170,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	200,0	170,0	170,0
3.	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»	всего	1360,575	915,57302	915,57302
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1360,575	915,57302	915,57302

3.1.	Содержание муниципального кладбища	всего	360,575	360,57302	360,57302
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	360,575	360,57302	360,57302
		всего	1000,0	555,0	555,0
3.2	Инвентаризация муниципального кладбища	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1000,0	555,0	555,0
4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»	всего	9215,620	8534,73817	8534,73817
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	9215,620	8534,73817	8534,73817
4.1.	Содержание и благоустройство территории городского поселения	всего	6695,0	6663,551	6663,551
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	6695,0	6663,551	6663,551
	– Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха;				
	– Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от грязи, мусора, вывоз мусора, покос травы;				
	– Очистка лестниц и тротуаров от снега;				
	– Заливка и содержание катков				
4.2.	Устройство новогоднего городка с установкой елки	всего	700,0	522,0	522,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	700,0	522,0	522,0

4.3	Дезинсекция клещей	всего				
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	230,89	166,2408	166,2408	166,2408
4.4	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства	федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	230,89	166,2408	166,2408	166,2408
		всего	200,0	70,0	70,0	70,0
4.5.	Капитальный ремонт лестниц	федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	200,0	70,0	70,0	70,0
		всего	796,59	748,7946	748,7946	748,7946
4.6	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	796,59	748,7946	748,7946	748,7946
		всего	68,4	40,34934	40,34934	40,34934
4.7	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	68,4	40,34934	40,34934	40,34934
		всего	4,11	3,17243	3,17243	3,17243
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	4,11	3,17243	3,17243	3,17243
		всего	4,11	3,17243	3,17243	3,17243

4.8	Установка водоразборной колонки с прокладкой водовода по пер. Госпитальный	всего	320,63	320,63	320,63
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	320,63	320,63	320,63
4.9	Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных	всего	200	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет		0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	200	0	0