

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2020
дата составления отчета	26.03.2021
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы». Утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 426 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Объем финансирования Программы в 2020 году составил 49283,08000 тыс. руб., все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета. По итогам года кассовое исполнение составило 46246,28905 тыс. рублей или 93,4%.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме **«Организация и содержание уличного освещения»:**

- ежегодно проводятся работы организации уличного освещения и техническому обслуживанию - замена перегоревших ламп, аварийное восстановление сетей уличного освещения, переключение уличного освещения согласно графика, утвержденным главой администрации городского поселения.

Запланированная стоимость работ составила 2 010,00000 тыс. руб. остаток средств, не освоенные в 2020 году, освоены в январе 2021, так как сроки выполнения работ по муниципальному контракту до 31.01.2021 года.

В целях указания мощностей энергопринимающих устройств уличного освещения были получены технические условия сетевой энергоснабжающей организации МУП «Электросеть». Стоимость полученной документации составила 65,07223 тыс. руб. Остатки не освоенных средств в размере 35,92777 тыс. руб. образовались из-за несвоевременного предоставления подрядной организацией счетов на оплату. Разработанная документация по данным средствам находится в администрации.

В рамках данной подпрограммы в 2020 году проведена работа по капитальному ремонту уличного освещения по ул. Амбулаторная, Клубная, пер. Тихий. Стоимость выполнения работ составило 980,93361 тыс. руб.

Выполнено обустройство уличного освещения участка ул. Октябрьская, ул. Арсеньева, ул. Вилкова, ул. Бошняка, ул. Луговая, детская площадка на площади

Мира. Стоимость выполненных работ составила 1 613,28327 тыс. руб. Запланированные не освоённые средства в размере 47, 26173 руб. Образовались по сложившейся экономии при проведении электронных торгов.

В ходе реализации подпрограммы **«Организация и содержание объектов озеленения»** были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке территории под места захоронений, ремонт забора. Стоимость работ по муниципальному контракту составила 726, 50000 руб. за 2020 год освоена сумма в размере 686, 50000 тыс.руб. оставшиеся средства в размере 40 000,00 руб. будут освоены в январе 20201 года, так как сроки выполнения работ по муниципальному контракту до 31.01.2021.

В рамках Подпрограммы **«Организация и содержание мест захоронения»** были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке территории под места захоронений, ремонт забора, замена деревянных мостиков на железобетонные. Стоимость работ составила 1650,0 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы **«Организация и содержание прочих объектов благоустройства»** проведено:

- в весенний период дезинсекция клещей 19 га. Стоимость работ составила 199, 40000 тыс. рублей;

- на территории парка Победы, муниципального кладбища, сквера по ул. Волжской в летний период проведены работы по дератизации. Стоимость работ составила 23,160630 тыс. руб.;

- установлены контейнерные мусоросборные площадки по ул. Волочаевская, ул. Клубная, пер. Мурманский, ул. Мичурина, ул. Архангельская. Общее количество обустроенных площадок – 9 шт. Стоимость работ составила 736,64710 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт тротуара по ул. Краснофлотская, стоимость работ составила 1084,72114 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт лестницы по ул. Октябрьская, стоимость работ составила 689, 00000 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт спортивной площадки по адресу ул. Молодежная 13а. Проведены работы по замене основания и устройству нового ограждения с установкой новых баскетбольных стоек и хоккейных ворот. Стоимость выполнения работ составила 2 789,53960 тыс. руб.

- произведено устройство новогоднего городка с установкой елки, горки и ледяных фигур, новогодней иллюминацией. Стоимость работ составила 955, 00000 тыс. руб.;

- в течение всего года проводились работы по санитарной очистке территории городского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок, зимней очистке лестниц и тротуаров, покоса травы, ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест отдыха, вывоз мусора с п. Финский, в зимний период проводилась заливка катков.

Стоимость работ составила 8776,88000 тыс. руб. денежные средства на конец 2020 года освоены не в полном объеме, так как муниципальный контракт по благоустройству городского поселения заключен до 31.01.2021.

- проведена инвентаризация, изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства на сумму 47, 35553 тыс. руб. Выполнены работы по инвентаризации и изготовлению технической документации мемориального комплекса «Участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, воинам - интернационалистам, расположенный между улицами Нагорной и Карпатской, пешеходной дорожки вдоль дома по ул. Невского, 3, вдоль территории центральной котельной по ул. Невского, 1 А . Из - за снижения участниками аукционной цены образовалась экономия бюджетных средств в размере 112 644,47 руб.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия выполнены, нереализованные мероприятия отсутствуют. Оставшиеся не освоенные денежные средства на конец 2020 год были реализованы в январе 2021 года, так как сроки выполнения работ по муниципальному контракту до 31.01.2021.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, хоккейные коробки, лавочки, лестницы, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития городского поселения.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	«Организация и содержание уличного освещения»		
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2010,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1951,68225 тыс. рублей или 97,1 %
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1800,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1584,71527 тыс. рублей или 88,0 %
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 101,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 65,07223 тыс. рублей или 64,4 %
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1367,14900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 980,93361 тыс. рублей или 71,8 %
1.5	Обустройство уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1660,54500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1613,32827 тыс. рублей или 97,2 %
2.	«Организация и содержание объектов озеленения»		
2.1.	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 350,0000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 350,00000 тыс. рублей или 100 %

2.2.	Высадка саженцев деревьев и цветов в клумбы и вазоны.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 280,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 274,80000 тыс. рублей или 98,1 %
3.	«Организация и содержание мест захоронения»		
3.1.	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия в сумме 726,50000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 686,500 рублей или 94,5 %
4.	«Организация и содержание прочих объектов благоустройства»		
4.1.	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха. Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, вывоз мусора, покос травы. Очистка лестниц и тротуаров от снега.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 11681,70300 тыс. рублей кассовое исполнение составило 10414,67016 тыс. рублей или 89,1 %
4.2.	Устройство новогоднего городка	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 1000,00000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 995,00000 тыс. рублей или 99,5 %
4.3.	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 199,44000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 199,40000 тыс. рублей или 100%
4.4.	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1090,17200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1084,72114 тыс. рублей или 99,5,%
4.5.	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации и оценка объектов	Отдел по управлению муниципальным	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 160,00000 тыс. рублей, кассовое

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	«Организация и содержание уличного освещения»		
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2010,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1951,68225 тыс. рублей или 97,1 %
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1800,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1584,71527 тыс. рублей или 88,0 %
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 101,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 65,07223 тыс. рублей или 64,4 %
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1367,14900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 980,93361 тыс. рублей или 71,8 %
1.5	Обустройство уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1660,54500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1613,32827 тыс. рублей или 97,2 %
2.	«Организация и содержание объектов озеленения»		
2.1.	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 350,0000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 350,00000 тыс. рублей или 100 %
2.2.	Высадка саженцев деревьев и цветов в клумбы и вазоны.	Отдел строительства,	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме

		муниципального хозяйства и благоустройства	280,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 274,80000 тыс. рублей или 98,1 %
3.	«Организация и содержание мест захоронения»		
3.1.	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия в сумме 726,50000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 686,500 рублей или 94,5 %
4.	«Организация и содержание прочих объектов благоустройства»		
4.1.	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха. Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, вывоз мусора, покос травы. Очистка лестниц и тротуаров от снега.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 11681,70300 тыс. рублей кассовое исполнение составило 10414,67016 тыс. рублей или 89,1 %
4.2	Устройство новогоднего городка	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 1000,00000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 995,00000 тыс. рублей или 99,5 %
4.3	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 199,44000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 199,40000 тыс. рублей или 100%
4.4	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1090,17200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1084,72114 тыс. рублей или 99,5,%
4.5	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства	Отдел по управлению муниципальным имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 160,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 47,35553 тыс. рублей или 29,6 %

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2020
дата составления отчета	26.03.2021
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Приложение 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2026 годы» (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2020 года
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»						
1	Количество отремонтированных тротуаров	м2	232,24	290,8	290,8	
2	Капитальный ремонт уличного освещения	м	0	691,56	691,56	
3	Дезинсекция клещей	га	185	185	185	

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»								

1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.01.2021	Обеспечение бесперебойног о уличного освещения городского поселения, переход на энергосберега ющие	Произведены работ по замене перегоревших электрических ламп, по проверке устройств автоматическог о включения и отключения, по замене неисправных светильников, аварийное восстановление сетей уличного освещения после шквального, повального ветра, переключение уличного освещения согласно графика, утвержденным главой администрации городского поселения.	Экономия на основании фактически
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Своевременна я оплата счетов ул.	Оплата по выставленным счетам	

1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	освещения	Получение технических условий для подключения освещения	Получение разрешения на увеличения мощностей	Производилась 100%	Предъявленных счетов
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения	Отдел по управлению муниципальным имуществом	06.07.2020	15.08.2020	06.07.2020	26.08.2020	Приведение в соответствие технической документации на объекты недвижимости	Приведение в соответствие объектов уличного освещения	проведена инвентаризация объектов уличного освещения Воздушная линия 10 кВ, расположенная в р.п. Ванино, в районе садового некоммерческого товарищества «Сокол»	Небольшая задержка сроков выполнения работ	Подрядной организацией не выставлен счет на оплату выполненных работ одного из мероприятий. Денежные средства на конец года остались не освоены
1.5	Обустройство уличного освещения	Отдел по управлению муниципальным имуществом	07.07.2020	20.12.2020	07.07.2020	24.12.2020	Приведение в соответствие технической документации на объекты недвижимости	Приведение в соответствие объектов уличного освещения	проведена инвентаризация объектов уличного освещения Воздушная линия 10 кВ, расположенная в	Небольшая задержка сроков выполнения работ	Небольшая задержка сроков выполнения работ

												р.п. Ванино, в районе садового некоммерческого товарищества «Сокол»
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»											
2.1.	Формовочная обрезка, валка больших и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	15.09.2020	15.11.2020	15.10.2020	22.12.2020	Ликвидация сухостойных и гнилых деревьев, безопасность жизни людей,	В осенний период времени проведены работы по валке больших и сухостойных деревьев в количестве 76 (семьдесят шесть) штук				
2.2	Высадка саженцев деревьев и цветов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	09.06.2020	30.09.2020	09.06.2020	30.09.2020	Придание эстетического вида улиц городского поселения в летний и осенний периоды	в весенний период во время Всероссийской акции «Сад памяти» из питомника Хабаровского края была произведена закупка манчжурского ореха в количестве 60 штук. Данные саженцы				

										деревьев высажены сквере по ул. Волжская. Проведены мероприятия по высадке саженцев цветов вазонах клумбах территории поселка. Победы
3	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»									
3.1	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.01.2021	Охрана кладбища, уход за могилами невооруженных граждан, организация сбора и вывоза мусора	были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке дорог от снега, в летний период подсыпка дорог щебнем, поправка откосов брошенных могил, вырубка сухостойных деревьев и		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.3	Очистка лестниц и тротуаров от снега	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.01.2021	Создание беспрепятственного прохода пешеходов в зимний период, уменьшение травматизма	В течении всего зимнего периода проводится очистка лестничных маршей и тротуаров от снега. При невозможности очистить до твердого покрытия производится подсыпка ПГМ.	
4.4	Устройство контейнерных площадок	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	26.06.2020	30.09.2020	26.06.2020	27.07.2020	Выполнение решения суда	установлены контейнерные мусоросборные площадки по ул. Волочаевская, ул. Клубная, пер. Мурманский, ул. Мичурина, ул. Архангельская. Общее количество обустроенных площадок – 9 шт.	

4.5	Устройство нового года с установкой елки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.11.2020	25.12.2020	27.11.2020	28.02.2021	Создание праздничного оформления площади, организованно е место проведения праздничных мероприятий и отдыха.	На площади Маяковского установлены ледяные фигуры, елка и сформирована снежная горка.	шт.	
4.6	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	12.05.2020	15.06.2020	12.05.2020	15.06.2020	Уменьшение риска укуса паразитами, уменьшение и инфекционной безопасности и безопасности прогулок на территории скверов, парков, кладбища городского поселения	Ежегодно проводится дезинсекция клещей территории парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я, 2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных площадок.		
4.7	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	22.06.2020	30.07.2020	22.06.2020	06.07.2020	Проведение капитального ремонта тротуаров	Проведен капитальный ремонт тротуара по ул. Краснофлотская. Проведены работы по		

4.8	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства	Сектор имущественных отношений	10.01.2020	31.12.2020	10.01.2020	31.12.2020	Проведение инвентаризации, изготовление технических планов	Выполнены работы по инвентаризации и изготовлению технической документации мемориального комплекса «Участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, воинам - интернационалистам, расположенный между улицами Нагорной и Карпатской, пешеходной дорожки вдоль дома по ул. Невского, 3, вдоль территории центральной котельной по ул. Невского, 1	асфальтирование с установкой бордюрного камня	
-----	--	--------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	---	--

4.9	Капитальный ремонт лестниц	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.07.2020	30.08.2020	27.07.2020	08.10.2020	Исключение риска получения травм жителями п. Ванино на деревянной лестнице по ул. Октябрьская в районе дома №4а	Устройство бетонной лестницы по Октябрьская	Затягивание сроков выполнения работ подрядной организацией.
4.10	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	24.08.2020	30.09.2020	24.08.2020	30.09.2020	Уменьшение риска распространения инфекционных заболеваний населения	Проведены мероприятия по дератизации на парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я, 2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных площадок.	
4.11	Капитальный ремонт спортивной площадки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	22.06.2020	30.09.2020	22.06.2020	16.10.2020	Содержание объектов муниципального имущества	Проведены работы по замене основания и устройству нового ограждения с установкой новых	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией

										баскетбольных стоек и хоккейных ворот.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Приложение 12

к Пояснку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»	всего	26686,7600	23749,84108	23749,84108
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет			
		бюджет района	0	0	0

		Бюджет поселения	26686,7600	23749,84108	23749,84108
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»	всего	6938,69400	6195,68663	6195,68663
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	6938,69400	6195,68663	6195,68663
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	всего	2010,00000	1951,68225	1951,68225
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	2010,00000	1951,68225	1951,68225
1.2.	Оплата уличного освещения	всего	1800,00000	1584,71527	1584,71527
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1800,00000	1584,71527	1584,71527
1.3.	Получение технических условий на подключение объекта	всего	101,00000	65,07223	65,07223
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	101,00000	65,07223	65,07223
1.4.	Капитальный ремонт уличного освещения	всего	1367,14900	980,93361	980,93361
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

		бюджет района	0	0	0
	бюджет поселения		1367,14900	980,,93361	980,93361
1.5	Обустройство уличного освещения	всего	1660,54500	1613,28327	1613,28327
	федеральный бюджет		0	0	0
	краевой бюджет		0	0	0
	бюджет района		0	0	0
	бюджет поселения		1660,54500	1613,28327	1613,28327
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»	всего	630,00000	624,80000	624,80000
	федеральный бюджет		0	0	0
	краевой бюджет		0	0	0
	бюджет района		0	0	0
	бюджет поселения		630,00000	624,80000	624,80000
2.1.	Посадка цветов в клумбы и вазоны, проведение мероприятий по высадке саженцев	всего	150,00000	150,00000	150,00000
	федеральный бюджет		0	0	0
	краевой бюджет		0	0	0
	бюджет района		0	0	0
	бюджет поселения		150,00000	150,00000	150,00000
2.2	Приобретение саженцев деревьев	всего	130,00000	124,80000	124,80000
	федеральный бюджет		0	0	0
	краевой бюджет		0	0	0
	бюджет района		0	0	0
	бюджет поселения		130,00000	124,80000	124,80000
2.2	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	всего	350,00000	350,00000	350,00000
	федеральный бюджет		0	0	0
	краевой бюджет		0	0	0
	бюджет района		0	0	0

	бюджет поселения	350,00000	350,00000	350,00000
3.	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»	всего	726,50000	686,50000
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		бюджет района	0	0
		бюджет поселения	726,50000	686,50000
3.1.	Содержание муниципального кладбища	всего	726,50000	686,50000
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		бюджет района	0	0
		бюджет поселения	726,50000	686,50000
4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»	всего	18391,56600	16242,85442
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		бюджет района	0	0
		бюджет поселения	18391,56600	16242,85442
4.1.	Содержание и благоустройство территории городского поселения	всего	11681,70300	10414,67016
	– Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха;	федеральный бюджет	0	0
	– Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от грязи, мусора, вывоз мусора, покос травы;	краевой бюджет	0	0
	– Очистка лестниц и тротуаров от снега	бюджет района	0	0
	– Устройство контейнерных площадок	бюджет поселения	11681,70300	10414,67016
4.2.	Устройство нового городского парка с установкой скамеек	всего	1000,00000	995,00000
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0

		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1000,00000	995,00000	995,00000
4.3	Дезинсекция клещей	всего	199,44000	199,44000	199,44000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	199,44000	199,44000	199,44000
4.4	Капитальный ремонт тротуаров	всего	1090,17200	1084,72114	1084,72114
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1090,17200	1084,72114	1084,72114
4.5.	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации и оценка объектов благоустройства	всего	160,00000	47,35553	47,35553
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	160,00000	47,35553	47,35553
4.6	Капитальный ремонт лестниц	всего	966,08200	689,00000	689,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	966,08200	689,00000	689,00000
4.7	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	всего	28,13100	23,13063	23,13063
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	28,13100	23,13063	23,13063
4.8	Капитальный ремонт спортивной площадки	всего	3066,03800	2789,53696	2789,53696

4.9	Обслуживание детского оборудования	федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	3066,03800	2789,53696	2789,53696	2789,53696
		всего	200,000000	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	200,000000	0	0	0