

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2020

отчетный год

29.03.2021

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы».

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №425 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению, для безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, обеспечение повышения благоустройства жилья, сохранение муниципального жилого фонда, выполнение обязанностей собственника - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11,12.

Объем финансирования Программы в 2020 году за счет средств местного бюджета **7004,11600** составил тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **6540,02503** тыс. рублей или 96,6 %.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»:

- были выполнены работы в 17-ти муниципальных квартирах на сумму 4 730,01766 тыс. руб. Выполнено 22 муниципальных контракта. На объектах выполнялись работы по капитальному ремонту, кровель, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации, ремонты помещений.

На счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД переведено 928 820,53 руб.

За счет собранных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году, некоммерческой организацией «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» были проведены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по ул. Чехова д. 3, капитальный ремонт кровли Молодежная д.11, Приморский бульвар д.5. Стоимость указанных работ

составила 7 170,73625 тыс. руб. В настоящее время продолжают работы по капитальному ремонту фасада в МКД по Чехова, д.1, ремонту кровли по ул. Карпатская, д.3.

За 2020 год на устранение аварийных ситуаций в многоквартирных домах, оставшихся без управления, были освоены денежные средства в размере 859, 18680 тыс. руб. В рамках финансирования проводились работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, устранения протечек кровли. По поступающим заявкам работы подрядчиком проводились ежедневно.

В рамках данной программы были проведены работы по проведению экспертизы на признание аварийности жилья. Экспертиза проведена в отношении двух жилых домов по адресу ул. Волочаевская, 34 и ул. Мичурина, 19.

Критерий «Степени достижения целей и задач» по целевым индикаторам составил 2,2 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,93, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП_і (плановая отдача).

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме.

Не освоено финансирование в размере 12, 00000 тыс. руб. на дератизацию жилого фонда. Данные средства были предусмотрены на проведение работ в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по ул. Чехова д.5, но в связи со случившейся аварийной ситуацией по затоплению подвального помещения работы произвести не представилось возможным.

Из-за пандемии COVID-19 не освоены средства в размере 194, 00000 руб. по проведению инвентаризации жилых объектов муниципальной собственности. Проведение данных мероприятий предусматривает посещение жилых помещений.

Из-за отсутствия заявлений об установке приборов учета от нанимателей муниципального жилья, а также из-за пандемии COVID-19 остались не освоены средства в размере 15, 00000 тыс. руб. по установке индивидуальных приборов учета по электроснабжению. ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергообл» не производил установку учетов прибора, у которых вышел срок эксплуатации, так как проведение данных мероприятий предусматривает посещение жилых помещений.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Для реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр «Об утверждении программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы» необходимо активное участие собственников помещений многоквартирных домов и более активное участие управляющих компаний.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартир	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 15,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0%.
2	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности	Отдел по управлению муниципальным имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 200,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6,00000 тыс. рублей или 3 %.
3	Капитальный ремонт: в том числе	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 4761,11600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4730,01766 тыс. рублей или 99,3%.
3.1	Капитальный ремонт кровли по ул. Морская д.40 кв.2	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 331,74249 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 331,74249 тыс. рублей или 100%.

3.2	выполнение работ по капитальному ремонту в квартире №7 по ул. Ак. Павлова д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 832,58285 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 832,58285 тыс. рублей или 100%.
3.3	Капитальному ремонту в квартире № 5 по ул. Матросова д.16	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 177,20500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 177,20500 тыс. рублей или 100%
3.4	Капитальный ремонт кровли кв.№ 2 по ул. Мичурина д.37	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 261,07410 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 261,07410 тыс. рублей или 100%
3.5	Капитальный ремонт в квартире №4 по ул. Хабаровская д.44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 107,30900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 107,30900 тыс. рублей или 100%
3.6	Капитальный ремонт в квартире № 8 по ул. Матросова д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 33,88900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 33,88900 тыс. рублей или 100,0%.
3.7	Капитальный ремонт квартиры № 1 по ул. Нахимова д. № 16	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 116,98800 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 116,98800 тыс. рублей или 100%.
3.8	Капитальный ремонт комнаты № 404 по ул. Чехова д. № 5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 35,97000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 35,97000 тыс. рублей или 100%.

3.9	Капитальный ремонт квартиры № 6 по ул. Волочаевская, 45	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 645,66434 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 645,66434 тыс. рублей или 100%.
3.10	Капитальный ремонт квартиры №3 по ул. Амбулаторная д. 28	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 163,44256 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 163,44256 тыс. рублей или 100%.
3.11	Капитальный ремонт в квартире по ул. Морская, д. 28	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 36,714 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 36,714 тыс. рублей или 100%.
3.12	Капитальный ремонт квартиры № 2 по ул. Мичурина д. №30	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 184,74782 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 184,74782 тыс. рублей или 100%.
3.13	Капитальный ремонт квартиры №2, №3 по ул. Московская 1-я д. 14	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 166,86152 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 166,86152 тыс. рублей или 100,0%.
3.14	Капитальный ремонт квартиры №4 по ул. Магросова д. 6	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 243,08400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 243,08400 тыс. рублей или 100%.
3.15	Капитальный ремонт кв. № 5 по ул. Волочаевская д. 41	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 124,24199 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 124,24199 тыс. рублей или 100%.

3.16	Капитальный ремонт кв. № 6 по ул. Волочаевская д.41	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 153,70100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 153,70100 тыс. рублей или 100%.
3.17	Капитальный ремонт кв. № 5 по ул. Матросова д.16	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 137,63230 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 137,63230 тыс. рублей или 100%.
3.18	Капитальный ремонт кв. № 1 по ул. Мичурина д.30	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 137,63230 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 137,63230 тыс. рублей или 100%.
3.19	Капитальный ремонт кв. № 5 по ул. Матросова д.16	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 128,23255 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 128,23255 тыс. рублей или 100%.
3.20	Капитальный ремонт наружных эвакуационных лестниц по ул. ак. Павлова	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 298,13242 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 298,13242 тыс. рублей или 100%.
3.21	Капитальный ремонту комнаты №16 по ул. Московская 1-я д.12	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 47,84664 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 47,84664 тыс. рублей или 100%.
3.22	Капитальный ремонт кв. № 5 по ул. Матросова д.16	Отдел строительства,	объем финансирования мероприятия утвержден в

		муниципального хозяйства и благоустройства	сумме 124,45700 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 124,45700 тыс. рублей или 100%.
3.23	Капитальный ремонт в квартире №4 по ул. Хабаровская д.44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 65,92108 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 65,92108 тыс. рублей или 100%.
4	Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1000,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 928,82053 тыс. рублей или 92,8 %
5	Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1000,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 859,18684 рублей или 85,9%
6	Дератизация жилого фонда	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 12,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%.
7	Проведение экспертиз аварийности жилья	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 16,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 16,00000 тыс. рублей или 100%.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- большее устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах жилищного фонда;
- ранее предупреждение возникновения опасностей при эксплуатации муниципального жилого фонда;

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 09.01.2020 №2 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»;

- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 26.03.2020 №171 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»;

- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 11.08.2020 №393 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы».

Приложение 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы (наименование муниципальной программы)

наименование муниципальной программы)							Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2019 года	
№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			7		
			2019	2020 год				
				план	факт			
1	2	3	4	5	6	7		
Муниципальная программа								
«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы								
1	Количество отремонтированных квартир	шт	15	5	21			
2	Количество МКД, где проведен капитальный ремонт общего имущества	шт	14	14	3			

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка индивидуальн ых приборов учета в муниципальн ых квартирах	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.02.2020	01.12.2020	-	-	Согласно Программе энергосбережен ия, собственники помещений обязаны устанавливать внутриквартирн ые приборы учета	Установка приборов учета не произведена	Из-за пандемии COVID-19 мероприятия по установке индивидуальн ых приборов учета по электроснабже нию. ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэн ергосбыт» не производил установку учетов

[illegible]

3.1	Капитальный ремонт кровли по ул. Морская, д.40 кв.2	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	10.03.2020	30.09.2020	10.03.2020	21.09.2020	Необходим капитальный ремонт печи и кровли	Проведен капитальный ремонт капитальный ремонт печи и кровли	
3.2	Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 7 по ул. Ак. Павлова д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	10.03.2020	31.05.2020	10.03.2020	25.03.2020	Необходим капитальный ремонт кровли	Проведен капитальный ремонт кровли	
3.3	Капитальному ремонту в квартире № 5 по ул. Магросова, д.16	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	13.04.2020	20.12.2020	13.04.2020	20.12.2020	Необходим капитальный ремонт санузла, электропроводки, окон, перекрытия, замена радиатора в помещении кухни,	Проведен капитальный ремонт санузла, электропроводки, окон, перекрытия, замена радиатора в помещении кухни,	

3.4	Капитальный ремонт кровли кв. № 2 по ул. Мичурина, д. 37	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	06.05.2020	30.06.2020	06.05.2020	07.05.2020	Необходим капитальный ремонт кровли	Проведен капитальный ремонт кровли	
3.5	Капитальный ремонт в квартире № 4 по ул. Хабаровская, д.44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.07.2020 23.11.2020	15.08.2020 15.12.2020	14.07.2020 23.11.2020	27.07.2020 24.12.2020	Необходим капитальный печи, электрики и входной двери	Проведен капитальный ремонт печи, электрики и входной двери	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией
3.6	Капитальный ремонт в квартире № 8 по ул. Матросова, д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.07.2020	15.08.2020	20.07.2020	04.08.2020	Необходим капитальный ремонт электропроводки и	Проведен капитальный ремонт электропроводки	

3.7	Капитальный ремонт квартиры № 1 по ул. Нахимова, д. № 16	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	13.07.2020	15.08.2020	13.07.2020	14.08.2020	Необходим капитальный ремонт печи отопления	Проведен капитальный ремонт печи отопления	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией
3.8	Капитальный ремонт комнаты № 404 по ул. Чехова, д. № 5	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.07.2020	15.05.2020	20.07.2020	27.07.2020	Необходим капитальный ремонт электрооборудования	Проведен капитальный ремонт электрооборудования	
3.9	Капитальный ремонт квартиры по ул. Волочаевская, д.45	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	07.09.2020	Необходим капитальный ремонт кровли	Проведен капитальный ремонт кровли	

3.10	Капитальный ремонт квартиры № 3 по ул. Амбулагорная, д. 28	Отдел строительства, хозяйства и благоустройства	08.09.2020	10.10.2020	08.09.2020	21.09.2020	Необходим капитальный ремонт, электропроводка и отопительной печи	Проведен капитальный ремонт электропроводки и отопительной печи	
3.11	Капитальный ремонт в квартире по ул. Морская, д. 28	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	08.09.2020	10.10.2020	08.09.2020	14.10.2020	Необходим ремонт печи, окон и входной двери	Проведен ремонт печи, окон и входной двери	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией
3.12	Капитальный ремонт квартиры № 2 по ул. Мичурина, д. № 30	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	04.09.2020	10.10.2020	04.09.2020	14.10.2020	Необходима замена окон, двери и капитальный ремонт отопительной печи	Проведена замена окон, двери и капитальный ремонт отопительной печи	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией

3.13	Капитальный ремонт квартиры № 2, № 3 по ул. Московская 1-я, д.14	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	04.09.2020	10.10.2020	04.09.2020	09.11.2020	Необходим ремонт системы водоснабжения и замена радиаторов	Проведен ремонт системы водоснабжения и замена радиаторов	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией
3.14	Капитальный ремонт квартиры № 4 по ул. Матросова, д. 6	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	04.09.2020	10.10.2020	04.09.2020	05.11.2020	Необходим капитальный санузла. системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электричества. Ремонт чердачного перекрытия	Проведен капитальный ремонт санузла. системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электричества. Ремонт чердачного перекрытия	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией

3.15	Капитальный ремонт кв. № 1,2 по ул. Мичурина, д.30	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	23.11.2020	15.12.2020	23.11.2020	10.12.2020	Необходим капитальный ремонт электропроводки и	Проведен капитальный электропроводки	
3.16	Капитальный ремонт наружных эвакуационных лестниц по ул. ак. Павлова	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	19.10.2020	30.11.2020	19.10.2020	16.12.2020	Необходим капитальный ремонт эвакуационных лестниц дома	проведен капитальный ремонт двух эвакуационных лестниц дома	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией
3.17	Капитальный ремонту комнаты № 16 по ул. Московская 1-я, д.12	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	15.12.2020	20.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	Необходимо провести замену окна и двери	Проведены провести замену окна и двери	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией

3.18	Капитальный ремонт в квартире № 4 по ул. Хабаровская, д.44	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	23.11.2020	15.12.2020	23.11.2020	24.12.2020	Необходимо провести ремонт электропроводки и замену дверей	Проведен ремонт электропроводки и замену дверей	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией
4	Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет неkomмерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД	Администрация городского поселения	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	Своевременная оплата счетов на счет неkomмерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае	Оплата произволилась по фактически выставленным счетам	
5	Проведение работ по устранению аварийных ситуаций в муниципальных жилых помещениях в многоквартирн	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	Необходимость проведения срочных аварийных работ по обращениям нанимателей.	Все аварийные ситуации устранены.	

[illegible]

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы	всего	7004,116	6540,02503	6540,02503
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	7004,116	6540,02503	6540,02503
1	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах	всего	15,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	15,00000	0,00000	0,00000

2	Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района Бюджет поселения всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района бюджет поселения всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района	200,00000 0 0 0 200,00000 4 761,11600 0 0 0 4 761,11600 331,74249 0 0 0 331,74249 0 0 0 331,74249 832,58585 0 0 0 832,58585 177,20500 0 0 0 177,20500 261,07410 0 0 0 177,20500 261,07410	6,00000	6,000000
3	Капитальный ремонт, в том числе				
3.1.1	Капитальный ремонт кровли по ул. Морская, д. 40 кв.2				
3.1.2	выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 7 по ул. Ак. Павлова д.3				
3.1.3	Капитальному ремонту в квартире № 5 по ул. Магросова, д. 16				
3.1.4	Капитальный ремонт кровли кв.№ 2 по ул. Мичурина, д. 37				
3.1.5	Капитальный ремонт в квартире № 4 по ул.				

	Хабаровская, д. 44		Федеральный бюджет	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0
			бюджет района	0	0	0	0
			бюджет поселения	107,30900	107,30900	107,30900	107,30900
			всего	338,8900	338,8900	338,8900	338,8900
3.1.6	Капитальный ремонт в квартире № 8 по ул. Матросова, д. 3		Федеральный бюджет	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0
			бюджет района	0	0	0	0
			бюджет поселения	338,8900	338,8900	338,8900	338,8900
			всего	116,98800	116,98800	116,98800	116,98800
3.1.7	Капитальный ремонт квартиры № 1 по ул. Нахимова, д. № 16		Федеральный бюджет	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0
			бюджет района	0	0	0	0
			бюджет поселения	116,98800	116,98800	116,98800	116,98800
			всего	35,97000	35,97000	35,97000	35,97000
3.1.8	Капитальный ремонт комнаты № 404 по ул. Чехова, д. № 5		Федеральный бюджет	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0
			бюджет района	0	0	0	0
			бюджет поселения	35,97000	35,97000	35,97000	35,97000
			всего	645,66434	645,66434	645,66434	645,66434
3.1.9	Капитальный ремонт квартиры № 6 по ул. Волочаневская, д. 45		Федеральный бюджет	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0
			бюджет района	0	0	0	0
			бюджет поселения	645,66434	645,66434	645,66434	645,66434
			всего	163,44256	163,44256	163,44256	163,44256
3.1.10	Капитальный ремонт квартиры №3 по ул. Амбулаторная, д. 28		Федеральный бюджет	0	0	0	0

		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	163,44256		163,44256	163,44256
		всего	349,29200		349,29200	349,29200
		федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	349,29200		349,29200	349,29200
		всего	184,74782		184,74782	184,74782
		федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	184,74782		184,74782	184,74782
		всего	166,86152		166,86152	166,86152
		федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	166,86152		166,86152	166,86152
		всего	243,08400		243,08400	243,08400
3.1.11	Капитальный ремонт в квартире по ул. Морская, д. 28					
3.1.12	Капитальный ремонт квартиры № 2 по ул. Мичурина, д. № 30					
3.1.13	Капитальный ремонт квартиры № 2, № 3 по ул. Московская 1-я, д. 14					
3.1.14	Капитальный ремонт квартиры № 4 по ул. Магросова,					

	д.6	федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	243,08400		243,08400	243,08400
3.1.15	Капитальный ремонт кв. № 5 по ул. Волочаевская, д. 41	всего	124,24199		124,24199	124,24199
		федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	124,24199		124,24199	124,24199
3.1.16	Капитальный ремонт кв. № 6 по ул. Волочаевская, д. 41	всего	153,70100		153,70100	153,70100
		федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	153,70100		153,70100	153,70100
	В том числе, за счет средств социального найма	всего	31,09834		0	0
		федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	31,09834		0	0
3.1.17	Капитальный ремонт кв. № 1 по ул. Мичурина, д.30	всего	137,63230		137,63230	137,63230
		федеральный бюджет	0		0	0
		краевой бюджет	0		0	0
		бюджет района	0		0	0
		бюджет поселения	137,63230		137,63230	137,63230

3.1.18	Капитальный ремонт кв. № 5 по ул. Магросова, д. 16	всего	128,23255	128,23255	128,23255
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	128,23255	128,23255	128,23255
3.1.19	Капитальный ремонт наружных эвакуационных лестниц по ул. ак. Павлова	всего	298,13242	298,13242	298,13242
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	298,13242	298,13242	298,13242
3.1.20	Капитальный ремонту комнаты № 16 по ул. Московская 1-я, д. 12	всего	47,84664	47,84664	47,84664
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	47,84664	47,84664	47,84664
3.1.21	Капитальный ремонт кв. № 5 по ул. Магросова, д. 16	всего	124,45700	124,45700	124,45700
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	124,45700	124,45700	124,45700
3.1.22	Капитальный ремонт в квартире № 4 по ул. Хабаровская, д. 44	всего	65,92108	65,92108	65,92108
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	65,92108	65,92108	65,92108
4	Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД	всего	1000,00000	928,82053	928,82053
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1000,00000	928,82053	928,82053
5	Проведение работ по устранению аварийных ситуаций в муниципальных жилых	всего	1000,00000	859,18684	859,18684
		федеральный бюджет	0	0	0

4	Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД	бюджет поселения		65,92108	65,92108
		всего	1000,00000	928,82053	928,82053
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
5	Проведение работ по устранению аварийных ситуаций в муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах оставшихся без управления.	бюджет поселения	1000,00000	928,82053	928,82053
		всего	1000,00000	859,18684	859,18684
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
6	Дератизация жилого фонда	бюджет поселения	1000,00000	859,18684	859,18684
		всего	12,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
7	Проведение экспертиз аварийности жилья	бюджет поселения	12,00000	0,00000	0,00000
		всего	16,00000	16,00000	16,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	16,00000	16,00000	16,00000