

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2020

отчетный год

26.03.2021

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №695 от 13.12.2017.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. В рамках Программы заключено 6 муниципальных контрактов. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1, 4, 5.

Объем финансирования Программы в 2020 году составил 11 933,65800 тыс. руб., мероприятия проводились за счет средств краевого и местного бюджетов. По итогам года кассовое исполнение составило 11 933,65800 тыс. рублей или 100%.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Проводились мероприятия по благоустройству 4-х общественных территорий расположенных в площади Маяковского (площадь Маяковского, зеленая зона, детская площадка, автопарковка).

Краевое финансирование на общественные территории в 2020 году составило 6 077, 65000 тыс. рублей, в бюджете поселения было запланировано на эти работы 4 000, 00000 тыс. руб.

Запланированные работы по благоустройству общественных территорий завершены в полном объеме:

На благоустройство площади Маяковского были затрачены средства в размере 6 621, 73100 тыс. руб.

В результате были выполнены следующие работы: замена бордюрного камня, асфальтирование, устройство карманов под лавочки с укладкой брусчатки, замены плит перекрытия колодцев, ремонт подпорной стенки, установка малых архитектурных форм (урны, лавки, цветники, полусферы бетонные, арка «Сердце»).

На благоустройство автопарковка в районе площади Маяковского затрачено 102, 39983 тыс. руб.

Были выполнены следующие работы: демонтаж памятной доски, устройство разметки, установка дорожных знаков, в том числе и для маломобильных групп.

На благоустройство зеленой зоны в районе пл. Маяковского затрачено 1 853, 57458 тыс. руб.

Были выполнены работы: капитальный ремонт лестничных маршей с облицовкой клинкерной плиткой, установка кованых поручней, укладка тактильной плитки для маломобильных групп населения.

На благоустройство детской площадки в районе пл. Маяковского, на сумму 1 499, 94459 тыс. руб.:

Были выполнены работы: установка бордюрного камня и устройство бетонного основания с мягким резиновым покрытием детской игровой площадки.

Работы по благоустройству на всех общественных территориях завершены. Финансирование проведено по всем муниципальным контрактам. Средства субсидии и средств местного бюджета по программе формирования современной городской освоены 100%. Приемка выполненных работ проведена общественной комиссией. Праздничные мероприятия по открытию общественных территории проведены на площади Маяковского.

В систему ГИС ЖКХ все сведения внесены.

Силами специалистов администрации городского поселения проводятся регулярные мероприятия по уборке городского поселения от визуального мусора. Приняты все необходимые НПА, проведены обследования, проводились собрания с предпринимателями, по разъяснению требований к размещению вывесок и информационных стендов и о соблюдении правил их размещения. Ведется работа по согласованию дизайн-проектов планируемых к размещению вывесок.

Для реализации программы в 2021 году были проведены большие мероприятия в плане проведения рейтингового голосования по общественной территории, которая должна будет благоустроена в первоочередном порядке. Были проведены анкетирование, изготовление дизайн-проектов, проводились общественные обсуждения дизайн-проектов со школьниками, с жителями поселка, проводилась работа с детьми и родителями в исполнении домашнего задания в виде предоставления рисунков. Было проведено рейтинговое голосование, которого определили общественные территории в границах Парка Победы.

По поручению Министерства строительства Российской Федерации заключение муниципальных контрактов на проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2021 году должно быть осуществлено в 2020 году. На реализацию работ по благоустройству общественных территорий выделена сумма в размере 6 654 576 ,00 руб., в том числе 3579 336,00 руб. средства местного бюджета, 2985 240,00 средства краевого бюджета. В 2020 году администрацией заключены три муниципальных контракта на сумму 5 073 890,83 руб.:

- благоустройство пешеходной зоны от скейт-роллер дрома до площадки «Вечный огонь» на сумму 2 970 933,05 руб.;
- благоустройство пешеходной зоны от детской площадки до площадки «Вечный огонь» на сумму 2 102 957,78 руб.

Сроки выполнения муниципальных контрактов 2021 год.

Проведение торгов по образовавшейся экономии при проведении торгов в размере 1580685,17 руб. будет проведено в 1 квартале 2021 года.

В 2020 году по решению суда была выплачена сумма в размере 1 856, 00800 руб. подрядной организации за стоимости материалов и фактически выполненных работ по благоустройству дворовой территории пер. Тихий д.5. Данные работы были проведены в 2018 году, но так как объект был не завершен в полном объеме, работы были не оплачены.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним достигнут запланированный уровень. В целом программа за 2020 год показала себя эффективной. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1 при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 1 при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эфi не превышает значения показателя ЭПi.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме
Все запланированные мероприятия реализованы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

На ход реализации программы повлияла задержка сроков выполнения работ подрядчиком.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»		
1	Благоустройство общественной территории	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 10077,65000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10077,65000 тыс. рублей или 100%.
2	Благоустройство дворовых территорий	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1856,00800 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1856,00800 тыс. рублей или 100 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городского поселения «Рабочий поселок Ванино», нуждающихся в благоустройстве, а также повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количество реализованных проектов по благоустройству

дворовых территорий (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий);

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 07.04.2020 №184 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»;

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 04.09.2020 №438 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»;

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30.09.2020 №459 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении

«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы».

Приложение 10

к Пояслению принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2020 года
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»						
1	доля реализованных проектов	%	100	100	100	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2020 года
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий" (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий)					
2	количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий	Ед.	4	4	4	
3	доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении;	%	10,2	12	16,8	

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции меропри ятия
			начала реализаци и	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края»									

1.	Благоустройство общественной территории «Площадь Маяковского	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	08.05.2020	30.09.2020 0	08.05.2020 0	08.10.2020 0	Обеспечение городского поселения благоустроенн ыми объектами	Проведены мероприятия по ремонту подпорной стенке, замене плит перекрытия колодцев, асфальтирова ние территории площади, устройство площадок из брусчатки для размещения скамеек, приобретение и установка малых архитектурны х форм (скамейки, урны, цветники, арка «Сердце»), приобретение и установка антипарковоч ных бетонных полусфер
----	--	---	------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

2.	Благоустройство общественной территории «Зеленая зона в районе площади Маяковского»	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.04.2020	30.09.2020 0	27.04.2020 0	03.11.2020 0	Обеспечение городского поселения благоустроенными объектами	Проведены работы по ремонту лестничных маршей с облицовкой клинкерной плитки установка кованых ограждений, приобретению и укладке тактильной плитки для маломобильных групп населения	Задержка подрядами сроков выполнения работ
3.	Благоустройство общественной территории «Детская площадка в районе площади Маяковского»	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.04.2020	30.09.2020 0	20.04.2020 0	21.07.2020 0	Обеспечение городского поселения благоустроенными объектами	Проведены работы по отсыпке территории детской площадки грунтом, устройство бетонного основания, монтаж бордюрного камня, устройство резинового	

4	Благоустройство общественной территории «Автопарковка в район площади маяковского»	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.04.2020	30.09.2020	20.04.2020	08.10.2020	Обеспечение городского поселения благоустроенными объектами	Проведены работы по нанесению разметки парковочных мест, в том числе и места для инвалидов. Установка дорожных знаков	покрытия.
5.	Благоустройство дворовых территорий	Финансово экономический сектор						По решению суда была выплачена сумма в размере 1 856, 00800 руб. подрядной организации за стоимости материалов и фактически выполненных работ по благоустройству дворовой территории пер. Тихий д.5. Данные	

2

[illegible]

Приложение 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси- ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 – 2022 годы»	всего	11933,65800	11933,65800	11933,65800
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	6077,65000	6077,65000	6077,65000
		бюджет района	0	0	0

		Бюджет поселения	5856,00800	5856,00800	5856,00800
1.	Благоустройство общественных территорий:	всего	10077,6500	10077,6500	10077,6500
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	6077,65000	6077,65000	6077,65000
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	4000,00000	4000,00000	4000,00000
2.	Благоустройство дворовых территорий	всего	1856,00800	1856,00800	1856,00800
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района		0	0
		бюджет поселения	1856,00800	1856,00800	1856,00800