

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального  
хозяйства и благоустройства  
администрации городского поселения  
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского  
муниципального района Хабаровского края  
2021

отчетный год

дата составления отчета

22.03.2022

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,  
муниципального хозяйства и  
благоустройства,  
Мосеева Ольга Борисовна  
тел. 7-39-16,  
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела  
строительства,  
муниципального хозяйства  
и благоустройства



Мосеева О.Б.

## Пояснительная записка

### Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы».

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №425 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению, для безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, обеспечение повышения благоустройства жилья, сохранение муниципального жилого фонда, выполнение обязанностей собственника - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11,12.

Объем финансирования Программы в 2021 году за счет средств местного бюджета **9444,84800** составил тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **8807,59282** тыс. рублей или 93,2 %.

Результаты, достигнутые за отчетный период в ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»:

были выполнены работы в 9-ми муниципальных квартирах, на сумму 4 899 017,05 руб. Выполнено 9 муниципальных контрактов. На объектах выполнялись работы по капитальному ремонту, кровель, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации, ремонты помещений.

Произведена установка индивидуального прибора учета электроснабжения в жилой секции по ул. Мира д.10. Стоимость работ составила 6674,62 руб.

На счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД переведено 1 006 218,80 руб. оплата оставшихся средств в размере 57 781,20 руб. будет произведена в 2022 году, так как счет на оплату за декабрь поступит в январе 2022 года.

За счет собранных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2021 году, некоммерческой организацией

«Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» завершились работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Карпатская д.3.

В настоящее время продолжают работы по капитальному ремонту фасада в МКД по Чехова д.1, ремонту кровли по пер. Тихий д.5, ул. Центральная д.4, ул. Карпатская д.5.

Началась работа по разработке проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов по ул. Декабристов д.28, ул. Октябрьская д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, ул. Матросова д.1, д.4, д.7, д.12, д.14, д.16, ул. Победная д.3, д.6, д.7, д.8, ул. Молодежная д.7, д.7а, д.11а, д.12, ул. Невского д.5, ул. Портовая д.7, д.8, ул. Стадионная д.4, д.6, д.8, ул. Суворова д.2, ул. Украинская д.3, ул. Хабаровская д.44, ул. 5 линия д.3, ул. 7 линия д.5, ул. Горького д.3, ул. Карпатская д.1.

За 2021 год на устранение аварийных ситуаций в многоквартирных домах, оставшихся без управления, были освоены денежные средства в размере 2 397 152,35 руб. В рамках финансирования проводились работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, устранения протечек кровли. Работы подрядчиками проводились по поступающим заявкам.

После пройденного ураганного ветра в зимний период были проведены аварийно-восстановительные работы по ремонту кровель многоквартирных домов оставшихся без управления. Работы были проведены на домах ул. 1-я Московская д.12, ул. Октябрьская д.11, д.13, д.19, ул. Мира д.10, ул. Победная д.3, д.5, ул. Матросова д.14, д.16, ул. академика Павлова д.5. Оставшиеся средства в размере 53 057,65 не освоены в связи с проведением оплаты фактически выполненных работ.

В рамках данной программы были проведены работы по проведению экспертизы на признание аварийности жилья. Экспертиза проведена в отношении двух многоквартирных домов по адресу ул. Октябрьская д.9 и ул. Матросова д.4. Стоимость работ составила 399 900,00 руб.

Проведена дератизация жилого фонда. Данные средства были предусмотрены на проведение работ в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по ул. Чехова д.5. Стоимость работ составила 8 630,00 руб.

Критерий «Степени достижения целей и задач» по целевым индикаторам составил 0,84 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,94, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф<sub>і</sub> (фактическая отдача) бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышать значения показателя ЭП<sub>і</sub> (плановая отдача).

**Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме.**

Нереализованные мероприятия отсутствуют.

### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

По итогу выполнения работ по данной программе на конец 2021 года образовалась неосвоенная сумма в размере 1 104 437,15 руб. Данные денежные средства были образованы из-за сильного понижения начально максимальной цены муниципальных контрактов при проведении электронных торгов в конце года, также в связи с выполнением работ по факту выполнения по аварийно-восстановительным работам.

Таблица 1

### Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

| № п/п | Программное мероприятие                                                                              | Ответственный исполнитель                                       | Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3                                                               | 4                                                                                                                                          |
| 1     | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартир                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6,67500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6,67462 тыс. рублей или 100%.        |
| 2     | Капитальный ремонт: в том числе                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 4761,11600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4730,01766 тыс. рублей или 99,3%. |
| 3.1   | Капитальный ремонт дымовой трубы отопительной печи в чердачном помещении ул. Амбулаторная д.30 кв. 2 | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 187,11480 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,37040 тыс. рублей или 53,7%.   |
| 3.2   | Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 1 по ул. Морская д.15                          | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 425,5416 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 425,5416 тыс. рублей или            |

|     |                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |                                                                 | 100%.                                                                                                                                       |
| 3.3 | Капитальному ремонту в квартире № 2 по ул. Волочаевская д.47                | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1326,64300 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1326,64300 тыс. рублей или 100%    |
| 3.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 1 по ул. Морская д.15 | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 561,77640 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 561,77640 тыс. рублей или 100%      |
| 3.5 | Капитальный ремонт кровли ул. Нахимова д.21 д.2                             | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 342,96058 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 342,96058 тыс. рублей или 100%      |
| 3.6 | Капитальный ремонт ул. Нахимова д.21 д.2                                    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 304,70040 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 304,70040 тыс. рублей или 100,0%.   |
| 3.7 | Капитальный ремонт кровли ул. Волочаевская д.41                             | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1536,93700 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1283,34223 тыс. рублей или 83,50%. |
| 3.8 | Капитальный ремонт кровли ул. Нахимова д.29                                 | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 467,18197 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 467,18197 тыс. рублей или 100%.     |
| 3.9 | Капитальный ремонт участка канализации №4 по ул. Матросова                  | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 56,21800 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 56,21800                             |

|      |                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                  |                                                                 | тыс. рублей или 100%.                                                                                                                      |
| 3.10 | Капитальный ремонт в квартире по ул. Октябрьская, д. 13 кв.10                                                                                                    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 99,33045 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 16,72367 тыс. рублей или 100%.      |
| 3.11 | Капитальный ремонт квартиры №4 по ул. Академика Павлова д.3                                                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 103,55880 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 103,55880 тыс. рублей или 16,84%.  |
| 4    | <b>Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД</b> | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1064,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1006,21880 тыс. рублей или 94,6 % |
| 5    | <b>Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда</b>                                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2450,21000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2397,15235 рублей или 97,84%      |
| 6    | <b>Дератизация жилого фонда</b>                                                                                                                                  | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 12,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8,630 тыс. рублей или 71,9%.        |
| 7    | <b>Проведение экспертиз аварийности жилья</b>                                                                                                                    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 500,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 399,90000 тыс. рублей или 80%.     |

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- большее устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах жилищного фонда;
- ранее предупреждение возникновения опасностей при эксплуатации муниципального жилого фонда;

## ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 16.03.2021 № 94 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»;

- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 23.06.2021 № 286 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»;

- Постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 12.11.2021 № 570 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы».

# ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о  
разработке муниципальных  
программ, их формирования и  
реализации и проведения оценки  
эффективности реализации  
муниципальных программ  
городского поселения «Рабочий  
поселок Ванино» Ванинского  
муниципального района  
Хабаровского края

## СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы (наименование муниципальной программы)

| № п/п                                                                                                                                                                                                     | Показатель (индикатор) (наименование)                            | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |      |          |      | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2021 года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |               | 2019                               | 2020 | 2021 год |      |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |               |                                    |      | план     | факт |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                | 3             | 4                                  | 5    | 5        | 6    | 7                                                                               |
| Муниципальная программа<br>«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы |                                                                  |               |                                    |      |          |      |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                         | Количество отремонтированных квартир                             | шт            | 15                                 | 21   | 5        | 8    |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                         | Количество МКД, где проведен капитальный ремонт общего имущества | шт            | 14                                 | 3    | 15       | 1    |                                                                                 |

## ПРОГРАММЫ

| N<br>п/п | Наименование мероприятий<br>Программы                                    | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник              | Плановый срок     |                      | Фактический срок  |                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                          |                                                                 | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации                      |
| 1        | 2                                                                        | 3                                                               | 4                 | 5                    | 6                 | 7                                         |
| 1        | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах        | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 05.02.2021        | 01.12.2021           | 05.07.2021        | 06.07.2021                                |
| 2        | Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технич |                                                                 |                   |                      |                   | находящихся в муниципальной собственности |

3 Капитальный ремонт, в том числе:

|     |                                                                                                      |                                                                 |            |            |            |            |                                                                                                           |                                                                                                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.1 | Капитальный ремонт дымовой трубы отопительной печи в чердачном помещении ул. Амбулаторная д.30 кв. 2 | Отдел строительства, хозяйства и благоустройства                | 24.09.2021 | 19.10.2021 | 24.09.2021 | 19.10.2021 | Необходим капитальный ремонт печи и кровли                                                                | Проведен капитальный ремонт капитальный ремонт трубы отопительной печи                                   |  |
| 3.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 1 по ул. Морская д.15                          | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 19.11.2021 | 30.11.2021 | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Необходим капитальный ремонт жилого помещения                                                             | Проведен капитальный ремонт обшивки стен жилой комнаты, пола, крыльца                                    |  |
| 3.3 | Капитальному ремонту в квартире № 2 по ул. Володарская д.47                                          | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 26.07.2021 | 20.09.2021 | 26.07.2021 | 20.09.2021 | Необходим капитальный ремонт разрушенного участка фундамента, холодной пристройки, венцов, отмостки, пола | Проведен капитальный ремонт разрушенного участка фундамента, холодной пристройки, венцов, отмостки, пола |  |

|     |                                                                             |                                                                 |            |            |            |            |            |                                               |                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |                                                                 |            |            |            |            |            | жилой комнате и в санузле, сите отопления     |                                                            |
| 3.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 1 по ул. Морская д.15 | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 13.09.2021 | 30.11.2021 | 13.09.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Необходим капитальный ремонт жилого помещения | Проведен капитальный ремонт электропроводки, венцов, окон, |
| 3.5 | Капитальный ремонт кровли ул. Нахимова д.21 д.2                             | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Необходим капитальный кровли                  | Проведен капитальный ремонт кровли                         |



ООО «Бизнес аудит оценка»  
680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника д.43Б оф.37  
тел.(4212) 775-775, E-mail:auditocenka@mail.ru

|     |                                                 |                                                                 |            |            |                                                    |            |            |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.6 | Капитальный ремонт ул. Нахимова д.2             | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Исполнитель:<br>Директор ООО «Бизнес аудит оценка» | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Заказчик:<br>И. о. главы администрации городского поселения |
| 3.7 | Капитальный ремонт кровли ул. Волочаевская д.41 | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 10.11.2021 | 10.11.2021 | /Селиванов К.А./<br>М.П.                           | 14.12.2021 | 27.12.2021 | /Назарова О.П./                                             |
| 3.8 | Капитальный ремонт кровли ул. Нахимова д.29     | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Исполнитель:<br>Директор ООО «Бизнес аудит оценка» | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Заказчик:<br>И. о. главы администрации городского поселения |

|      |                                                               |                                                                 |            |            |            |            |                                                                      |                                                                   |  |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 3.9  | Капитальный ремонт участка канализации №4 по ул. Матросова    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 05.07.2021 | 30.07.2021 | 05.07.2021 | 30.07.2021 | Необходим капитальный ремонт участка канализации                     | Проведен капитальный ремонт участка канализации                   |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт в квартире по ул. Октябрьская, д. 13 кв.10 | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 07.12.2021 | 20.12.2021 | 07.12.2021 | 20.12.2021 | Необходим капитальный ремонт окон                                    | Проведен капитальный ремонт окон                                  |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт квартиры №4 по ул. Академика Павлова д.3   | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 27.09.2021 | 07.10.2021 | 27.09.2021 | 07.10.2021 | Необходим капитальный ремонт радиаторов отопления, электропроводки и | Проведен капитальный ремонт радиаторов отопления, электропроводки |  |

|   |                                                                                                                                                           |                                                                 |            |            |            |            |                                                                                                                                                            |                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 4 | Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата счетов на счет некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае | Оплата произво­дилась по фактически выставленным счетам |  |
| 5 | Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда                                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Необходимость проведения срочных аварийных работ по обращениям нанимателей.                                                                                | Все аварийные ситуации устранены.                       |  |

|    |                                                  |                                                                             |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |  |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | Дератизация<br>жилого фонда                      | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 08.11.2021 | 15.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Необходимость<br>проведения<br>работ по<br>дератизации<br>подвальных<br>помещений<br>общеквартирного<br>по ул. Чехова, д.5                                                                               | Проведены<br>работы по<br>дератизации<br>подвальных<br>помещений<br>общеквартирного<br>по ул. Чехова, д.5       |  |
| 7. | Проведение<br>экспертизы<br>аварийности<br>жилья | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 04.09.2020 | 10.10.2020 | 04.09.2020 | 05.11.2020 | Необходимость<br>проведения<br>работ<br>по проведению<br>экспертизы на<br>предмет<br>признания или<br>не признания<br>жилых домов<br>аварийными и<br>подлежащими<br>сносу или<br>капитальному<br>ремонту | Экспертиза<br>проведена в<br>отношении<br>многоквартирных<br>домов по ул.<br>Октябрьская д 9<br>и Матросова д 4 |  |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
Муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы»  
(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                                                                                                                                       | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                        | 4                                                     | 5                | 6                          |
|       | Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения «Рабочий поселок Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2024 годы» | всего                    | 9 444,84800                                           | 8807,59282       | 8807,59282                 |
|       |                                                                                                                                                                                                         | федеральный бюджет       | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                                                                                                                                         | краевой бюджет           | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                                                                                                                                         | бюджет района            | 0                                                     | 0                | 0                          |
|       |                                                                                                                                                                                                         | Бюджет поселения         | 9 444,84800                                           | 8807,59282       | 8807,59282                 |

|      |                                                                                                                                                         |                    |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 1    | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах                                                                                       | всего              | 6,67500    | 6,67462    | 6,67462    |
|      |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | Бюджет поселения   | 6,67500    | 6,67462    | 6,67462    |
| 2    | Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности | всего              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|      |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | Бюджет поселения   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|      |                                                                                                                                                         | всего              | 5411,96300 | 4989,01705 | 4989,01705 |
|      |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет поселения   | 5411,96300 | 4989,01705 | 4989,01705 |
| 3    | Капитальный ремонт, в том числе                                                                                                                         | всего              | 187,11480  | 100,37040  | 100,37040  |
|      |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет поселения   | 187,11480  | 100,37040  | 100,37040  |
|      |                                                                                                                                                         | всего              | 425,5416   | 425,5416   | 425,5416   |
|      |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет поселения   | 425,5416   | 425,5416   | 425,5416   |
| 3.1. | Капитальный ремонт дымоходной трубы отопительной печи в чердачном помещении ул. Амбулаторная д.30 кв. 2                                                 | всего              | 1326,64300 | 1326,64300 | 1326,64300 |
|      |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет поселения   | 1326,64300 | 1326,64300 | 1326,64300 |
| 3.2  | Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире № 1 по ул. Морская д.15                                                                             | всего              | 425,5416   | 425,5416   | 425,5416   |
|      |                                                                                                                                                         | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                         | бюджет поселения   | 425,5416   | 425,5416   | 425,5416   |
| 3.3  | Капитальному ремонту в квартире № 2 по ул.                                                                                                              | всего              | 1326,64300 | 1326,64300 | 1326,64300 |

|     |                                                                            |                    |                   |                   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Волочаевская д.47                                                          | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет поселения   | 1326,64300        | 1326,64300        | 1326,64300        |
| 3.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту в квартире №1 по ул. Морская д.15 | <b>всего</b>       | <b>561,77640</b>  | <b>561,77640</b>  | <b>561,77640</b>  |
|     |                                                                            | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.5 | Капитальный ремонт кровли ул. Нахимова д.21 д.2                            | бюджет поселения   | 561,77640         | 561,77640         | 561,77640         |
|     |                                                                            | <b>всего</b>       | <b>342,96058</b>  | <b>342,96058</b>  | <b>342,96058</b>  |
|     |                                                                            | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.6 | Капитальный ремонт ул. Нахимова д.21 д.2                                   | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет поселения   | 342,96058         | 342,96058         | 342,96058         |
|     |                                                                            | <b>всего</b>       | <b>304,70040</b>  | <b>304,70040</b>  | <b>304,70040</b>  |
|     |                                                                            | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.7 | Капитальный ремонт кровли ул. Волочаевская д.41                            | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет поселения   | 304,70040         | 304,70040         | 304,70040         |
|     |                                                                            | <b>всего</b>       | <b>1536,93700</b> | <b>1283,34223</b> | <b>1283,34223</b> |
| 3.8 | Капитальный ремонт кровли ул. Нахимова д.29                                | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет поселения   | 1536,93700        | 1283,34223        | 1283,34223        |
| 3.9 | Капитальный ремонт участка канализации №4                                  | <b>всего</b>       | <b>467,18197</b>  | <b>467,18197</b>  | <b>467,18197</b>  |
|     |                                                                            | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |                                                                            | бюджет поселения   | 467,18197         | 467,18197         | 467,18197         |
|     |                                                                            | <b>всего</b>       | <b>56,21800</b>   | <b>56,21800</b>   | <b>56,21800</b>   |
|     |                                                                            |                    |                   |                   |                   |
|     |                                                                            |                    |                   |                   |                   |

|      |                                                                                                                                                           |                    |                   |                   |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | по ул. Магросова                                                                                                                                          | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | бюджет поселения   | 56,21800          | 56,21800          | 56,21800          |
| 3.10 | Капитальный ремонт в квартире по ул. Октябрьская, д. 13 кв.10                                                                                             | <b>всего</b>       | <b>99,33045</b>   | <b>16,72367</b>   | <b>16,72367</b>   |
|      |                                                                                                                                                           | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | бюджет поселения   | 99,33045          | 16,72367          | 16,72367          |
| 3.11 | Капитальный ремонт квартиры №4 по ул. Академика Павлова д.3                                                                                               | <b>всего</b>       | <b>103,55880</b>  | <b>103,55880</b>  | <b>103,55880</b>  |
|      |                                                                                                                                                           | федеральный бюджет |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                           | краевой бюджет     |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                           | бюджет района      |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                           | бюджет поселения   | 103,55880         | 103,55880         | 103,55880         |
| 4    | Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации «Региональный оператор» за капитальный ремонт общего имущества МКД | <b>всего</b>       | <b>1064,00000</b> | <b>1006,21880</b> | <b>1006,21880</b> |
|      |                                                                                                                                                           | федеральный бюджет | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | краевой бюджет     | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                                                                                                                                                           | бюджет района      | 0                 | 0                 | 0                 |

|   |                                                                      |                    |            |            |            |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|   |                                                                      | бюджет поселения   | 1064,00000 | 1006,21880 | 1006,21880 |
| 5 | Устранение аварийных ситуаций в муниципальных квартирах жилого фонда | всего              | 2450,21000 | 2397,15235 | 2397,15235 |
|   |                                                                      | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | бюджет поселения   | 2450,21000 | 2397,15235 | 2397,15235 |
| 6 | Дератизация жилого фонда                                             | всего              | 12,00000   | 8,630      | 8,630      |
|   |                                                                      | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | бюджет поселения   | 12,00000   | 8,630      | 8,630      |
| 7 | Проведение экспертиз аварийности жилья                               | всего              | 500,00000  | 399,90000  | 399,90000  |
|   |                                                                      | федеральный бюджет | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | краевой бюджет     | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | бюджет района      | 0          | 0          | 0          |
|   |                                                                      | бюджет поселения   | 500,00000  | 399,90000  | 399,90000  |