

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2021

отчетный год

15.03.2022

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №427 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения. Приведение в нормативное состояние дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино». В рамках Программы заключено 9 муниципальных контракта.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1, 4, 5.

Объем финансирования Программы в 2021 составил **35270,16500** тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **32240,15212** тыс. рублей или 91,4 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2021 году были проведены мероприятия по зимнему, весеннему, летнему и осеннему содержанию автомобильных дорог, в том числе текущий ремонт. Производилась очистка от снега, подсыпка противогололедными материалами, вывоз снега с дорог, на зимний период 2021-2022 года произведена заготовка отсева 1548,0 м³. В течении зимнего периода на улично - дорожной сети городского поселения работало 3 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, 3 АКДМ (пескоразбрасыватели), 3 самосвала. После каждого снегопада, согласно Правил благоустройства городского поселения «Рабочий поселок Ванино» работы по расчистке дорог в первую очередь производились к социально-значимым объектам и для автобусных маршрутов. Стоимость выполнения работ по зимнему содержанию дорог составила 10 099 967,98 руб.

За период выполнения работ был произведен ямочный ремонт на дорогах по Приморскому бульвару, ул. Украинская, вдоль пл. Мира, ул. Крымская, ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Цыганкова, участок ул. Пионерская, участок ул. Суворова (в районе ЦРБ), ул. Краснофлотская, ул. Строителей, ул. Октябрьская, Мичурина, ул. 1 линия, ул. Волжская, ул. Карпатская, ул. Киевская, ул. Портовая, пер. Тихий, ул. Стадионная, ул. Горького, ул. академика Павлова, ул. Победная, ул. Анатолия Климова, ул. Мира, ул. Украинская. Объем выполнения работ составил 6099,1 м². Стоимость выполнения работ по ямочному ремонту составила 12 919 174,06 руб.

В рамках выполнения работ по текущему ремонту дорог был произведен ремонт участка дороги ул. Суворова 1850 м². Стоимость работ составила 2 856 529,000 руб. Проведены работы по ремонту грунтовых дорог – отсыпка, грейдирование, укладка труб. Стоимость работ составила 2 132 753, 64 руб.

Проводятся работы по муниципальному контракту по техническому содержанию ливневой канализации и ремонту колодцев. В обязательном порядке проводились работы по содержанию ливневой канализации. Такая работа проводится сразу после ухода зимы и таяния снега, так как в периоды выпадения осадков и передвижения талых вод, канализационная система наполняется не только всевозможными газами, нефтепродуктами, аэрозолями, пылью, грязью, смывыми с автомобильных дорог, но также и ветками, камнями, осколками стекла, песком, волокнистыми, жировыми или полимерными включениями от мусора. Стоимость работ составила 1 801 800,00 руб.

В процессе проведения работ были проведены вырубki уложенного асфальтобетонного покрытия на проведение лабораторной экспертизы на физико-механические свойства асфальтобетонного покрытия. Стоимость проведение лабораторных испытаний составила 21 476, 00 руб.

По решению суда были оплачены дополнительно проведенные работы по ул. Пушкина в размере 1 239 471,00 руб.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составила 1 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,91, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і не превышает значения показателя ЭП_і.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

По итогу выполнения работ по данной программе на конец 2021 года образовалась неосвоенная сумма в размере 3 030 012,88 руб. Данные денежные средства были образованы из-за передачи полномочий в администрацию Ванинского муниципального района для приведения дорог городского поселения в нормативное состояние.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Ямочный и текущий ремонт за счет средств городского поселения проводился только на не переданных дорогах. Переданные дороги в администрацию Ванинского муниципального района, для приведения дорог городского поселения в нормативное состояние, не были отремонтированы из-за отсутствия подрядных организаций а также из-за наступления отрицательных температур воздуха.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»		
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 10100.00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10099,96798 тыс. рублей или 100%.
2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 8981.46700 тыс. рублей. кассовое 8981.46700 исполнение составило рубля или 100 %
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 13029.22700 тыс. рублей. кассовое исполнение составило 10095,97024 тыс. рублей или 77,5%
4.	Текущее содержание ливневой канализации	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1820.00000 тыс. рублей. кассовое исполнение составило 1801.80000 тыс. рублей или 99%

5	Ремонт дороги ул. Пушкина	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1239,47100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1239,47090 тыс. рублей или 100 %
6	Проведение инвентаризации и изготовление технической документации, экспертизы дорожного покрытия	Отдел по управлению муниципальным имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 100,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 21,476000 тыс. рублей или 21,5%

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- 1) продолжать работу по ремонту автомобильных дорог;
- 2) поддерживать техническое состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- 3) обеспечивать безопасность и комфортность передвижения транспортных средств и пешеходов.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 15.03.2021 № 85 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 23.06.2021 № 285 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 12.11.2021 № 568 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Поправкам принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2021 года	
			2019 год	2020 год	2021 год	2021 года
				факт	план	
1	2	3	4	5	6	7
1	Площадь улично-дорожной сети, убираемых механизированным способом	м	40206,63	40206,63	40206,63	40206,63

«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

2	Доля дорог с усовершенным покрытием в общей площади улично-дорожной сети	%	64,5	65,8	65,8
3	количество автомобильных дорог на которых произведен капитальный ремонт.	Ед.	1	1	0

к Полянку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции меропри ятия
			начала реализаци и	окончан ия реализаци и	начала реализаци и	окончани я реализаци и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»									

1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.20 21	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах в зимний период	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах в зимний период
2.	Весенне-летне-осеннее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	24.05.20 21	30.11.2021	24.05.2021	30.11.2021	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдерование дорог с грунтовым покрытием.	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдерование дорог с грунтовым покрытием.
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	12.06.20 21	25.10.2021	12.06.2021	25.10.2021	Проведено грейдерование дороги в районе дачных сообществ по маршруту автобуса, прогрейдеровано и проведена отсыпка проулков на	Проведено грейдерование дороги в районе дачных сообществ по маршруту автобуса, прогрейдеровано и проведена отсыпка проулков на

									финском. Отремонтирован участок асфальтового покрытия ул. Суворова	
4	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт колодезев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	28.06.2021	31.10.2021	28.06.2021	31.10.2021			Обеспечение беспрепятственного прохождения потока воды	Прочистка ливневой системы от нефтепродуктов, аэрозолей, пыли, грязи, веток, камней, песка
5.	ремонт дороги по ул. Суворова	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	08.06.2021	30.06.2021	08.06.2021	30.06.2021			Капитальный ремонт дороги с укладкой асфальтового покрытия	Отремонтирован участок асфальтового покрытия ул. Суворова
6.	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации, экспертизы дорожного покрытия	Отдел по управлению муниципальным имуществом	01.07.2021	30.07.2021	01.07.2021	30.07.2021			Проведение лабораторных исследований асфальтового покрытия	Проведено лабораторное исследование асфальтового покрытия

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»	всего	35270,16500	32240,15212	32240,15212
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	35270,16500	32240,15212	32240,15212
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	всего	10100,00000	10099,96798	10099,96798
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

	бюджет района	0	0	0
	Бюджет поселения	10100,00000	10099,96798	10099,96798
2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,	8981,46700	8981,46700	8981,46700
	федеральный бюджет	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0
	бюджет района	0	0	0
	бюджет поселения	8981,46700	8981,46700	8981,46700
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	13029,22700	10095,97024	10095,97024
	федеральный бюджет	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0
	бюджет района	0	0	0
	бюджет поселения	13029,22700	10095,97024	10095,97024
4.	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт колодцев	1820,00000	1801,80000	1801,80000
	федеральный бюджет	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0
	бюджет района	0	0	0
	бюджет поселения	1820,00000	1801,80000	1801,80000
5.	Капитальный ремонт дороги и ремонт автомобильных дорог	1239,47100	1239,47090	1239,47090
	федеральный бюджет	0	0	0
	краевой бюджет	0	0	0
	бюджет района	0	0	0
	бюджет поселения	1239,47100	1239,47090	1239,47090
6.	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации, экспертизы дорожного покрытия	100,00000	21,47600	21,47600
	федеральный бюджет			
	краевой бюджет			
	бюджет района			
	бюджет поселения	100,00000	21,47600	21,47600