

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края

отчетный год

2021

дата составления отчета

10.03.2022

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,
Мосеева Ольга Борисовна
тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 695 от 13.12.2017.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. В рамках Программы заключено 6 муниципальных контрактов. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1, 4, 5.

Объем финансирования Программы в 2021 году составил 9043,68100 тыс. руб., мероприятия проводились за счет средств краевого и местного бюджетов. По итогам года кассовое исполнение составило 9033,51600 тыс. рублей или 99,9%.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

По благоустройству общественных территорий выполнены работы на 2-х общественных территориях расположенных в границах парка Победы:

Пешеходная зона от детской площадки до площадки «Вечный огонь» и Пешеходная зона от скейт-роллер дром до площадки "Вечный огонь"

Для реализации мероприятий заключено и выполнено 4 муниципальных контракта:

- благоустройство пешеходной зоны от скейт-роллер дром до площадки «Вечный огонь» - 2970,93305 тыс. руб.;

- благоустройство пешеходной зоны от детской площадки до площадки «Вечный огонь» - 2102,95778 тыс. руб.;

- устройство дополнительных площадок под МАФ на пешеходной зоне от скейт-роллер дром до площадки «Вечный огонь» - 862,16258 тыс. руб.;

- устройство уличного освещения вдоль пешеходной зоны от от скейт-роллер дром до площадки «Вечный огонь» и от детской площадки до площадки "Вечный огонь" - 628,52259 тыс. руб.

Все работы выполнены в полном объеме.

По благоустройству дворовых территорий заключено соглашение с министерством ЖКХ Хабаровского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципального образования края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2021 год.

В рамках благоустройства дворовой территории выполнены работы по ул. Матросова, д. 2, В полном объеме освоена сумма в размере 2 431, 105 тыс. руб., в том числе средства с краевого бюджета в размере 936, 550 тыс. руб.

По данному направлению произведены работы по асфальтированию проезжей части с заменой бордюрного камня и устройству освещения дворовой территории. Выполнение указанных видов работ были предложены собственниками помещений МКД, что зафиксировано протоколом общего собрания собственников..

В систему ГИС ЖКХ все сведения внесены.

Силами специалистов администрации городского поселения проводятся регулярные мероприятия по уборке городского поселения от визуального мусора. Приняты все необходимые НПА, проведены обследования, проводились собрания с предпринимателями, по разъяснению требований к размещению вывесок и информационных стендов и о соблюдении правил их размещения. Ведется работа по согласованию дизайн-проектов планируемых к размещению вывесок.

В 2021 году были проведены большие мероприятия в плане проведения рейтингового онлайн голосования по выбору общественной территории, которая должна будет благоустроена в первоочередном порядке в 2022 году. Было проведено множество мероприятий по информированию и вовлечению граждан в онлайн голосование. Для данных мероприятий были изготовлены информационные флаеры, банеры, листовки. Данная печатная продукция развешивалась на общественных территориях, раздавалась людям. Стоимость изготовления печатной продукции составила 37,835000 тыс. руб.

По поручению Министерства строительства Российской Федерации заключение муниципальных контрактов на проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2022 году должно быть осуществлено в 2021 году. На реализацию работ по благоустройству общественных территорий выделена сумма в размере 7834,27000 тыс. руб., в том числе 4000,00 тыс. руб. средства местного бюджета, 3834,27000 тыс. руб. средства краевого бюджета. В 2021 году администрацией заключены два муниципальных контракта на сумму 6 632,89430 тыс. руб.:

- благоустройство пешеходной зоны «Сказочная Аллея» на сумму 3347,46150 тыс. руб.;

- благоустройство пешеходной зоны «Аллея студентов» на сумму 3285,43280руб.

Сроки выполнения муниципальных контрактов 2022 год.

Проведение торгов по образовавшейся экономии при проведении торгов в размере 1201,37570 тыс. руб. будет проведено в 1 квартале 2022 года.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним достигнут запланированный уровень. В целом программа за 20201 год показала себя эффективной. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1 при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 1 при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эфi не превышает значения показателя ЭПi.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия реализованы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Факторы, повлиявшие на отрицательный ход реализации программы отсутствуют.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»		
1	Благоустройство общественной территории	Отдел строительства муниципаль- ного хозяйства и благоустройст- ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6564.57600 тыс. рублей. кассовое исполнение составило 6564.57600 тыс. рублей или 100%.
2	Благоустройство дворовых территорий	Отдел строительства муниципаль- ного хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2431.10500 тыс. рублей. кассовое исполнение составило 2431.10500 тыс. рублей или 100 %

		благоустройст ва	
3	Изготовление информационной продукции	Отдел строительства муниципальн ого хозяйства и благоустройст ва	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 48.00000 тыс. рублей. кассовое исполнение составило 37.83500 тыс. рублей или 78,8 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городского поселения «Рабочий поселок Ванино», нуждающихся в благоустройстве, а также повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий);
- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 19.05.2021 № 196 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского

края от 13.12.2017 № 695 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 09.08.2021 № 349 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2021 № 679 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на ~~2018 - 2022~~ годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Попылку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2021 года
			2020	2021		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»						
1	доля реализованных проектов	%	100	100	100	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2021 года
			2020	2021		2021	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
	благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количеству реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий" (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий)						
2	количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий	Ед.	4	2	2		
3	доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении:	%	16.8	30	38		

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции меропри ятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванно» Ваннинского муниципального района Хабаровского края»									

1.	благоустройство пешеходной зоны от скейт-роллер дром до площадки «Вечный огонь»	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	09.11.2020	30.07.2021	09.11.2020	13.07.2021	Обеспечение городского поселения благоустроенными объектами	Проведены мероприятия по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, устройство основания под брусчатку, укладка брусчатки, устройство площадок под лавочки и топиарные фигуры, установка скамеек, лавочек, топиарных фигур.	
2.	благоустройство пешеходной зоны от детской площадки до площадки «Вечный огонь»	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	09.11.2020	30.07.2021	09.11.2020	13.07.2021	Обеспечение городского поселения благоустроенными объектами общественных территорий	Проведены мероприятия по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, устройство основания под брусчатку, укладка	

									брусчатки, устройство площадок под лавочки и топиарные фигуры, установка скамеек, лавочек, топиарных фигур.	
3.	Благоустройство дворовых территорий (ул. Магросова д.1)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	26.07.2021	15.09.2021	26.07.2021	13.09.2021	Обеспечение городского поселения благоустроенными объектами дворовых территорий	По данному направлению произведены работы по асфальтированию проезжей части с заменой бордюрного камня и устройству освещения дворовой территории. Выполнение указанных видов работ были предложены собственниками помещений		

									МКД, что зафиксирован о протоколом общего собрания собственников
4	Изготовление информационной продукции	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.03.2021	30.09.2021	01.03.2021	30.09.2021	30.09.2021	Обеспечен населения информаци ей о реализации и программы	Обеспечено информационное сообщение населения о реализации программы при рейтинговом голосовании и при благоустройстве территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 – 2022 годы»	всего	9043,68100	9033,51600	9033,51600
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	3921,79000	3921,79000	3921,79000
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	5073,89100	5073,89100	5073,89100
1.	Благоустройство общественных территорий:	всего	6564,57600	6564,57600	6564,57600
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	2985,24000	2985,24000	2985,24000

		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	3579,33600	3579,33600	3579,33600
2.	Благоустройство дворовых территорий	всего	2431,10500	2431,10500	2431,10500
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	936,55000	936,55000	936,55000
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1494,55500	1494,55500	1494,55500
3	Изготовление информационной продукции	всего	48,000000	37,83500	37,83500
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	48,000000	37,83500	37,83500