

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2021
дата составления отчета	14.03.2022
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы». Утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 426 от 15.11.2016.

Соисполнители программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

Объем финансирования Программы в 2021 году составил 2 192, 543000 тыс. руб., все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета. По итогам года кассовое исполнение составило 19722,76816 тыс. рублей или 90,0%.

Ежегодно проводятся работы организации уличного освещения и техническому обслуживанию - замена перегоревших ламп, аварийное восстановление сетей уличного освещения, переключение уличного освещения согласно графика, утвержденным главой администрации городского поселения. Стоимость выполненных работ составила 2 021, 42139 тыс. руб.

На 2021 год на оплату электроэнергии по уличному освещению запланирована стоимость в размере 1 533, 12400 тыс. руб. В текущем году стоимость услуги составила 1 329, 39236 тыс. руб. Оставшиеся средства в размере 203, 73164 тыс. руб. в 2021 году не освоены, так как данная сумма за декабрь 2021 года оплачена в январе 2022 года.

В целях указания мощностей энергопринимающих устройств уличного освещения были получены технические условия сетевой энергоснабжающей организации МУП «Электросеть», проводились профилактические испытания и измерения электрооборудования. Стоимость полученной документации составила 56, 11058 тыс. руб. Остатки не освоенных средств в размере 56, 33042 тыс. руб. были запланированы на получение технических условий в парке Победы, но так как в 2022 году в парке планируется установка дополнительной линии освещения, принято решение перенести данные виды работ на 2022 год.

В рамках данной подпрограммы в 2021 году проведена работа по капитальному ремонту уличного освещения по ул. 2 линия.

Выполнено обустройство уличного освещения по ул. 3 линия д.1,3.

В рамках Подпрограммы «Организация и содержание объектов озеленения» проведены мероприятия по высадке саженцев цветов в вазонах и клумбах на территории поселка. Стоимость работ составила 220, 00000 тыс. руб. Также дополнительно в рамках контракта по благоустройству городского поселения порядка 10 шт. было убрано аварийных деревьев.

В осенний период времени проведены работы по валке больных и сухостойных деревьев в количестве 65 (шестьдесят пять) штук.

В рамках Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке территории под места захоронений, ремонт забора. В рамках Подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» произведены мероприятия:

- в весенний период проведены работы дезинсекция клещей 19 га.;
- на территории парка Победы, муниципального кладбища, сквера по ул. Волжской в летний период проведены работы по дератизации. На данные виды работ запланированы денежные средства в размере 63 035,00 руб. Стоимость выполненных работ составила 11 490,28 руб.;
- бактериологические и санитарно-паразитические исследование почвы;
- проведен капитальный ремонт спортивной площадки по адресу ул. 2 линия 5а. Проведены работы по замене основания площадки (демонтаж асфальтобетонного покрытия, устройство бетонного покрытия), устройству нового ограждения с установкой новых баскетбольных стоек и хоккейных ворот;
- произведено устройство новогоднего городка с установкой елки, горки и ледяных фигур, новогодней иллюминацией. Стоимость работ 1 этапа составила 700, 00000 руб. Освоение оставшейся суммы в размере 100, 00000 руб. по условиям контракта будет произведено в 2022 году;
- в течение всего года проводились работы по санитарной очистке территории городского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок, зимней очистке лестниц и тротуаров, покоса травы, ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест отдыха, вывоз мусора с улиц п. Финский, ул. Гарнизонная, в зимний период проводилась заливка катков. В связи с истекшим сроком эксплуатации произведен демонтаж детских игровых комплексов на детских площадках по ул. Гарнизонная, ул. Молодежная д.2, ул. 1 линия д.5. Проведены работы по обустройству детской игровой площадки на ТОС «Шишкин бор». Проведены работы по отсыпке территории и укладки резинового покрытия;
- производился ремонт с заменой деталей игрового комплекса «Кораветла» расположенного на игровой площадке в районе площади Мира.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Все запланированные мероприятия выполнены, нереализованные мероприятия отсутствуют.

По итогу выполнения работ по данной программе на конец 2021 года образовалась неосвоенная сумма в размере 2 202, 66184 тыс. руб. Данные денежные средства были образованы из-за понижения начальной максимальной цены контрактов, а также запланированные работы по вывозу несанкционированных свалок в осенний период не удалось реализовать из-за раннего выпадения снежных осадков.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0 при показателе 1,0 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0.9 при показателе 1,0 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя Δf_i не превышает значения показателя ЭП_i.

Оценка эффективности Программы - удовлетворительно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, хоккейные коробки, лавочки, лестницы, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития городского поселения.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	«Организация и содержание уличного освещения»		
1.1.	Организация уличного освещения и техническое	Отдел строительства,	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	обслуживание	муниципального хозяйства и благоустройства	4716,80500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4394,46386 тыс. рублей или 93,17 %
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1533,12400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1329,392336 тыс. рублей или 86,7 %
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 112,44100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 56,11058 тыс. рублей или 49,9 %
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 883,36500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 883,36453 тыс. рублей или 100 %
1.5	Обустройство уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 166,37500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 104,17500 тыс. рублей или 62,6 %
2.	«Организация и содержание объектов озеленения»		
2.1.	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 250,0000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 250,00000 тыс. рублей или 100 %
2.2.	Высадка саженцев деревьев и цветов в клумбы и вазоны.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 220,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 220,00000 тыс. рублей или 100 %
3.	«Организация и содержание мест захоронения»		
3.1.	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия в сумме 358,00000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 358,00000 рублей или 100 %

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
4.	«Организация и содержание прочих объектов благоустройства»		
4.1.	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха. Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, вывоз мусора, покос травы. Очистка лестниц и тротуаров от снега.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 12095,56600 тыс. рублей кассовое исполнение составило 10470,58956 тыс. рублей или 86,6 %
4.2	Устройство новогоднего городка	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 800,00000 тыс. рублей кассовое исполнение составило 700,00000 тыс. рублей или 87,5 %
4.3	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 59,90000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 59,89218 тыс. рублей или 100%
4.4	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 63,03500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11,49028 тыс. рублей или 18,3%
4.5	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 17,84900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14,05728 тыс. рублей или 78,8%
4.8	Капитальный ремонт спортивной площадки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3144,27500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3144,27500 тыс. рублей или 100,0%
4.9	Ремонт и обслуживание детского и спортивного оборудования	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 200,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,00

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
		благоустройства	тыс. рублей или 50%

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;
2. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения и замена ламп накаливания на энергосберегающие;
3. Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;
4. Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня городского поселения, упорядочение адресного хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение внимания к проблемам социума.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 06.07.2021 № 316 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 12.11.2021 № 569 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2026 годы» (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2021 года
			2020	2021		
1	2	3	4	план	факт	7
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»						
1	Количество отремонтированных тротуаров	м2	290,8	1000	0,00	
2	Приобретение детских спортивных комплексов	шт	0	5	0	

к Полянку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванينского муниципального района Хабаровского края

О степени выполнения программы

О степени выполнения программы									
N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»								

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение бесперебойного освещения уличного городского поселения, переход на энергосберега ющие	Произведены работ по замене перегоревших электрических ламп, по проверке устройств автоматического о включения и отключения, по замене неисправных светильников, аварийное восстановление сетей уличного освещения после шквального, повального ветра, переключение уличного освещения согласно графика, утвержденным главой	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								администрации городского поселения.	
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Своевременна я оплата счетов ул. освещения	Оплата по выставленным счетам производилась 100%	Экономия на основании фактически предъявленных счетов
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Получение технических условий для подключения освещения	Получение разрешения на увеличения мощностей	Попорядной организацией не выставлен счет на оплату выполненных работ одного из мероприятий. Денежные средства на конец года

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения	Отдел по управлению муниципальным имуществом	15.06.2021	15.11.2021	15.06.2021	15.11.2021	Приведение в соответствие технической документации на объекты недвижимости	Проведен капитальный ремонт линии уличного освещения ул. 2 линия и ул. Молодежная	Задержка сроков выполнения работ. Возникли проблемы при подключении ул. Молодежная
1.5	Обустройство уличного освещения	Отдел по управлению муниципальным имуществом	10.08.2021	15.09.2021	10.08.2021	15.09.2021	Приведение в соответствие технической документации на объекты недвижимости	Проведены работы по обустройству линии ул. 3 линия д.д 1,3	
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»								
2.1.	Формовочная обрезка, валка больших и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.09.2021	31.10.2021	10.11.2021	15.12.2021	Ликвидация сухостойных и гнилых деревьев, безопасность	В осенний период времени проведены работы по валке больших и сухостойных	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок			Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации		начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
2.2	Высадка саженцев деревьев и цветов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	09.06.2021	30.09.2021		09.06.2021	30.09.2021	Придание эстетического вида улиц городского поселения в летний и осенний периоды	Проведение на высадку саженцев цветов в цветники и клумбы	
3	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»									
3.1	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021	Уход за могилами невооруженных граждан, организация сбора и вывоза мусора, расчистка дорог и дорожек в	были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке дорог от снега, в летний период	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»								
4.1	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Создание эстетического вида городского поселения	Произведены ремонты и окраска лавочек. Произведен ремонт Обелиска Победы, ремонт хоккейных коробок	
4.2	Ликвидация несанкционированных свалок,	Отдел строительства, муниципального	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Создание экологического	Проводится ежедневная уборка мусора	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	уборка территории от грязи, мусора, вывоз мусора, покос травы	хозяйства и благоустройства					санэпидемиол огического благополучия населения	на территории городского поселения. За данный период очищено и вывезено более 10 несанкциониро ванных свалок мусора. За летний период 2 раза проводится покос травы.	
4.3	Очистка лестниц и тротуаров от снега	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Создание беспрепятстве нного прохождения пешеходов в зимний период, уменьшение травматизма	В течении всего зимнего периода проводится очистка лестничных маршей и тротуаров от снега. При невозможности очистить до твердого покрытия	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Устройство нового городка с установкой елки	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.12.2021	28.02.2022	20.12.2021	28.02.2022	Создание праздничного оформления площади, организованно е место проведения праздничных мероприятий и отдыха.	На площади Маяковского установлены ледяные фигуры, елка и сформированы снежные горки.	
4.5	Дезинсекция клешей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	24.05.2021	15.06.2021	24.05.2021	15.06.2021	Уменьшение риска укуса паразитами, уменьшение и инфекционной безопасности и безопасности прогулок на территории скверов, парков, кладбища	Ежегодно проводится дезинсекция клешей территории парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я 2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	02.11.2021	15.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	Уменьшение риска распространен ия инфекционны х заболеваний населения	Проведены мероприятия по дератизации на парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я ,2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных площадок.	
4.7	Бактериологическое и санитарно- паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.08.2021	30.09.2021	02.09.2021	17.12.2021	Уменьшение риска распространени я инфекционных заболеваний населения	Проведены мероприятия по исследованию почвы в районе обелиска Ленина	
4.8	Капитальный ремонт спортивной площадки	Отдел строительства, муниципального	28.06.2021	30.10.2021	28.06.2021	29.11.2021	Обновление объектов муниципально	Проведены работы по замене	Задержка сроков выполнения

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		хозяйства и благоустройства					го имущества	основания и устройству нового ограждения с установкой новых баскетбольных стоек и хоккейных ворот.	работ подрядной организацией
4.9	Ремонт обслуживание детского спортивного оборудования	Отдел строительства, и муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2021	31.01.2021	01.01.2021	31.01.2021	Уменьшение риска получения травматизма	Произведена замена испорченных вандалами элементов детского оборудования на детской площадке «Коравелла»	

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»	всего	21925,43000	19722,76816	19722,76816
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет			
		бюджет района	0	0	0

		Бюджет поселения	21925,43000	19722,76816	19722,76816
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»	всего	4716,80500	4394,46386	4394,46386
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	4716,80500	4394,46386	4394,46386
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	всего	2021,50000	2021,42139	2021,42139
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	2021,50000	2021,42139	2021,42139
1.2.	Оплата уличного освещения	всего	1533,12400	1329,39236	1329,39236
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1533,12400	1329,39236	1329,39236
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	всего	112,44100	56,11058	56,11058
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	112,44100	56,11058	56,11058
1.4	Капитальный ремонт уличного освещения	всего	883,36500	883,36453	883,36453
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	883,36500	883,36453	883,36453
1.5	Обустройство уличного освещения	всего	166,37500	104,17500	104,17500
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	166,37500	104,17500	104,17500
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»	всего	470,00000	470,00000	470,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	470,00000	470,00000	470,00000
2.1.	Приобретение, Высадка саженцев деревьев и цветов в цветники	всего	220,00000	220,00000	220,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	220,00000	220,00000	220,00000
2.2	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	всего	250,00000	250,00000	250,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	250,00000	250,00000	250,00000
3.	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»	всего	358,00000	358,00000	358,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

		бюджет поселения	358,00000	358,00000	358,00000
3.1.	Содержание муниципального кладбища	всего	358,00000	358,00000	358,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»	бюджет поселения	358,00000	358,00000	358,00000
		всего	16380,62500	14500,30430	14500,30430
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	16380,62500	14500,30430	14500,30430
4.1.	Содержание и благоустройство территории городского поселения	всего	12095,56600	10470,58956	10470,58956
	– Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха;	федеральный бюджет	0	0	0
	– Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от грязи, мусора, вывоз мусора, покос травы;	краевой бюджет	0	0	0
	– Очистка лестниц и тротуаров от снега	бюджет района	0	0	0
	– Устройство контейнерных площадок	бюджет поселения	12095,56600	10470,58956	10470,58956
4.2.	Устройство новогоднего городка с установкой елки	всего	800,00000	700,00000	700,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	800,00000	700,00000	700,00000
4.3		всего	59,90000	59,89218	59,89218
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

	Дезинсекция клещей	бюджет района бюджет поселения	0 59,89218	0 59,89218	0 59,89218	0 59,89218
4.4	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	всего	63,03500	11490,28000	11490,28000	11490,28000
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	63,03500	11490,28000	11490,28000	11490,28000
4.5.	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	всего	17,84900	14057,28000	14057,28000	14057,28000
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	17,84900	14057,28000	14057,28000	14057,28000
4.6	Капитальный ремонт спортивной площадки	всего	3144,27500	3144,27500	3144,27500	3144,27500
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	3144,27500	3144,27500	3144,27500	3144,27500
4.7	Ремонт и обслуживание детского оборудования	всего	200,00000	100,00000	100,00000	100,00000
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0
		бюджет района	0	0	0	0
		бюджет поселения	200,00000	100,00000	100,00000	100,00000