

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края на 2017-2027 годы»

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2023
дата составления отчета	25.03.2024
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16 moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы».

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 384 от 26.10.2016.

Средства использовались строго по целевому назначению на текущую жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения. В рамках Программы заключен 1 муниципальный контракт.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11,12.

Объем финансирования Программы в 2023 году составил 8178,71600 тыс. руб., фактическое финансирование составило 8158,11188, что составляет 99,7%.

По данной программе реализованы мероприятия по капитальному ремонту 3-х дворовых территорий по адресу ул. Матросова д.д. 3,11, ул. 7 линия д.5. На данных дворовых территориях проведены работы по асфальтированию дворовых проездов с устройством парковочных карманов.

Стоимость работ по капитальному ремонту дворовой территории по ул. Матросова д. 11 составила 2 848 478,10 рублей.

Стоимость работ по капитальному ремонту дворовой территории по ул. Матросова д. 3 составила 2 347 605,78 рублей.

Стоимость работ по капитальному ремонту дворовой территории по ул. 7 линия д. 5 составила 2 962 028,00 рублей.

Данные мероприятия были осуществлены полностью за счет средств местного бюджета, так как софинансирование с краевого бюджета отсутствовало, конкурс на выделение субсидии Министерством ЖКХ Хабаровского края не объявлялся.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним был достигнут запланированный уровень.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,58 при показателе 1,0 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 1 при показателе 1,0 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же

мероприятию находится в норме. Значение показателя Эф_і не превышает значения показателя ЭП_і.

Реализация программы в 2023 году эффективна.

Сведения, о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Нереализованные мероприятия отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Основным фактором, который повлиял на ход реализации программы, являлся отсутствие бесперебойной поставки асфальтобетонной смеси.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2013-2020 годы»		
1.1.	Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД	Отдел строительства, муниципальное хозяйство и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 8178,71600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8158,11188 тыс. рублей или 99,7 %.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы необходимо достичь показателей по увеличению количества отремонтированных придомовых территорий и проездов. Для увеличения количества отремонтированных дворовых территорий и проездов недостаточно средств только с местного бюджета. Необходима поддержка Правительства Хабаровского края в виде предоставления субсидии.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 08.02.2023 № 45 «О внесении изменений в муниципальную программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»;
 - постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 18.10.2023 № 422 «О внесении изменений в муниципальную программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»;
 - постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 27.02.2024 № 146 «О внесении изменений в муниципальную программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы».
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Появку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»
(наименование муниципальной программы)

(наименование муниципальной программы)						
№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2023 года
			2022 год	2023		
1	2	3	4	план	факт	7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»						
Количество придомовых территорий	отремонтированных территорий	шт.	2	2	3	
Количество проездов	отремонтированных	шт.	0	0	0	
Площадь участков, м2	отремонтированных	тыс. м2	2311	2	3,3	

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»									
1.	Капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Матросова д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	14.07.2023	29.09.2023	14.07.2023	29.09.2023	Капитальный ремонт территории МКД	Проведены работы по ремонту дворовой территории. Устройство асфальтобетонно го покрытия, устройство	

2	Капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Матросова д. 11	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	12.09.2023	15.10.2023	12.09.2023	15.10.2023	Капитальный ремонт территории МКД	Проведены работы по ремонту дворовой территории. Устройство асфальтобетонного покрытия, устройство парковки, установка бордюрного камня.	парковки, установка бордюрного камня
3	Капитальный ремонт дворовых территорий по ул. 7 линия д.3	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	05.10.2023	Капитальный ремонт территории МКД	Проведены работы по ремонту дворовой территории. Устройство асфальтобетонного покрытия, устройство парковки, установка бордюрного камня.	Просрочка подрядчиком сроков исполнения работ

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и поделению оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальной программы капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2027 годы»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансир овано	Кассовые расходы, (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2013-2020 годы»	всего	8178,71600	8158,11188	8158,11188
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	8178,71600	8158,11188	8158,11188
1.	Капитальный ремонт дворовых территории по ул. Матросова д. 3	всего	2368,20990	2347,60578	2347,60578
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	2368,20990	2347,60578	2347,60578

Матросова д. 11

3	Капитальный ремонт дворовых территории по ул. 7 линия д. 5	Федеральный бюджет			
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		бюджет поселения	2848,47810	2848,47810	2848,47810
		всего	2962,02800	2962,02800	2962,02800
		Федеральный бюджет			
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		бюджет поселения	2962,02800	2962,02800	2962,02800