

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий  
поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального  
хозяйства и благоустройства  
администрации городского поселения  
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского  
муниципального района Хабаровского края

отчетный год

2023

дата составления отчета

26.03.2024

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,  
муниципального хозяйства и  
благоустройства,  
Мосеева Ольга Борисовна  
тел. 7-39-16,  
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела  
строительства,  
муниципального хозяйства  
и благоустройства



Мосеева О.Б.

## Пояснительная записка

### Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 695 от 13.12.2017.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. В рамках Программы заключено 6 муниципальных контрактов. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1, 4, 5.

Запланированный общий объем финансирования программы составляет 25 034,31000 тыс. рублей.

В рамках благоустройства общественных территорий между министерством ЖКХ и администрацией городского поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму в размере 5 214,85800 тыс. рублей, в том числе средства субсидии с краевого бюджета средства субсидии составили 1 895,00000 тыс. рублей.

В 2023 году реализовано мероприятие по благоустройству 1-ой общественной территорий:

- «Прогулочная аллея» в парке Победы;

В настоящее время все работы завершены. Денежные средства все оплачены.

На территории выполнены работы по устройству пешеходной дорожки из брусчатки, устройству освещения, устройству площадок под лавочки, урны, установка лавочек-качелей, урн и установки системы видеонаблюдения. Предусмотрен безбарьерный доступ к пешеходной зоне, безбарьерное передвижение по пешеходной зоне, наличие мест отдыха, наличие искусственного освещения, ширина пешеходной зоны 2,2 м. праздничное открытие состоялось 12.08.2023. Информация размещена в социальных сетях.

По данной программе в рамках благоустройство дворовых территорий были проведены мероприятия по реализации проекта Минвостокразвития России «1000 дворов на Дальнем Востоке».

В 2023 году данный проект реализовывается также на 2 дворах. Это ул. Невского д.3 и ул. Пушкина 1. Участниками программы были управляющие компании ООО «Кристалл» и ООО «Домовенок Ванино»

Между министерством ЖКХ и администрацией городского поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму в размере 14 600, 0000 тыс. рублей, в том числе средства субсидии составили 14 050, 00000 тыс. рублей.

На дворовой территории по ул. Невского д.3 проведены работы по обустройству различных зон отдыха. Имеется спортивная зона, детская игровая, зона отдыха. Оборудованы пандусы для маломобильных граждан, проведены работы по освещению территории, озеленению, укладке безопасного противоскользящего покрытия, установлены лавочки, детское игровое и спортивное оборудование. Общая стоимость работ составила 7 300,00000 тыс. рублей. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме. Открытие благоустроенной территории проведено празднично, информация размещена в социальных сетях сети интернет, а также на сайте администрации городского поселения.

На дворовой территории по ул. Пушкина, д. 1 также проведены работы по обустройству различных зон отдыха, организовано уличное освещение, произведен монтаж детского и спортивного оборудования, лавочек, урн, произведено озеленение территории, для маломобильных групп населения предусмотрен пандус и беспрепятственный доступ по территории.

Общая стоимость работ составила 7 300,00000 тыс. рублей. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.

Для обеспечения реализации проекта «1000 дворов» на этапе выполнения и приемке работ работала рабочая группа под руководством главы администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино». В состав рабочей группы включены представители администрации, Совета депутатов городского поселения, законодательной Думы Хабаровского края, представитель общества инвалидов, общественных организаций, социальных служб, управляющих компаний и собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

Также в рамках благоустройства дворовых территорий, в виду отсутствия субсидии с краевого бюджета, за счет средств бюджета городского поселения проведены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Портовая д. 8. Запланированный объем финансирования составил 5 141,75200 тыс. рублей. Данные средства были использованы на асфальтирование дворового проезда, парковки и ремонта детской игровой площадки. Стоимость работ составила 4 741, 167 тыс. рублей. С 15.04.2022 - 31.05.2023 в рамках данной программы были проведены мероприятия по проведению рейтингового голосования за благоустройство общественных территорий в 2023 году. В целях максимального информационного освещения граждан и вовлечения их в онлайн голосование, изготовлен раздаточный материал, а также размещены информационные баннеры. На данные цели были затрачены бюджетные средства в размере 77,00000 тыс. рублей.



Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним достигнут запланированный уровень. В целом программа за 2023 год показала себя эффективной.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,72 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,98 при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф<sub>и</sub> не превышает значения показателя ЭП<sub>и</sub>.

#### **Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме**

Не освоенная сумма в размере 400,58500 тыс. рублей образовалась из-за неполного выполнения работ в рамках муниципального контракта по благоустройству детской игровой площадки по ул. Портовая д. 8. В связи с выпадением осадков в виде снега не были произведены работы по укладке мягкого покрытия и установки ограждения. Работы приняты по факту выполнения, муниципальный контракт расторгнут.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий**

Факторы, повлиявшие на отрицательный ход реализации программы отсутствуют.

Таблица 1

#### **Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств**

| № п/п | Программное мероприятие                                                                                                                      | Ответственный исполнитель                                       | Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                                                               | 4                                                                                                                                         |
|       | «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» |                                                                 |                                                                                                                                           |
| 1     | Благоустройство общественной территории                                                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 5214,85800 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5214,85800 тыс. рублей или 100%. |
| 2     | Благоустройство дворовых территорий                                                                                                          | Отдел строительства,                                            | объем финансирования мероприятия утвержден в                                                                                              |

| №<br>п/п | Программное мероприятие                                                                                                                                      | Ответственный<br>исполнитель                                                | Итоги реализации<br>мероприятий<br>ответственными<br>исполнителями                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                              | муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства                            | сумме<br>5141,75200 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило 4741,16700 тыс.<br>рублей или 92,2 %                                                     |
| 3        | Благоустройство дворовых<br>территорий многоквартирных домов,<br>включенных в план социального<br>развития центров экономического<br>роста Хабаровского края | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме<br>14600,00000 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило 14600,00000 тыс.<br>рублей или 100 % |
| 3        | Изготовление информационной<br>продукции                                                                                                                     | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | объем финансирования<br>мероприятия утвержден в<br>сумме 77,70000 тыс. рублей,<br>кассовое исполнение<br>составило 77,70000 тыс.<br>рублей или 100 %          |

#### **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городского поселения «Рабочий поселок Ванино», нуждающихся в благоустройстве, а также повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий);

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,

## **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03.03.2023 № 88 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30.08.2023 № 344 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 22.02.2024 № 139 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695».

---



# ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Попылку принятия решений о  
разработке муниципальных  
программ, их формирования и  
реализации и проведения оценки  
эффективности реализации  
муниципальных программ  
городского поселения «Рабочий  
поселок Ванино» Ванинского  
муниципального района  
Хабаровского края

## СВЕДЕНИЯ

### О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п                                                                                                                                                                | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |      |      |   | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2023 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                       |               | 2022                               | 2023 |      | 7 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                       |               |                                    | план | факт |   |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                     | 3             | 4                                  | 5    | 6    |   |                                                                                 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» |                                       |               |                                    |      |      |   |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                    | доля реализованных проектов           | %             | 100                                | 100  | 100  |   |                                                                                 |

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |      |       |   | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2023 года |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 2022                               | 2023 |       |   |                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    | план | факт  |   |                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4                                  | 5    | 6     | 7 |                                                                                 |
|       | благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий" (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий) |               |                                    |      |       |   |                                                                                 |
| 2     | количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ед.           | 2                                  | 1    | 1     |   |                                                                                 |
| 3     | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении;                                                                                                                                                                                           | %             | 37,68                              | 25   | 79,25 |   |                                                                                 |



## ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ  
о степени выполнения программы

| N<br>п.п                                                                                                                                     | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок     |                      | Фактический срок  |                      | Непосредственные результаты |                                | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                    |                                                    | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | с начала года               | достигнутые за отчетный период |                                                   |
| 1                                                                                                                                            | 2                                  | 3                                                  | 4                 | 5                    | 6                 | 7                    | 8                           | 9                              | 10                                                |
| «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» |                                    |                                                    |                   |                      |                   |                      |                             |                                |                                                   |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                  | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                  | Плановый срок            |                             | Фактический срок         |                             | Непосредственные<br>результаты                                           |                                                                                                                                                                                                                         | Проблемы<br>,<br>возникши<br>е в ходе<br>реализаци<br>и<br>мероприят<br>ия |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                           |                                                                              | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | с<br>начала<br>года                                                      | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 1        | 2                                                                                         | 3                                                                            | 4                        | 5                           | 6                        | 7                           | 8                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                         |
| 1.       | Благоустройство<br>общественной<br>территории<br>«Прогулочная<br>аллея» в парке<br>Победы | Отдел<br>строительства,<br>муниципальног<br>о хозяйства и<br>благоустройства | 21.11.2022               | 01.09.2023                  | 21.11.2022               | 31.07.2023                  | Обеспечение<br>городского<br>поселения<br>благоустроенн<br>ыми объектами | Выполнены<br>работы по<br>устройству<br>пешеходной<br>дорожки из<br>брусчатки,<br>устройству<br>освещения,<br>устройству<br>площадок под<br>лавочки, урны и<br>установка<br>лавочек-<br>качелей,<br>видеонаблюден<br>ие |                                                                            |
| 3.       | Благоустройство<br>дворовой<br>территорий<br>(ул. Портовая<br>д.8                         | Отдел<br>строительства,<br>муниципальног<br>о хозяйства и                    | 07.08.2023               | 29.09.2023                  | 07.08.2023               | 18.10.2023                  | Обеспечение<br>городского<br>поселения<br>благоустроенн                  | Проведены<br>работы по<br>асфальтировани<br>ю дворового<br>срок                                                                                                                                                         | Подрядчи<br>ком<br>нарушен<br>срок                                         |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                            | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                  | Плановый срок            |                             | Фактический срок         |                             | Непосредственные<br>результаты                                                  |                                                                               | Проблемы<br>,<br>возникши<br>е в ходе<br>реализаци<br>и<br>мероприят<br>ия                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                     |                                                                              | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | с<br>начала<br>года                                                             | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                          |                                                                                                                                                           |
| 1        | 2                                                                                   | 3                                                                            | 4                        | 5                           | 6                        | 7                           | 8                                                                               | 9                                                                             | 10                                                                                                                                                        |
|          | проезд)                                                                             | благоустройства                                                              |                          |                             |                          |                             | ыми объектами<br>дворовых<br>территорий                                         | проезда,<br>парковки<br>установку<br>новых бортовых<br>камней                 | исполнен<br>ия<br>контракта,<br>работы<br>приняты<br>по факту<br>выполнен<br>ия работ,<br>в связи с<br>уменьшен<br>ием<br>объема<br>выполнен<br>ных работ |
| 4        | Благоустройство<br>дворовой<br>территорий<br>(ул. Портовая д.8<br>детская площадка) | Отдел<br>строительства,<br>муниципальног<br>о хозяйства и<br>благоустройства | 28.08.2023               | 20.10.2023                  | 28.08.2023               | 08.12.2023                  | Устройство<br>выравнивания<br>основания,<br>цклвадка<br>резинового<br>покрытия, | Проведены<br>работы<br>выравниванию<br>и отсыпке<br>основания,<br>приобретены | Подрядчи<br>ком<br>нарушен<br>срок<br>исполнен<br>ия                                                                                                      |



| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                                      | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                  | Плановый срок            |                             | Фактический срок         |                             | Непосредственные<br>результаты                                                                     |                                                                                                              | Проблемы<br>,<br>возникши<br>е в ходе<br>реализаци<br>и<br>мероприят<br>ия                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                               |                                                                              | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | с<br>начала<br>года                                                                                | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                         |                                                                                                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                             | 3                                                                            | 4                        | 5                           | 6                        | 7                           | 8                                                                                                  | 9                                                                                                            | 10                                                                                                                                      |
| 5        | Благоустройство<br>дворовых<br>территорий<br>многоквартирных<br>домов, включенных<br>в план социального<br>развития центров<br>экономического | Отдел<br>строительства,<br>муниципальног<br>о хозяйства и<br>благоустройства | 23.03.2023               | 01.11.2023                  | 23.03.2023               | 23.10.2023                  | Обеспечение<br>городского<br>поселения<br>благоустроенн<br>ыми объектами<br>дворовых<br>территорий | Проведены<br>работы по<br>обустройству<br>различных зон<br>отдыха.<br>Имеется<br>спортивная<br>зона, детская | контракта,<br>работы<br>приняты<br>по факту<br>выполнен<br>ия работ,<br>в связи с<br>уменьшен<br>ием<br>объема<br>выполнен<br>ных работ |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы         | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник | Плановый срок            |                             | Фактический срок         |                             | Непосредственные<br>результаты |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Проблемы<br>,<br>возникши<br>е в ходе<br>реализаци<br>и<br>мероприят<br>ия |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  |                                                             | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | с<br>начала<br>года            | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| 1        | 2                                                | 3                                                           | 4                        | 5                           | 6                        | 7                           | 8                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                         |
|          | роста Хабаровского<br>края<br>(ул. Невского д.3) |                                                             |                          |                             |                          |                             |                                | игровая, зона<br>отдыха.<br>Оборудованы<br>пандусы для<br>маломобильных<br>граждан и<br>лестничные<br>марши,<br>проведены<br>работы по<br>освещению<br>территории,<br>озеленению,<br>укладки<br>безопасного<br>противоскользя<br>щего покрытия,<br>установлены<br>лавочки,<br>детское игровое<br>и спортивное |                                                                            |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                                                                                          | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                  | Плановый срок            |                             | Фактический срок         |                             | Непосредственные<br>результаты                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Проблемы<br>,<br>возникши<br>е в ходе<br>реализаци<br>и<br>мероприят<br>ия |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | с<br>начала<br>года                                                                                | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                            | 4                        | 5                           | 6                        | 7                           | 8                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                         |
| 5        | Благоустройство<br>дворовых<br>территорий<br>многоквартирных<br>домов, включенных<br>в план социального<br>развития центров<br>экономического<br>роста Хабаровского<br>края<br>(пер. Пушкина д.1) | Отдел<br>строительства,<br>муниципальног<br>о хозяйства и<br>благоустройства | 23.03.2023               | 01.11.2023                  | 23.03.2023               | 01.11.2023                  | Обеспечение<br>городского<br>поселения<br>благоустроенн<br>ыми объектами<br>дворовых<br>территорий | Проведены<br>работы по<br>обустройству<br>различных зон<br>отдыха.<br>Имеется<br>детская игровая,<br>зона отдыха.<br>Оборудованы<br>пандусы для<br>маломобильных<br>граждан и<br>лестничные<br>марши,<br>проведены<br>работы по<br>освещению<br>территории,<br>установлены |                                                                            |



| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы    | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок            |                             | Фактический срок         |                             | Непосредственные<br>результаты                                       |                                                                                                                                                                  | Проблемы<br>,<br>возникши<br>е в ходе<br>реализаци<br>и<br>мероприят<br>ия |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                             |                                                                             | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализаци<br>и | с<br>начала<br>года                                                  | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                                                             |                                                                            |
| 1        | 2                                           | 3                                                                           | 4                        | 5                           | 6                        | 7                           | 8                                                                    | 9                                                                                                                                                                | 10                                                                         |
| 4        | Изготовление<br>информационной<br>продукции | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 01.03.2023               | 30.09.2023                  | 01.03.2023               | 30.09.2023                  | Обеспечение<br>населения<br>информацией о<br>реализации<br>программы | Обеспечено<br>информационно<br>е сообщение<br>населения о<br>реализации<br>программы при<br>рейтинговом<br>голосовании и<br>при<br>благоустройстве<br>территорий |                                                                            |
|          |                                             |                                                                             |                          |                             |                          |                             |                                                                      | лавочки,<br>детское игровое<br>и спортивное<br>оборудование                                                                                                      |                                                                            |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

## ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                                                                                                    | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (рублей) | оценка (тыс.       | Профинансировано   | Кассовые расходы (освоено) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3                        | 4                                                | 5                  | 6                  |                            |
|       | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» | <b>всего</b>             | <b>25034,31000</b>                               | <b>24633,72500</b> | <b>24633,72500</b> |                            |
|       |                                                                                                                                                                      | федеральный бюджет       | 0                                                | 0                  | 0                  |                            |
|       |                                                                                                                                                                      | краевой бюджет           | 8920,00000                                       | 8920,00000         | 8920,00000         |                            |
|       |                                                                                                                                                                      | бюджет района            | 0                                                | 0                  | 0                  |                            |
|       |                                                                                                                                                                      | Бюджет поселения         | 16114,31000                                      | 16114,31000        | 16114,31000        |                            |
|       |                                                                                                                                                                      | <b>всего</b>             | <b>5214,85800</b>                                | <b>5214,85800</b>  | <b>5214,85800</b>  |                            |
| 1.    | Благоустройство общественных территорий:                                                                                                                             | федеральный бюджет       | 0                                                | 0                  | 0                  |                            |

| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия                                                                                                | Источники финансирования        | Прогнозная (справочная) оценка расходов (рублей) (тыс. | Профинансировано  | Кассовые расходы (освоено) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                | 3                               | 4                                                      | 5                 | 6                          |
|          |                                                                                                                                                  | краевой бюджет<br>бюджет района | 1895,00000                                             | 1895,00000        | 1895,00000                 |
| 2.       | Благоустройство дворовых территорий                                                                                                              | Бюджет поселения                | 3319,85800                                             | 3319,85800        | 3319,85800                 |
|          |                                                                                                                                                  | <b>всего</b>                    | <b>5141,75200</b>                                      | <b>4741,16700</b> | <b>4741,16700</b>          |
|          |                                                                                                                                                  | федеральный бюджет              | 0                                                      | 0                 | 0                          |
|          |                                                                                                                                                  | краевой бюджет                  | 0                                                      | 0                 | 0                          |
|          |                                                                                                                                                  | бюджет района                   |                                                        | 0                 | 0                          |
|          |                                                                                                                                                  | бюджет поселения                | 5141,75200                                             |                   | 0                          |
| 3.       | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края | <b>всего</b>                    | <b>14600,00000</b>                                     | 4741,16700        | 4741,16700                 |
|          |                                                                                                                                                  | федеральный бюджет              | 0                                                      | 0                 | 0                          |
|          |                                                                                                                                                  | краевой бюджет                  | 14050,00000                                            | 14050,00000       | 14050,00000                |
|          |                                                                                                                                                  | бюджет района                   |                                                        | 0                 | 0                          |
|          |                                                                                                                                                  | бюджет поселения                | 550,00000                                              | 550,00000         | 550,00000                  |
| 4.       | Изготовление информационной продукции                                                                                                            | <b>всего</b>                    | <b>77,70000</b>                                        | <b>77,70000</b>   | <b>77,70000</b>            |
|          |                                                                                                                                                  | федеральный бюджет              | 0                                                      | 0                 | 0                          |
|          |                                                                                                                                                  | краевой бюджет                  |                                                        |                   |                            |
|          |                                                                                                                                                  | бюджет района                   |                                                        |                   |                            |
|          |                                                                                                                                                  | бюджет поселения                | 77,70000                                               | 77,70000          | 77,70000                   |