

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы  
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог  
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального  
района Хабаровского края на 2017-2026 годы

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ответственный исполнитель    | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края |
| отчетный год                 | 2023                                                                                                                                                                           |
| дата составления отчета      | 14.03.2024                                                                                                                                                                     |
| непосредственный исполнитель | Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства,<br>Мосеева Ольга Борисовна<br>тел. 7-39-16,<br>moseeva@admpos-vanino.ru                            |

Начальник отдела  
строительства,  
муниципального хозяйства и  
благоустройства



Мосеева О.Б.

### Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 427 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения. Приведение в нормативное состояние дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

Объем финансирования Программы в 2023 составил **48046,792** тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **40897,38286** тыс. рублей или 85,1 %.

В 2023 году в рамках муниципальной программы были проведены мероприятия по зимнему, весеннему, летнему и осеннему содержанию автомобильных дорог, текущий ремонт автомобильных дорог. В зимний период времени производились работы по очистке автомобильных дорог от снега, подсыпка противогололедными материалами, вывоз снега с дорог, на зимний период 2023-2024 года произведена заготовка отсева 1500,00 м<sup>3</sup>. После каждого снегопада, согласно Правил благоустройства городского поселения «Рабочий поселок Ванино» работы по расчистке дорог в первую очередь производились к социально-значимым объектам и для автобусных маршрутов. Стоимость выполнения работ по зимнему содержанию дорог составила 13 364, 78657 тыс. рублей.

В весенний, летний, осенний период проводилось выполнение работ был очистке автомобильных дорог от отсева, грязи, покос травы и уборка мусора с вывозкой на полигон ТБО вдоль полосы отвода автомобильных дорог, укрепление обочин с россыпью и разравниванием гравийного материала, очистка кюветов, очистка дренажных труб от ила и грязи. Стоимость выполненных работ составило 16 624, 81171 тыс. рублей.

В рамках выполнения работ по текущему ремонту дорог был произведен ямочный ремонт на дорогах по Приморскому бульвару, ул. Украинская, вдоль

пл. Мира, ул. Крымская, ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Цыганкова, участок ул. Пионерская, участок ул. Суворова, ул. Краснофлотская, ул. Строителей, ул. Октябрьская, Мичурина, ул. 1 линия, ул. Волжская, ул. Карпатская, ул. Киевская, ул. Портовая, пер. Тихий, ул. Стадионная, ул. Горького, ул. академика Павлова, ул. Победная, ул. Анатолия Климова, ул. Мира, ул. Невского, ул. Пушкина, ул. Клубная, ул. Мира, ул. Гарнизонная, ул. Молодежная, ул. Матросова, проезд от пер. Тихий д.8 до ул. Октябрьская. Площадь отремонтированных участков составляет 5050 м<sup>2</sup>. Стоимость работ составила 10 930, 55829 тыс. руб.

Проведены работы по ремонту грунтовых дорог – отсыпка, грейдирование, укладка труб. Стоимость работ составила 4 974, 99992 тыс. руб. По данному мероприятию осталась не освоенная сумма в размере 3 280, 91908 тыс. руб. в связи с наступлением отрицательных атмосферных температур и осадков в виде снега.

Проводятся работы по муниципальному контракту по техническому содержанию ливневой канализации и ремонту колодцев. В обязательном порядке проводились работы по содержанию ливневой канализации. Такая работа проводится сразу после ухода зимы и таяния снега, так как в периоды выпадения осадков и передвижения талых вод, канализационная система наполняется не только всевозможными газами, нефтепродуктами, аэрозолями, пылью, грязью, смытыми с автомобильных дорог, но также и ветками, камнями, осколками стекла, песком, волокнистыми, жировыми или полимерными включениями от мусора. Стоимость работ составила 1 899, 99436 тыс. рублей.

В связи с разрушением в ходе эксплуатации ливневой канализации по ул. Пушкина, был проведен капитальный ремонт участка ливневой канализации в районе многоквартирного дома по ул. 7 линия д.5. Стоимость работ составила 850,00475 тыс. рублей. В ходе выполнения работ были полностью заменены бетонные лотки и установлены новые монолитные водоотводные лотки с решеткой.

В рамках данной программы заключены муниципальные контракты на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Цыганкова и на строительство дороги по ул. Мартовская. Стоимость изготовления проектно-сметной документации составляет 6 360,564 тыс. рублей. В полном объеме завершены работы по проектированию реконструкции ул. Цыганкова. Стоимость работ составила 3 182, 78555 рублей.

Эффективность реализации программы рассчитывается по 3-м показателям.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составила 1,05 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,85, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф1 не превышает значения показателя ЭП1.

**Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях, причин их реализации не в полном объеме**

Не освоены средства в размере 3 177,77800 рублей по разработке проектной документации по строительству дороги ул. Мартовская, так как подрядной организацией не выполнены условия контракта в установленный срок.

Не проведены мероприятия по изготовлению технической документации, экспертизы дорожного покрытия в связи с тем что, капитальный ремонт автомобильных дорог не проводился.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий**

Для проведения ремонтных работ по дорогам общего пользования с твердым покрытием не достаточно имеющегося финансирования.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств**

| № п/п | Программное мероприятие                                                                                                                                                                 | Ответственный исполнитель                                       | Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                               | 4                                                                                                                                                |
|       | «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» |                                                                 |                                                                                                                                                  |
| 1.    | Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)                                                                               | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 13400,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13364,78657 тыс. рублей или 99,7%.     |
| 2.    | Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,                                                                                                                                   | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 17000,00000 тыс. рублей, кассовое 16624,81171 тыс. руб. исполнение составило рубля или 97,8 % |
| 3.    | Текущий ремонт автомобильных дорог                                                                                                                                                      | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 8255,91900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4974,99992 тыс. рублсй или 60,3%        |

| №<br>п/п | Программное мероприятие                                                                                                                         | Ответственный<br>исполнитель                                    | Итоги реализации мероприятий<br>ответственными<br>исполнителями                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                               | 3                                                               | 4                                                                                                                                        |
| 4.       | Текущее содержание ливневой канализации                                                                                                         | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1900,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1899,99436 тыс. рублей или 100% |
| 5        | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Пушкина                                                                                          | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1030,30900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 850,00475 тыс. рублей или 82,5% |
| 6        | Изготовление проектно-сметной документации, технических отчетов, проведение экспертиз на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 6360,65400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3182,78555 тыс. рублей или 50 % |
| 7        | Проведение инвентаризации и изготовление технической документации, экспертизы дорожного покрытия                                                | Отдел по управлению муниципальным имуществом                    | объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 100,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0%          |

#### **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- 1) продолжать работу по ремонту автомобильных дорог;
- 2) поддерживать техническое состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- 3) обеспечивать безопасность и комфортность передвижения транспортных средств и пешеходов.

#### **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:  
 - постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 02.03.2023 № 75 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского

муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 12.03.2024 № 99 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».

---

# ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края

## СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы (наименование муниципальной программы)

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                   | Показатель (индикатор)<br>(наименование)                                | Ед.<br>измерения | Значения показателей (индикаторов) |          |          | Обоснование отклонений<br>значений показателя<br>(индикатора) на 31 декабря<br>2023 года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  | 2022 год                           | 2023 год |          |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                    | факт     | план     |                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                                                                       | 3                | 4                                  | 5        | 6        | 7                                                                                        |
| «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино»<br>Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» |                                                                         |                  |                                    |          |          |                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                          | Площадь улично-дорожной сети,<br>убираемых механизированным<br>способом | м2               | 231025,4                           | 231025,4 | 231025,4 |                                                                                          |

| №<br>п/п | Показатель (индикатор)<br>(наименование)                                 | Ед.<br>измерения | Значения показателей (индикаторов) |          |      | Обоснование отклонений<br>значений показателя<br>(индикатора) на 31 декабря<br>2023 года |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                          |                  | 2022 год                           | 2023 год |      |                                                                                          |
|          |                                                                          |                  |                                    | факт     | план |                                                                                          |
| 1        | 2                                                                        | 3                | 4                                  | 5        | 6    | 7                                                                                        |
| 2        | Доля дорог с усовершенным покрытием в общей площади улично-дорожной сети | %                | 65,8                               | 65,8     | 65,8 |                                                                                          |
| 3        | Протяженность автомобильных дорог на которых произведен ремонт           | км               | 4,3                                | 2,3      | 2    |                                                                                          |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Попятку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ  
о степени выполнения программы

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник | Плановый срок            |                         | Фактический срок         |                         | Непосредственные<br>результаты |                                      | Пробле<br>мы,<br>возникш<br>ие в<br>ходе<br>реализа<br>ции<br>меропри<br>ятия |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |                                                             | начала<br>реализа<br>ции | окончания<br>реализации | начала<br>реализа<br>ции | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года            | достигнутые<br>за отчетный<br>период |                                                                               |
| 1        | 2                                        | 3                                                           | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                              | 9                                    | 10                                                                            |

«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок            |                         | Фактический срок         |                         | Непосредственные<br>результаты                                                                                                  |                                                                                                                                 | Пробле<br>мы,<br>возникш<br>ие в<br>ходе<br>реализа<br>ции<br>меропри<br>ятия |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                             |                                                                             | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                                                             | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                            |                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                           | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                                                                                                                               | 9                                                                                                                               | 10                                                                            |
| 1.       | Зимнее содержание<br>автомобильных<br>дорог (заготовка<br>ППМ, подсыпка<br>а/дорог ППМ, уборка<br>от снега, вывоз<br>снега) | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 01.01.2023               | 31.12.2023              | 01.01.2023               | 31.12.2023              | Обеспечение<br>безопасного и<br>бесперебойно<br>го движения<br>транспорта на<br>автомобильн<br>ых дорогах в<br>зимний<br>период | Обеспечение<br>безопасного и<br>бесперебойно<br>го движения<br>транспорта на<br>автомобильны<br>х дорогах в<br>зимний<br>период |                                                                               |
| 2.       | Весенне-летне-<br>осеннее содержание<br>и текущий ремонт<br>автомобильных<br>дорог,                                         | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 24.05.2023               | 30.11.2023              | 24.05.2023               | 30.11.2023              | Обеспечение<br>чистоты<br>дорожного<br>полотна и<br>кюветов.<br>Грейдировани<br>е дорог с<br>грунтовым<br>покрытием.            | Обеспечение<br>чистоты<br>дорожного<br>полотна и<br>кюветов.<br>Грейдировани<br>е дорог с<br>грунтовым<br>покрытием.            |                                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                          | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок            |                         | Фактический срок         |                         | Непосредственные<br>результаты                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | Пробле<br>мы,<br>возникш<br>ие в<br>ходе<br>реализа<br>ции<br>меропри<br>ятия |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                   |                                                                             | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                                             | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                                                                             |                                                                               |
| 1        | 2                                                                 | 3                                                                           | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                | 10                                                                            |
| 3.       | Текущий ремонт<br>автомобильных<br>дорог                          | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 21.08.2023               | 10.10.2023              | 21.08.2023               | 10.10.2023              | Грейдировани<br>е дорог с<br>грунтовым<br>покрытием,<br>восстановлен<br>ие<br>асфальтобето<br>нного<br>покрытия | Проведено<br>грейдировани<br>е дороги в<br>районе<br>дачных<br>сообществ по<br>маршруту<br>автобуса,<br>прогрейдиров<br>ано и<br>проведена<br>отсыпка<br>проулков на<br>финском. |                                                                               |
| 4        | Текущее<br>содержание<br>ливневой канализации и<br>ремонт колодез | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 26.05.2023               | 31.10.2023              | 26.05.2023               | 31.10.2023              | Обеспечение<br>беспрепятств<br>енного<br>прохождения<br>потока воды                                             | Прочистка<br>ливневой<br>системы от<br>нефтепродукт<br>ов, аэрозолей,<br>пыли, грязи,<br>веток, камней,<br>песка                                                                 |                                                                               |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                     | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник                 | Плановый срок            |                         | Фактический срок         |                         | Непосредственные<br>результаты                                                       |                                                                                           | Пробле<br>мы,<br>возникш<br>ие в<br>ходе<br>реализа<br>ции<br>меропри<br>ятия |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                              |                                                                             | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                                  | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                      |                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                            | 3                                                                           | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                                                                                    | 9                                                                                         | 10                                                                            |
| 5.       | Капитальный<br>ремонт ливневой<br>канализации по ул.<br>Пушкина                                              | Отдел<br>строительства,<br>муниципального<br>хозяйства и<br>благоустройства | 10.10.2023               | 10.10.2023              | 10.10.2023               | 10.10.2023              | Капитальный<br>ремонт<br>разрушенной<br>ливневой<br>канализации<br>по ул.<br>Пушкина | Отремонтирован<br>участок<br>ливневой<br>канализации<br>по ул.<br>Пушкина в<br>районе МФЦ |                                                                               |
| 6.       | Изготовление<br>проектно-сметной<br>документации по<br>реконструкции<br>автомобильной<br>дороги<br>Цыганкова | Сектор<br>архитектуры,<br>градостроительств<br>а                            | 24.10.2022               | 06.06.2023              | 24.10.2022               | 19.10.2023              | Изготовление<br>проектно-<br>сметной<br>документаци<br>и                             | Проведены<br>работы по<br>изготовлению<br>проектно-<br>сметной<br>документации            |                                                                               |
| 7.       | Изготовление<br>проектно-сметной<br>документации по<br>строительству<br>дороги<br>Мартовская                 | Сектор<br>архитектуры,<br>градостроительств<br>а                            | 01.11.2022               | 24.05.2023              | 01.11.2022               | -                       | Изготовление<br>проектно-<br>сметной<br>документаци<br>и                             | Ведутся<br>работы по<br>изготовлению<br>проектно-<br>сметной<br>документации              | Муниципальный<br>контракт<br>расторгнут                                       |

| N<br>п/п | Наименование<br>мероприятий<br>Программы                                                                                  | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник | Плановый срок            |                         | Фактический срок         |                         | Непосредственные<br>результаты                                                  |                                                                                                                               | Пробле<br>мы,<br>возникш<br>ие в<br>ходе<br>реализа<br>ции<br>меропри<br>ятия |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                           |                                                             | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | начала<br>реализаци<br>и | окончания<br>реализации | с<br>начала<br>года                                                             | достигнутые<br>за отчетный<br>период                                                                                          |                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                         | 3                                                           | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                                                                               | 9                                                                                                                             | 10                                                                            |
| 8.       | Проведение<br>инвентаризации<br>с<br>изготовлением<br>технической<br>документации,<br>экспертизы<br>дорожного<br>покрытия | Отдел по<br>управлению<br>муниципальным<br>имуществом       | 01.08.2023               | 30.09.2023              | -                        | -                       | Проведение<br>лабораторных<br>исследований<br>асфальтобето<br>нного<br>покрытия | лабораторное<br>исследование<br>асфальтобето<br>нного покрытия<br>после<br>завершения<br>ремонтных<br>работ не<br>проводилось |                                                                               |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о  
разработке муниципальных  
программ, их формирования и  
реализации и проведения оценки  
эффективности реализации  
муниципальных программ  
городского поселения «Рабочий  
поселок Ванино» Ванинского  
муниципального района  
Хабаровского края

## ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, отдельного<br>мероприятия                                                                                                                                                            | Источники<br>финансирования | Прогнозная (справочная)<br>оценка расходов<br>(тыс. рублей) | Профинанси-<br>ровано | Кассовые<br>расходы<br>(освоено) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                           | 4                                                           | 5                     | 6                                |
|          | Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» | <b>всего</b>                | <b>48046,79200</b>                                          | <b>40897,38286</b>    | <b>40897,38286</b>               |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | федеральный бюджет          | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | краевой бюджет              | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | бюджет района               | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | Бюджет поселения            | 48046,79200                                                 | 40897,38286           | 40897,38286                      |
| 1        | Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети»                                                                                                                                                                  | <b>всего</b>                | <b>41586,22800</b>                                          | <b>37714,59731</b>    | <b>37714,59731</b>               |

| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, отдельного<br>мероприятия                                                            | Источники<br>финансирования | Прогнозная (справочная)<br>оценка расходов<br>(тыс. рублей) | Профинанси-<br>ровано | Кассовые<br>расходы<br>(освоено) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                               | 3                           | 4                                                           | 5                     | 6                                |
|          |                                                                                                                 | федеральный бюджет          |                                                             |                       |                                  |
|          |                                                                                                                 | краевой бюджет              |                                                             |                       |                                  |
|          |                                                                                                                 | бюджет района               |                                                             |                       |                                  |
|          |                                                                                                                 | Бюджет поселения            | 41586,22800                                                 | 37714,59731           | 37714,59731                      |
| 1.1      | Зимнее содержание автомобильных дорог<br>(заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка<br>от снега, вывоз снега) | <b>всего</b>                | <b>13400,00000</b>                                          | <b>13364,78657</b>    | <b>13364,78657</b>               |
|          |                                                                                                                 | федеральный бюджет          | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | краевой бюджет              | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | бюджет района               | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | Бюджет поселения            | 13400,00000                                                 | 13364,78657           | 13364,78657                      |
| 1.2.     | Весенне-летне-осеннее содержание<br>автомобильных дорог,                                                        | <b>всего</b>                | <b>17000,00000</b>                                          | <b>16624,81171</b>    | <b>16624,81171</b>               |
|          |                                                                                                                 | федеральный бюджет          | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | краевой бюджет              | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | бюджет района               | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | бюджет поселения            | 17000,00000                                                 | 16624,81171           | 16624,81171                      |
| 1.3.     | Текущий ремонт автомобильных дорог                                                                              | <b>всего</b>                | <b>8255,91900</b>                                           | <b>4974,99992</b>     | <b>4974,99992</b>                |
|          |                                                                                                                 | федеральный бюджет          | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | краевой бюджет              | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                                                                                 | бюджет района               | 0                                                           | 0                     | 0                                |

| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, отдельного<br>мероприятия         | Источники<br>финансирования | Прогнозная (справочная)<br>оценка расходов<br>(тыс. рублей) | Профинанси-<br>ровано | Кассовые<br>расходы<br>(освоено) |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                           | 4                                                           | 5                     | 6                                |
|          |                                                              | бюджет поселения            | 8255,91900                                                  | 4974,99992            | 4974,99992                       |
| 1.4.     | Текущее содержание ливневой канализации и ремонт<br>колодцев | <b>всего</b>                | <b>1900,00000</b>                                           | <b>1899,99436</b>     | <b>1899,99436</b>                |
|          |                                                              | федеральный бюджет          | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | краевой бюджет              | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | бюджет района               | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | бюджет поселения            | 1900,00000                                                  | 1899,99436            | 1899,99436                       |
| 1.5.     | Капитальный ремонт ливневой канализации по<br>ул. Пушкина    | <b>всего</b>                | <b>1030,30900</b>                                           | <b>850,00475</b>      | <b>850,00475</b>                 |
|          |                                                              | федеральный бюджет          | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | краевой бюджет              | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | бюджет района               | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | бюджет поселения            | 1030,30900                                                  | 850,00475             | 850,00475                        |
| 2        | Подпрограмма «Капитальный ремонт дорог»                      | <b>всего</b>                | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                             |
|          |                                                              | федеральный бюджет          |                                                             |                       |                                  |
|          |                                                              | краевой бюджет              |                                                             |                       |                                  |
|          |                                                              | бюджет района               |                                                             |                       |                                  |
|          |                                                              | бюджет поселения            |                                                             |                       |                                  |
| 3.       | Подпрограмма «Строительство дорог»                           | <b>всего</b>                | <b>6360,56400</b>                                           | <b>3182,78555</b>     | <b>3182,78555</b>                |
|          |                                                              | федеральный бюджет          | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | краевой бюджет              | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | бюджет района               | 0                                                           | 0                     | 0                                |
|          |                                                              | бюджет поселения            | 6360,56400                                                  | 3182,78555            | 3182,78555                       |

| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, отдельного<br>мероприятия                                                                                                     | Источники<br>финансирования                                                               | Прогнозная (справочная)<br>оценка расходов<br>(тыс. рублей) | Профинанси<br>ровано                           | Кассовые<br>расходы<br>(освоено)               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                         | 4                                                           | 5                                              | 6                                              |
| 3.1      | Изготовление проектно-сметной документации,<br>технических отчетов, проведение экспертиз на<br>капитальный ремонт и строительство<br>автомобильных дорог | <b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения | <b>6360,56400</b><br>0<br>0<br>0<br>6360,56400              | <b>3182,78555</b><br>0<br>0<br>0<br>3182,78555 | <b>3182,78555</b><br>0<br>0<br>0<br>3182,78555 |
| 4        | Подпрограмма «Инвентаризация объектов»                                                                                                                   | <b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения | <b>100,000000</b><br>0<br>0<br>0<br>100,000000              | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0                   | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0                   |
| 4.1      | Проведение инвентаризации с изготовлением<br>технической документации, экспертизы<br>дорожного покрытия                                                  | <b>всего</b><br>федеральный бюджет<br>краевой бюджет<br>бюджет района<br>бюджет поселения | <b>100,000000</b><br>0<br>0<br>0<br>100,000000              | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0                   | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0                   |