

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского»

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2024
дата составления отчета	06.03.2025
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского».

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 427 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения. Приведение в нормативное состояние дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

Объем финансирования Программы в 2024 составил **38944,20800** тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **38400,09720** тыс. рублей или 98,6 %.

В 2024 году в рамках муниципальной программы были проведены мероприятия по зимнему, весеннему, летнему и осеннему содержанию автомобильных дорог, текущий ремонт автомобильных дорог. В зимний период времени производились работы по очистке автомобильных дорог от снега, подсыпка противогололедными материалами, вывоз снега с дорог, на зимний период 2024-2025 года произведена заготовка отсева 1800,00 м³. После каждого снегопада, согласно Правил благоустройства городского поселения «Рабочий поселок Ванино» работы по расчистке дорог в первую очередь производились к социально-значимым объектам и для автобусных маршрутов. Стоимость выполнения работ по зимнему содержанию дорог составила 13499,99762 тыс. рублей.

В весенний, летний, осенний период проводилось выполнение работ был очистке автомобильных дорог от отсева, грязи, покос травы и уборка мусора с вывозкой на полигон ТБО вдоль полосы отвода автомобильных дорог, укрепление обочин с россыпью и разравниванием гравийного материала, очистка кюветов, очистка дренажных труб от ила и грязи. Стоимость выполненных работ составило 20114,73752 тыс. рублей.

В рамках выполнения работ по текущему ремонту дорог был произведен ямочный ремонт на дорогах по ул. Суворова, Приморский бульвар, ул. 1-я Линия, ул. Волжская, ул. Нагорная, ул. Карпатская, ул. Киевская, ул. Крымская,

ул. Невского, ул. Портовая, ул. Пионерская, ул. Цыганкова, пер. Тихий, ул. Стадионная, ул. Горького, ул. Академика Павлова, ул. Победная, ул. Анатолия Климова, ул. Мира, ул. Клубная, ул. Украинская, ул. Октябрьская, ул. Строителей, ул. Центральная, ул. Мичурина, ул. Краснофлотская, дорога вдоль пл. Мира, ул. Гарнизонная, ул. Молодежная, ул. Матросова, ул. Пушкина, ул. Октябрьская (проезд к многоквартирным домам № 2, 2А, 4, 4А, 6). Площадь отремонтированных участков составляет 6800 м².

Проведены работы по ремонту грунтовой дороги ул. Гастелло. В рамках ремонта проведена отсыпка дорожного полотна щебнем, планировка и грейдирование. Стоимость работ составила 2 835, 36220 тыс. рублей.

Проводятся работы по муниципальному контракту по техническому содержанию ливневой канализации и ремонту колодцев. В обязательном порядке проводились работы по содержанию ливневой канализации. Такая работа проводится сразу после ухода зимы и таяния снега, так как в периоды выпадения осадков и передвижения талых вод, канализационная система наполняется не только всевозможными газами, нефтепродуктами, аэрозолями, пылью, грязью, смытыми с автомобильных дорог, но также и ветками, камнями, осколками стекла, песком, волокнистыми, жировыми или полимерными включениями от мусора. Стоимость работ составила 1 949, 99986 тыс. руб.

Эффективность реализации программы рассчитывается по 3-м показателям.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составила 0,98 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,99, при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і не превышает значения показателя ЭП_і.

Реализация программы в 2024 году показала себя эффективной.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Запланированные мероприятия реализованы в полном объеме

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Для проведения ремонтных работ по дорогам общего пользования с твердым покрытием не достаточно имеющегося финансирования.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Строительство капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»		
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 13500,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13499,99762 тыс. рублей или 99,99%.
2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 20 114,73800 тыс. рублей, кассовое 20114,73752 тыс. руб. исполнение составило рубля или 99,99 %
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 3 379,47000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2835,36220 тыс. рублей или 60,3%
4.	Текущее содержание ливневой канализации	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1 950,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1949,99986 тыс. рублей или 99,99%

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы**

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- 1) продолжать работу по ремонту автомобильных дорог;
- 2) поддерживать техническое состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений;

3) обеспечивать безопасность и комфортность передвижения транспортных средств и пешеходов.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 12.02.2024 № 99 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
 - постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 14.11.2024 № 614 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года	
			2023 год	2024 год	факт	план
1	2	3	4	5	6	7
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»						
1	Площадь улично-дорожной сети, убираемых механизированным способом	м2	231025,4	231025,4	231025,4	
2	Доля дорог с усовершенным	%	65,8	59,27	75	Работы по асфальтированию и

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года
			2023 год	2024 год		строительству дорог проводились	
				факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	
	покрытием в общей площади улично-дорожной сети					не	
3	Протяженность автомобильных дорог на которых произведен ремонт	км	2,3	2,3	2		

к Появку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции меропри ятия
			начала реализации и	окончания реализации	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края»									

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции меропри ятия
			начала реализаци и	окончания реализации	начала реализаци и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение безопасного и бесперебойно го движения транспорта на автомобильн ых дорогах в зимний период	Обеспечение безопасного и бесперебойно го движения транспорта на автомобильны х дорогах в зимний период	
2.	Весенне-летне- осеннее содержание автомобильных дорог, в том числе ямочный ремонт	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	06.05.2024	30.11.2024	06.05.2024	30.11.2024	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдировани е дорог с грунтовым покрытием, проведение ямочного	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдировани е дорог с грунтовым покрытием, проведение ямочного	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Пробле мы, возникш ие в ходе реализа ции меропри ятия
			начала реализаци и	окончания реализации	начала реализаци и	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	16.09.2024	15.10.2024	21.08.2023	10.10.2023	Грейдировани е дорог с грунтовым покрытием, восстановлен ие асфальтобето нного покрытия	Проведен ремонт грунтовой дороги ул. Гастелло	
4	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт колодезев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	27.05.2024	31.10.2024	27.05.2024	31.10.2024	Обеспечение беспрпятств енного прохождения потока воды	Прочистка ливневой системы от нефтепродукт ов, аэрозолей, пыли, грязи, веток, камней, песка	

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси- ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»	всего	38 944,20800	38400,09720	38400,09720
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	38 944,20800	38400,09720	38400,09720
1	Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети»	всего	38 944,20800	38400,09720	38400,09720
		федеральный бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		Бюджет поселения	38 944,20800	38400,09720	38400,09720
1.1	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	всего	13500,00000	13499,99762	13499,99762
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	13500,00000	13499,99762	13499,99762
1.2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,	всего	20 114,73800	20114,73752	20114,73752
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	20 114,73800	20114,73752	20114,73752
1.3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	всего	3 379,47000	2835,36220	2835,36220
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	3 379,47000	2835,36220	2835,36220
1.4.	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт	всего	1950,00000	1949,99986	1949,99986

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	колодцев	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1950,00000	1949,99986	1949,99986
2	Подпрограмма «Капитальный ремонт дорог»	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет			
		краевой бюджет			
		бюджет района			
		бюджет поселения			
3.	Подпрограмма «Строительство дорог»	всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	0	0	0
3.1	Изготовление проектно-сметной документации, технических отчетов, проведение экспертиз на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог	всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	0	0	0
4	Подпрограмма «Инвентаризация объектов»	всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	0	0	0
4.1	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации, экспертизы дорожного покрытия	всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	0	0	0