

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2024

отчетный год

17.03.2025

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства,

Мосеева Ольга Борисовна

тел. 7-39-16,

moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 426 от 15.11.2016.

Соисполнители программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

Запланированный объем финансирования Программы в 2024 году составил 25 685,60100 тыс. руб. все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета. По итогам года кассовое исполнение составило 25 633,75401 тыс. рублей или 99,8%.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме «Организация и содержание уличного освещения»

проводятся работы организации уличного освещения и техническому обслуживанию - замена перегоревших ламп, аварийное восстановление сетей уличного освещения. Стоимость выполненных работ составила 2 099 498,99 рублей.

Ежегодно администрация производит оплату электроэнергии уличного освещения. В текущем году стоимость услуги составила 2 272 745,12 рублей.

В целях указания мощностей энергопринимающих устройств уличного освещения были получены технические условия сетевой энергоснабжающей организации МУП «Электросеть» на присоединение уличного освещения к энергопринимающим устройствам. технические условия получены на увеличение мощностей и присоединение к сетям электроснабжения. Стоимость работ составила 100 231,6 рублей. Были получены технические условия и протоколы испытаний по объекту благоустройства «Сквер по ул. 5 линия».

Основные результаты, достигнутые за отчетный период в подпрограмме «Организация и содержание объектов озеленения»

Проведены мероприятия по высадке саженцев цветов в вазонах и клумбах на территории поселка. В 2024 году было высажено 585 саженцев цветов.

Стоимость работ по муниципальному контракту составила 194, 44400 тыс. рублей.

В осенне-зимний период проведены работы по валке больных и сухостойных деревьев на территории городского поселения. Стоимость работ составила 506,07180 рублей. В соответствии с техническим заданием была проведена вырубка 72 деревьев. Вырубка деревьев производится в соответствии с поступившими заявлениями и по результату обследования территории городского поселения в летний период времени.

Произведено три акции по высадке деревьев. Организаторами посадок стало АО «ВаниноТрансУголь» совместно с силами волонтеров и представителей предприятий п. Ванино. Произведена высадка 51 саженца деревьев на березовой роще в районе Районного дома культуры. Вторая и третья акции были организованы НКО «Побережье» при поддержке АО «Ванинский морской торговый порт». В данной акции приняли участие представители порт Ванино, волонтеры, представители администрации городского поселения. Высадка саженцев была произведена на территории по ул. Октябрьская в районе Поклонного креста в мае и октябре. Произведена высадка саженцев рябины в количестве 100 штук. Информация о данных мероприятиях размещена в социальных сетях.

В рамках Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» были проведены работы по санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке территории под места захоронений, ремонт забора. Стоимость работ составила 839, 92929 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» произведены мероприятия:

- в весенний период проведены работы дезинсекция клещей 19 га. Стоимость работ составила 89, 00000 тыс. рублей. Работы были проведены в сквере по ул. Волжская, парке Победы, территория в районе обелиска Ленина, территории по периметру спортивных площадок по ул. Молодежная 13а, в районе ул. Молодежная д.5, Приморский бульвар (в районе дома №4), ул. 2-я Линия в районе дома №7.

- на территории парка Победы, муниципального кладбища, сквера по ул. Волжской в летний период проведены работы по дератизации. Стоимость выполненных работ составила 25, 50000 тыс. рублей.

- произведено устройство новогоднего городка с установкой елки, горки и ледяных фигур, новогодней иллюминацией. На данные мероприятия запланирован стоимость в размере 1 500, 39595 тыс. рублей. В 2024 году проведены работы 1 этапа работ по монтажу ели, устройству горок и ледового городка с установкой световых новогодних архитектурных форм.

- производился ремонт с заменой деталей игрового комплекса «Коравелла» расположенного на игровой площадке в районе площади Мира. Стоимость работ составила 82, 00000 тыс. руб. Проведены работы по приобретению и замене элементов детского игрового комплекса;

- в течение всего года проводились работы по санитарной очистке территории городского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок,

зимней очистке лестниц и тротуаров, покоса травы, ремонт малых архитектурных форм и лестниц, вывоз мусора с улиц п. Финский, ул. Гарнизонная, заливка катков. Стоимость работ составила 15 129, 25539 тыс.рублей.

- в 2024 году было в рамках благоустройства общественной территории был заключен муниципальный контракт по уборке и содержанию Парка Победы. Стоимость выполнения работ составила 2 794, 68187 тыс. рублей.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним был достигнут запланированный уровень.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,23 при показателе 1,65 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,99 при показателе 1,0 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя Эфі не превышает значения показателя ЭПі.

Реализация программы в 2024 году эффективна.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причин их реализации не в полном объеме

Не реализованные мероприятия отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, хоккейные коробки, лавочки, лестницы, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития городского поселения.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
1.	«Организация и содержание уличного освещения»		
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2 099,49900 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2099,49899 тыс. рублей или 99,99 %
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 2 324,57600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 272,74512 тыс. рублей или 97,8 %
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 100,23200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,23160 тыс. рублей или 99,99 %
2.	«Организация и содержание объектов озеленения»		
2.1.	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 506,07200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 506,07180 тыс. рублей или 99,99 %
2.2.	Высадка саженцев деревьев и цветов в клумбы и вазоны.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 194,44400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 194,44400 тыс. рублей или 100 %
3.	«Организация и содержание мест захоронения»		
3.1.	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия в сумме 839,93000 тыс. рублей кассовое

		благоустройства	исполнение составило 839, 92929 рублей или 99,99 %
4.	«Организация и содержание прочих объектов благоустройства»		
4.1.	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха. Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, вывоз мусора, покос травы. Очистка лестниц и тротуаров от снега.	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 17 923,95200 тыс. рублей кассовое исполнение составило 17 923,93726 тыс. рублей или 99,99 %
4.2	Устройство новогоднего городка	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	программой предусмотрен объем финансирования мероприятия в сумме 1500,39600 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1500,39595 тыс. рублей или 99,99 %
4.3	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 89,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 89,00000 тыс. рублей или 100%
4.4	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 25,50000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 25,50000 тыс. рублей или 100%
4.5	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 0,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00000 тыс. рублей или 0%
4.6	Ремонт и обслуживание детского и спортивного оборудования	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 82,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 82,00000 тыс. рублей или 100%

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;
2. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения и замена ламп накаливания на энергосберегающие;
3. Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;
4. Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня городского поселения, упорядочение адресного хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение внимания к проблемам социума.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу**

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановления администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 13.02.2024 № 104 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
 - постановления администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 12.12.2024 № 667 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15.11.2016 № 426 «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы».
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края» (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года
			2023	2024		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»						
1	Количество отремонтированных проездов	м2	116	500	0	Денежные средства не запланированы
2	Количество вывоза отходов ТКО	М3	0	3000	4960	

к Полянку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения программы									
N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»								

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение бесперебойного о уличного освещения городского поселения, переход на энергосберега ющие	Произведены работ по замене перегоревших электрических ламп, по проверке устройств автоматическог о включения и отключения, по замене неисправных светильников, аварийное восстановление сетей уличного освещения после шквального, повального ветра, переключение уличного освещения согласно	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								графика, утвержденного главой администрации городского поселения.	
1.2.	Оплата уличного освещения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Своевременна я оплата счетов ул. освещения	Оплата по выставленным счетам производилась 100%	Экономия на основании фактически предъявленных счетов
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.12.2024	31.12.2024	Получение технических условий для подключения освещения	Были получены технические условия и протоколы испытаний по объекту	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								благоустройств а «Сквер по ул. 5 линия»	
2.	Подпрограмма «Организация и содержание объектов озеленения»								
2.1.	Формовочная обрезка, валка больших и сухостойных деревьев	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	20.08.2024	15.09.2024	20.08.2024	23.10.2024	Ликвидация сухостойных и гнилых деревьев, безопасность жизни людей,	Проведены работы по валке больших и сухостойных деревьев количестве 72 штуки	
2.2	Высадка саженцев деревьев и цветов	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	11.06.2024	30.09.2024	11.06.2024	15.10.2024	Придание эстетического вида улиц городского поселения в летний и осенний периоды	Проведена высадка и уход саженцев цветов цветники и клумбы	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»								
3.1	Содержание муниципального кладбища	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Уход за могилами невооружен ных граждан, организация сбора и вывоза мусора, расчистка дорог и дорожек в зимний период времени	были проведены работы санитарной очистке кладбища от мусора, работы по расчистке дорог от снега в летний период подсыпка дорог щебнем, поправка откосов брошенных магил, вырубке сухостоящих деревьев и расчистка от кустарников.	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»								
4.1	Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Создание эстетического вида городского поселения	Произведены ремонт и окраска лавочек. Произведен ремонт Обелиска Победы, ремонт хоккейных коробок	
4.2	Ликвидация несанкционирова нных свалок, уборка территории от грязи, мусора,вывоз мусора, покос травы	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Создание экологическог о и санитарног огического благополучия населения	Проводится ежедневная уборка мусора на территории городского поселения. За данный период очищено и вывезено более 10 несанкциониро	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Очистка лестниц и тротуаров от снега	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Создание беспрепятств ного прохождения пешеходов в зимний период, уменьшение травматизма	В течении всего зимнего периода проводится очистка лестничных маршей и тротуаров от снега. При невозможности очистить до твердого покрытия производится подсыпка ППМ	ванных свалок мусора. За летний период 2 раза проводится покос травы.
4.4	Устройство	Отдел	02.12.2024	28.02.2025	02.12.2024	28.02.2025	Создание	На площади	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	новогоднего городка с установкой елки	строительства, муниципального хозяйства и благоустройства					праздничного оформления площади, организованно с место проведения праздничных мероприятий и отдыха.	Маяковского установлены ледяные фигуры. искусственная елка, горки, декоративное панно .	
4.5	Дезинсекция клещей	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	02.05.2024	31.05.2024	02.05.2024	31.05.2024	Уменьшение риска укуса паразитами, уменьшение и инфекционной безопасности и безопасности прогулок на территории скверов, парков, кладбища городского	Ежегодно проводится дезинсекция клещей территории парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я 2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных площадок.	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.7	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	29.07.2024	12.08.2024	29.07.2024	12.08.2024	Уменьшение риска распространен ия инфекционных х заболеваний населения	Проведены мероприятия по дератизации на парка Победы, сквер по ул. Волжская, 1-я 2-я Линия, территория кладбища, 4-х спортивных площадок.	
4.8	Бактериологическое и санитарно- паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	-	-	-	-	Уменьшение риска распространени я инфекционных заболеваний населения	Мероприятия не запланированы	
4.9	Ремонт и обслуживание	Отдел строительства,	01.09.2024	29.11.2024	01.09.2024	29.11.2024	Уменьшение риска	Произведена замена	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	детского спортивного оборудования	и муниципального хозяйства и благоустройства					получения травматизма	испорченных вандалами элементов детского оборудования на детской площадке «Каравелла»	

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ваннского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского
муниципального района Хабаровского края»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси- ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннского муниципального района Хабаровского края»	всего	25 685,60100	25 633,75401	25 633,7540 1
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет			
		бюджет района	0	0	0

		Бюджет поселения	25 685,60100	25 633,75400	25 633,7540 0
1.	Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»	всего	4 524,30700	4 472,47571	4 472,47571
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	4 524,30700	4 472,47571	4 472,47571
1.1.	Организация уличного освещения и техническое обслуживание	всего	2 099,49900	2 099,49899	2 099,49899
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	2 099,49900	2 099,49899	2 099,49899
1.2.	Оплата уличного освещения	всего	2 324,57600	2 272,74512	2 272,74512
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	2 324,57600	2 272,74512	2 272,74512
1.3	Получение технических условий на подключение объекта	всего	100,23200	100,23160	100,23160
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	100,23200	100,23160	100,23160
2.	Подпрограмма «Организация и содержание	всего	700,51600	700,51580	700,51580

	объектов озеленения»	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	700,51600	700,51580	700,51580
		всего	194,44400	194,44400	194,44400
2.1.	Высадка саженцев деревьев и цветов в цветники	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	194,44400	194,44400	194,44400
		всего	506,07200	506,07180	506,07180
2.2	Формовочная обрезка, валка больных и сухостойных деревьев	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	506,07200	506,07180	506,07180
3.	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»	всего	839,93000	839,92929	839,92929
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	839,93000	839,92929	839,92929
3.1.	Содержание муниципального кладбища	всего	839,93000	839,92929	839,92929
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	839,93000	839,92929	839,92929
4	Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»	всего	19 620,84800	19 620,83321	19 620,83321
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0

		бюджет поселения	19 620,84800	19 620,83321	19 620,8332
4.1.	Содержание и благоустройство территории городского поселения	всего	17 923,95200	17 923,93726	17 923,9372 6
	– Ремонт малых архитектурных форм и обустройство мест массового отдыха;	федеральный бюджет	0	0	0
	– Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от грязи, мусора,вывоз мусора, покос травы;	краевой бюджет	0	0	0
	– Очистка лестниц и тротуаров от снега	бюджет района	0	0	0
	– Устройство контейнерных площадок	бюджет поселения			
4.2.	Устройство новогоднего городка с установкой елки		17 923,95200	17 923,93726	17 923,9372 6
4.3	Дезинсекция клещей	всего	1 500,39600	1500,39595	1500,39595
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1 500,39600	1500,39595	1500,39595
		всего	89,00000	89,00000	89,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	89,00000	89,00000	89,00000
4.4	Дератизация мест общего пользования территории городского поселения	всего	25,50000	25,50000	25,50000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	25,50000	25,50000	25,50000
4.5	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

	Бактериологическое и санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сточных вод	бюджет района	0	0	0
4.6	Капитальный ремонт тротуаров	бюджет поселения	0	0	0
		всего	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	0	0	0
4.7	Ремонт и обслуживание детского оборудования		0	0	0
		всего	82,00000	82,00000	82,00000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	82,00000	82,00000	82,00000