

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2024
дата составления отчета	11.03.2025
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16, moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства
и благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края № 695 от 13.12.2017.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. В рамках Программы заключено 6 муниципальных контрактов. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1, 4, 5.

Запланированный общий объем финансирования программы составляет 23 576, 26611 тыс. рублей.

В рамках благоустройства общественных территорий между министерством ЖКХ и администрацией городского поселения заключены соглашения о предоставлении субсидии на сумму в размере 23 165, 84975 тыс. рублей, в том числе средства субсидии с краевого бюджета средства субсидии составили 16 121, 01000 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края в 2024 году выполнено благоустройство 1-ой общественной территорий:

- «Сквер по 5 линии». За данный объект по итогу рейтингового голосования в 2023 году проголосовало большинство жителей поселка, принявших участие в рейтинговом голосовании.

Для реализации проекта использованы денежные средства в размере 8 538, 83975 тыс. руб. Размер субсидии с краевого бюджета составил 1 720, 02000 тыс. руб., остальные средства местного бюджета.

В рамках благоустройства выполнены работы по созданию зоны отдыха с обустройством площадки из тротуарной плитки, освещения, установкой лавочек, урн, цветников, высадкой кустарников. В районе сквера оборудована асфальтированная парковка с разметкой для автомобильного транспорта, в том числе и для инвалидов.

В рамках проекта благоустройство дальневосточных дворов многоквартирных домов реализация проекта осуществляется на дворовой территории по ул. Киевская д. 2 (основной). Соглашение заключено с управляющей компанией ООО «Кристалл». Стоимость реализации проекта 7 300, 00000 тыс. руб., в том числе средства субсидии с краевого бюджета составляют 7 186, 99000 тыс. руб.

В рамках благоустройства выполнены работы по оборудованию зоны отдыха, спортивной зоны, игровых зон, в том числе для настольных игр установлены шахматный и теннисный столы, приобретено детское игровое оборудование. Для безопасности произведена укладка резинового покрытия. Проведены работы по устройству освещения, озеленения, для мест отдыха смонтированы габионы, которые используются как скамьи.

В августе был объявлен дополнительный прием документов для реализации благоустройства двора. Такие мероприятия осуществлены на дворовой территории МКД по ул. 1 линия д.2. Стоимость реализации проекта 7 327,00000 тыс. руб., в том числе средства субсидии с краевого бюджета составили 7 214,00000 тыс. руб. Соглашение по реализации заключено с управляющей компанией ООО «Факел».

В рамках благоустройства выполнены работы по оборудованию зоны отдыха, спортивной зоны, игровых зон. Приобретено детское игровое и спортивное оборудование. Для безопасности произведена укладка резинового покрытия. Проведены работы по устройству освещения, для мест отдыха установлены пергола, лавочки, урны.

Продолжение работ по благоустройству дворовых территорий также планируется. Для участия в конкурсном отборе собственникам помещений многоквартирного жилого дома необходимо провести общее собрание, где будут приняты решения об участии в конкурсе, о благоустройстве территории с изготовлением эскизного проекта, о принятии решения о содержании благоустроенной территории за счет средств собственников. Реализацию мероприятий осуществляют управляющие компании.

С 15.03.2024 - 30.04.2024 в рамках данной программы были проведены мероприятия по проведению рейтингового голосования за благоустройство общественных территорий в 2025 году. В целях максимального информационного освещения граждан и вовлечения их в онлайн голосование, изготовлен раздаточный материал, а также размещены информационные баннеры. На данные цели были затрачены бюджетные средства в размере 25, 60000 тыс. рублей.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним достигнут запланированный уровень.

В целом программа за 2024 год показала себя эффективной.

Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 1,35 при показателе 1 и более.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,99 при показателе 1 и менее.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і не превышает значения показателя ЭП_і.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Факторы, повлиявшие на отрицательный ход реализации программы отсутствуют.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»		
1	Благоустройство общественной территории	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 8 538,84000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8538,83975 тыс. рублей или 99,9%.
2	Благоустройство дворовых территорий	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 384,81700 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 384,81636 тыс. рублей или 99,9 %
3	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 14 627,01000тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14 627,01000тыс. рублей или 100 %
4	Изготовление информационной продукции	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 25,600 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 25,600 тыс.

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
			рублей или 100 %

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городского поселения «Рабочий поселок Ванино», нуждающихся в благоустройстве, а также повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий);

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03.03.2023 № 88 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок

Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30.08.2023 № 344 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»;

- постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 22.02.2024 № 139 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2017 № 695».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года
			2023	2024		7	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»							
1	доля реализованных проектов	%	100	100	100		

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2024 года
			2023	2024		7	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6		
	благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидий количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий" (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий)						
2	количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий	Ед.	1	1	1		
3	доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в крае, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении;	%	79,25	30	62		

к Появку принятия решений О
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

О степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края»									

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы возникши е в ходе реализации и мероприят ия
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Благоустройство общественной территории «Сквер по 5 линии»	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	09.01.2024	30.08.2024	09.01.2024	30.07.2024	Обеспечение городского поселения благоустроенн ыми объектами	Выполнены работы по устройству пешеходной зоны из брусчатки, устройству освещения, установка лавочек, урн, озеленение	
2.	Благоустройство дворовой территорий (ул. Портовая д.8)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	04.09.2025	30.09.2024	04.09.2025	30.09.2024	Обеспечение городского поселения благоустроенн ыми объектами дворовых территорий	Проведены работы укладке резинового покрытия на детской площадке	

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края (ул. Киевская д.2)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	08.04.2024	01.11.2024	23.03.2023	01.11.2024	Обеспечение городского поселения благоустроенными объектами дворовых территорий	Проведены работы по обустройству различных зон отдыха. Имеется спортивная зона, детская игровая, зона отдыха. Оборудованы пандусы для маломобильных граждан и лестничные марши, проведены работы по освещению территории, озеленению.	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы , возникши е в ходе реализации и мероприят ия
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края (ул. 1 линия 2)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	21.08.2024	01.11.2024	21.08.2024	01.11.2024	Обеспечение городского поселения благоустроенн ыми объектами дворовых территорий	Проведены работы по обустройству различных зон отдыха. Имеется детская игровая, зона отдыха. проведены работы по освещению	
								укладки безопасного противоскользя щего покрытия, установлены лавочки, детское игровое и спортивное оборудование	

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы возникшие в ходе реализации и мероприятия
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Изготовление информационной продукции	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.03.2024	30.09.2024	01.03.2024	30.09.2024	Обеспечение населения информацией о реализации программы	Обеспечено информационно е сообщение населения о реализации программы при рейтинговом голосовании и при благоустройстве территорий	

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (рублей)	оценка (тыс.	Профинанс ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края»	всего	23 576,26700	23576,26611	23576,26611	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		краевой бюджет	16121,01000	16121,01000	16121,01000	
		бюджет района	0	0	0	
		Бюджет поселения	7455,25700	7455,25611	7455,25611	

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1.	Благоустройство общественных территорий:	всего	8 538,84000	8538,83975	8538,83975
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	1720,02000	1720,02000	1720,02000
		бюджет района			
		Бюджет поселения	6818,82000	6818,81975	6818,81975
2.	Благоустройство дворовых территории	всего	384,81700	384,81636	384,81636
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района		0	0
		бюджет поселения	384,81700	384,81636	384,81636
3.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края	всего	14 627,01000	14 627,01000	14 627,01000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	14400,99000	14400,99000	14400,99000
		бюджет района		0	0
		бюджет поселения	226,02000	226,02000	226,02000
4.	Изготовление информационной продукции	всего	25,600000	25,600000	25,600000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет			
		бюджет района		0	0

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (рублей)	оценка (тыс.	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6	
		бюджет поселения	25,600000	25,600000	25,600000	25,600000