

АКТ

о приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Стадионная д.6 исполненных в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году

п. Ванино

«30» ноября 2017

Мы, ниже подписавшиеся представители Общественной комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:

Орлов А.Н. - глава городского поселения «Рабочий поселок Ванино»,
Иршакова И.В. - председатель Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия,
Мосеева О.Б. - начальник отдела строительства, муниципального хозяйства благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино»,
Воробьева Т.Г. - главный специалист-архитектор отдела архитектуры градостроительства и землеустройства,
Буханцов Д.А. - депутат Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия,
Брянкина А.Г. - депутат Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия,
Южаков В.В. - депутат Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия
Братущенко Д.В. - эксперт Общероссийского народного фронта.
Подрядчик: ООО «Альбион» - генеральный директор Маилова О.В.

представители собственников помещений:

Белоусова Ю.А. - генеральный директор Управляющей компании ООО «Кристалл»

Доблер М.А. Стадионная д.6 кв.4
(ФИО, адрес проживания)

Тропкин Алена Олеговна п. Ванино. Стадионная д.6
(ФИО, адрес проживания)

УСТАНОВИЛИ:

1. Подрядчиком ООО «Альбион»

предъявлен к приемке объект: дворовая территория по ул. Стадионная д.6
ремонт дворового проезда:

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 61 м³;

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей — 293 м²;

Укрепление обочин щебнем мелкой фракции.

Приобретение и установка урн — 2 шт.

ремонт тротуара:

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий — 60 м²

Планировка площадей механизированным способом — 42 м²

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 2,1 м³

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей — 240 м²

Укрепление обочин щебнем мелкой фракции .

Устройство парковки:

Планировка площадей механизированным способом — 42,25 м²

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей — 42,25 м²

Укрепление обочин щебнем мелкой фракции .

2. Стоимость выполненных работ по ремонту дворового проезда и установ урн - **148 460,00 (сто сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят рублей копеек);**

3. Стоимость выполненных работ по ремонту тротуара и устройству парков - **120 291,66 (сто двадцать тысяч двести девяносто один рубль 66 копеек)**

ИТОГО — 268 751,66 (двести шестьдесят восемь тысяч семь пятьдесят один рубль 66 копеек)

В ходе проверки работ были выявлены недостатки: тротуары - при уклад асфальтового покрытия не выдержана геометрическая форма тротуар ведущего к подъездам и торцам дома — шириной 2 м., укрепительн полосы обочин не уплотнены. Проезд - при укладке асфальтового покры не выдержана геометрическая форма, укрепительные полосы обочин уплотнены.

РЕШИЛИ:

Так как выявленные недостатки не создают угрозу причинения вр здоровью граждан и не угрожают безопасности дорожного движения, раб по благоустройству дворовой территории по ул. Стадионная д.6 принят учетом выявленных замечаний. Все выявленные дефекты ООО «Альбис» устранить в срок до 01.07.2018 г.

Представители общественной комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Браф-
(подпись)
Браф-
(подпись)

(подпись)

Братченко ДВ.
Ф.И.О.
Васильева Н.Т.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Представитель подрядчика ООО «Альбион»
(подпись)

Мамин
Ф.И.О.



представители собственников помещений

Браф
(подпись)

Родер
Ф.И.О.

Браф
(подпись)

Трачье
Ф.И.О.

Браф
(подпись)

Трачье
Ф.И.О.

